



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte	Nº OPERAÇÃO 56000007772/2025	Nº TransfereGOV 042647/2025	APELIDO EMPREENDIMENTO Construção de 20 unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023
--	--	---------------------------------------	---

1. Seleccione o Título do Evento da Administração Local:

39. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓ FIL	Nº do Evento	Título dos Eventos	Casa 1	Casa 2	Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10	Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18	Casa 19	Casa 20	21	22	23	24	25	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
F	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
F	2	FUNDAÇÕES - SAPATA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
F	3	FUNDAÇÕES - BALDRAMES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
F	4	FUNDAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
F	5	PILARES, VIGAS E LAJES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
F	6	ALVENARIA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
F	7	VERGAS E CONTRAVERGAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
F	8	ESQUADRIAS METÁLICAS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7					
F	9	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
F	10	ESTRUTURA DA COBERTURA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6					
F	11	TELHAMENTO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
F	12	REVESTIMENTOS INTERNOS	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11					
F	13	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11					
F	14	REVESTIMENTOS EXTERNOS	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11					
F	15	FORROS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
F	16	PINTURAS INTERNAS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
F	17	PINTURAS EXTERNAS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
F	18	PINTURAS ESQUADRIAS DE MADEIRAS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
F	19	PAVIMENTAÇÕES - CONTRAPISO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
F	20	PAVIMENTAÇÕES - REVESTIMENTOS CERÂMICOS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
F	21	PAVIMENTAÇÕES - CIMENTADOS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
F	22	PAVIMENTAÇÕES - RODAPÉS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
F	23	PAVIMENTAÇÕES - SOLEIRAS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
F	24	PAVIMENTAÇÕES - PEITORIS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
F	25	INST. ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7					
F	26	INST. ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
F	27	INST. ELÉTRICAS - INTERRUPTORES E TOMADAS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
F	28	INST. ELÉTRICAS - CAIXAS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
F	29	INST. ELÉTRICAS - RASGOS E ELETRODUTOS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
F	30	INST. ELÉTRICAS - FIOS E CABOS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
F	31	INST. HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
F	32	INST. HIDRÁULICAS - REGISTROS	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9					
F	33	INST. HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
F	34	INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9					
F	35	INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
F	36	INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS/CAIXA D'ÁGUA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9					
F	37	INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					

F 38	LIMPEZA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12						
F 39	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	2	3	3	4	4	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	11	11	12	12				
Cronograma			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12											
F			%	7,63%	6,74%	8,97%	8,97%	7,42%	9,03%	8,19%	9,11%	9,07%	8,32%	8,38%	8,16%										
F	Parcela	R\$	230.484,49	203.850,98	271.188,06	271.188,06	224.288,46	272.773,58	247.529,36	275.299,16	274.182,76	251.572,68	253.335,76	246.590,96											
F			%	7,63%	14,37%	23,34%	32,32%	39,74%	48,76%	56,95%	66,06%	75,13%	83,46%	91,84%	100,00%										
F	Acumulado	R\$	230.484,49	434.335,47	705.523,53	976.711,59	1.201.000,05	1.473.773,63	1.721.302,99	1.996.602,15	2.270.784,91	2.522.357,59	2.775.693,35	3.022.284,31											
F	Administração Local		%	5,00%	10,00%	20,00%	30,00%	35,00%	45,00%	55,00%	65,00%	75,00%	80,00%	90,00%	100,00%										

F São Luiz t
 F **Local**
 F
 F quinta-feira, 30 de outubro de 2025
 F **Data**

Responsável Técnico
Nome: Camila Hayanne Marques dos Santos Gomes
CREA/CAU: 1014360161 D-GO
ART/RRT: 1020250266444