



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
033320/2024	974034	Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte	Construção de 25 unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2	Construção de 25 unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTE	3.772.447,31	% Período:	7,21%	7,12%	8,57%	9,40%	8,16%	8,34%	8,13%	9,05%	9,01%	8,44%	8,32%	8,24%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.375,31	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	496.280,75	% Período:	48,00%	52,00%										
1.2.1.	FUNDAÇÕES	496.280,75	% Período:	48,00%	52,00%										
1.2.1.1.	SAPATA	191.942,25	% Período:	48,00%	52,00%										
1.2.1.2.	BALDRAMES	198.363,50	% Período:	48,00%	52,00%										
1.2.1.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO	105.975,00	% Período:	48,00%	52,00%										
1.3.	SUPRAESTRUTURA	303.498,25	% Período:			48,00%	52,00%								
1.3.1.	PILARES, VIGAS E LAJES	303.498,25	% Período:			48,00%	52,00%								
1.4.	PAREDES E PAINÉIS	624.286,00	% Período:			24,20%	26,22%			36,32%	13,26%				
1.4.1.	ALVENARIA/FECHAMENTOS	314.774,75	% Período:			48,00%	52,00%								
1.4.2.	ESQUADRIAS METÁLICAS	226.755,50	% Período:							100,00%					
1.4.3.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	82.755,75	% Período:								100,00%				
1.5.	COBERTURA E PROTEÇÕES	601.307,50	% Período:					49,42%	50,58%						
1.5.1.	TELHADOS	601.307,50	% Período:					49,42%	50,58%						
1.6.	REVESTIMENTOS	484.772,75	% Período:											62,57%	37,43%
1.6.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS	145.217,75	% Período:											100,00%	
1.6.2.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	46.943,50	% Período:											100,00%	
1.6.3.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	111.161,75	% Período:											100,00%	
1.6.4.	FORROS	62.116,00	% Período:												100,00%
1.6.5.	PINTURA	119.333,75	% Período:												100,00%
1.6.5.1.	PINTURAS INTERNAS	59.295,50	% Período:												100,00%
1.6.5.2.	PINTURAS EXTERNAS	32.087,25	% Período:												100,00%
1.6.5.3.	PINTURA ESQUADRIAS	27.951,00	% Período:												100,00%
1.7.	PAVIMENTAÇÕES	340.796,25	% Período:			4,65%	5,04%						90,32%		
1.7.1.	PISO CERÂMICO	260.218,50	% Período:										100,00%		
1.7.2.	PISO CIMENTADO	28.713,50	% Período:										100,00%		
1.7.3.	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	51.864,25	% Período:			30,54%	33,09%						36,37%		
1.8.	INSTALAÇÕES	745.387,00	% Período:							9,30%	33,27%	44,19%			13,24%
1.8.1.	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	244.562,50	% Período:							28,34%	58,13%				13,53%
1.8.1.1.	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	69.309,50	% Período:							100,00%					
1.8.1.2.	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTO	50.320,00	% Período:								34,26%				65,74%
1.8.1.3.	FIOS E CABOS	124.933,00	% Período:								100,00%				
1.8.2.	HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO	82.437,75	% Período:								49,46%	50,54%			
1.8.2.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULIC	25.327,00	% Período:								100,00%				
1.8.2.2.	REGISTROS	14.057,50	% Período:									100,00%			
1.8.2.3.	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	15.447,00	% Período:								100,00%				
1.8.2.4.	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	27.606,25	% Período:									100,00%			
1.8.3.	SANITÁRIAS / PLUVIAL	352.791,75	% Período:								18,45%	81,55%			
1.8.3.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIA	65.073,75	% Período:								100,00%				
1.8.3.2.	ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	287.718,00	% Período:									100,00%			
1.8.4.	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	65.595,00	% Período:												100,00%
1.9.	COMPLEMENTAÇÕES	14.768,00	% Período:												100,00%
1.9.1.	CALAFETE / LIMPEZA	14.768,00	% Período:												100,00%
1.10.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	132.975,50	% Período:	4,00%	8,00%	8,00%	12,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 033320/2024	Nº TGOV 974034	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte	APELIDO EMPREENDIMENTO Construção de 25 unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de 25 unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área
----------------------------	-------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26			
Total: R\$ 3.772.447,31				%:	7,21%	7,12%	8,57%	9,40%	8,16%	8,34%	8,13%	9,05%	9,01%	8,44%	8,32%	8,24%		
				Repasso:	228.396,01	225.703,86	271.521,68	297.871,67	258.530,08	264.422,68	257.621,95	286.779,28	285.607,09	267.472,73	263.718,47	261.104,50		
				Contrapartida:	43.513,08	43.000,17	51.729,20	56.749,30	49.254,09	50.376,73	49.081,09	54.636,01	54.412,70	50.957,81	50.242,57	49.744,56		
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	271.909,09	268.704,03	323.250,88	354.620,97	307.784,17	314.799,41	306.703,04	341.415,29	340.019,79	318.430,54	313.961,04	310.849,06		
	Acumulado:			%:	7,21%	14,33%	22,90%	32,30%	40,46%	48,80%	56,93%	65,98%	75,00%	83,44%	91,76%	100,00%		
				Repasso:	228.396,01	454.099,87	725.621,55	1.023.493,22	1.282.023,30	1.546.445,98	1.804.067,93	2.090.847,21	2.376.454,30	2.643.927,03	2.907.645,50	3.168.750,00		
				Contrapartida:	43.513,08	86.513,25	138.242,45	194.991,75	244.245,84	294.622,57	343.703,66	398.339,67	452.752,37	503.710,18	553.952,75	603.697,31		
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	271.909,09	540.613,12	863.864,00	1.218.484,97	1.526.269,14	1.841.068,55	2.147.771,59	2.489.186,88	2.829.206,67	3.147.637,21	3.461.598,25	3.772.447,31		
				Administração Local:	4,00%	12,00%	20,00%	32,00%	40,00%	48,00%	56,00%	64,00%	72,00%	80,00%	88,00%	100,00%		

São Luiz do Norte - GO

Local

quinta-feira, 18 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Camila Hayanne Marques dos Santos Gomes

CREA/CAU: 1014360161 D-GO

ART/RRT: 1020250199215