



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo #PUBLICO

<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 033320/2024	<b>Nº TransfereGOV</b> 974034	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Construção de 25 unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023
--	-----------------------------------	----------------------------------	---

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

39. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓ FIL	Nº do Evento	Título dos Eventos	Casa 1	Casa 2	Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10	Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18	Casa 19	Casa 20	Casa 21	Casa 22	Casa 23	Casa 24	Casa 25	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
F	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
F	2	FUNDAÇÕES - SAPATA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
F	3	FUNDAÇÕES - BALDRAMES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
F	4	FUNDAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
F	5	PILARES, VIGAS E LAJES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
F	6	ALVENARIA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
F	7	VERGAS E CONTRAVERGAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
F	8	ESQUADRIAS METÁLICAS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
F	9	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
F	10	ESTRUTURA DA COBERTURA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
F	11	TELHAMENTO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
F	12	REVESTIMENTOS INTERNOS	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
F	13	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
F	14	REVESTIMENTOS EXTERNOS	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
F	15	FORROS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
F	16	PINTURAS INTERNAS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
F	17	PINTURAS EXTERNAS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
F	18	PINTURAS ESQUADRIAS DE MADEIRAS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
F	19	PAVIMENTAÇÕES - CONTRAPISO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
F	20	PAVIMENTAÇÕES - REVESTIMENTOS CERÂMICOS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
F	21	PAVIMENTAÇÕES - CIMENTADOS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
F	22	PAVIMENTAÇÕES - RODAPÉS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
F	23	PAVIMENTAÇÕES - SOLEIRAS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
F	24	PAVIMENTAÇÕES - PEITORIS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
F	25	INST. ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
F	26	INST. ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
F	27	INST. ELÉTRICAS - INTERRUPTORES E TOMADAS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
F	28	INST. ELÉTRICAS - CAIXAS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
F	29	INST. ELÉTRICAS - RASGOS E ELETRODUTOS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
F	30	INST. ELÉTRICAS - FIOS E CABOS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
F	31	INST. HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
F	32	INST. HIDRÁULICAS - REGISTROS	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
F	33	INST. HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
F	34	INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
F	35	INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
F	36	INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS/CAIXA D'ÁGUA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
F	37	INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E PLÁSTICOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

F 38	LIMPEZA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
F 39	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
-----																									
<b>Cronograma</b>			<b>Mês 01</b>	<b>Mês 02</b>	<b>Mês 03</b>	<b>Mês 04</b>	<b>Mês 05</b>	<b>Mês 06</b>	<b>Mês 07</b>	<b>Mês 08</b>	<b>Mês 09</b>	<b>Mês 10</b>	<b>Mês 11</b>	<b>Mês 12</b>											
F			%	7,21%	7,12%	8,57%	9,40%	8,16%	8,34%	8,13%	9,05%	9,01%	8,44%	8,32%	8,24%										
F	<b>Parcela</b>	<b>R\$</b>	271.909,09	268.704,03	323.250,88	354.620,97	307.784,17	314.799,41	306.703,04	341.415,29	340.019,79	318.430,54	313.961,04	310.849,06											
F			%	7,21%	14,33%	22,90%	32,30%	40,46%	48,80%	56,93%	65,98%	75,00%	83,44%	91,76%	100,00%										
F	<b>Acumulado</b>	<b>R\$</b>	271.909,09	540.613,12	863.864,00	1.218.484,97	1.526.269,14	1.841.068,55	2.147.771,59	2.489.186,88	2.829.206,67	3.147.637,21	3.461.598,25	3.772.447,31											
F	<b>Administração Local</b>		%	4,00%	12,00%	20,00%	32,00%	40,00%	48,00%	56,00%	64,00%	72,00%	80,00%	88,00%	100,00%										

F São Luiz t  
 F **Local**  
 F  
 F quinta-feira, 18 de setembro de 2025  
 F **Data**

Responsável Técnico  
**Nome: Camila Hayanne Marques dos Santos Gomes**  
**CREA/CAU: 1014360161 D-GO**  
**ART/RRT: 1020250199215**