

HIGOR GABRIEL RIBEIRO LIMA
ELABORAÇÃO DO PROJETO E ORÇAMENTOS



Obra
OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUN MARIO PEDRO DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE CARMOLÂNDIA-TO

Bancos
B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES DE AMPLIAÇÃO	100,00% 11.201,93	100,00% 11.201,93			
2	ESTRUTURA E SUPER ESTRUTURA (AMPLIAÇÃO)	100,00% 33.811,93		50,00% 16.905,97	50,00% 16.905,97	
3	ALVENARIA E PISOS (AMPLIAÇÃO)	100,00% 129.104,29		25,00% 32.276,07	25,00% 32.276,07	50,00% 64.552,15
4	COBERTURA (AMPLIAÇÃO)	100,00% 46.323,00			50,00% 23.161,50	50,00% 23.161,50
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (AMPLIAÇÃO)	100,00% 17.112,75			50,00% 8.556,38	50,00% 8.556,38
6	ESQUADRIAS (AMPLIAÇÃO)	100,00% 6.810,19		25,00% 1.702,55	50,00% 3.405,10	25,00% 1.702,55
7	REVESTIMENTO E PINTURAS (AMPLIAÇÃO)	100,00% 51.063,14				100,00% 51.063,14
8	REFORMA DO PREDIO EXISTENTE	100,00% 91.589,08	25,00% 22.897,27	25,00% 22.897,27	25,00% 22.897,27	25,00% 22.897,27
18	LIMPEZA GERAL	100,00% 1.075,16				100,00% 1.075,16
Porcentagem			8,79%	19,01%	27,62%	44,58%
Custo			34.099,20	73.781,85	107.202,27	173.008,13
Porcentagem Acumulado			8,79%	27,8%	55,42%	100,0%
Custo Acumulado			34.099,20	107.881,05	215.083,32	388.091,47

HIGOR GABRIEL RIBEIRO LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:324168/D-TO