



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032026-090518 / 2026 Nº TGOV 0 PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS APELIDO EMPREENDIMENTO Urbanização da entrada da cidade de São Bento do Tocantins

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.	URBANIZAÇÃO ENTRADA DE SÃO BENTO DO TOCANTINS	554.134,16	% Período:	39,34%	49,90%	10,75%									
1.1.	Serviços Preliminares	3.890,79	% Período:	100,00%											
1.2.	Pavimentação	127.709,95	% Período:		100,00%										
1.3.	Paisagismo	143.397,24	% Período:	30,00%	50,00%	20,00%									
1.4.	Equipamentos	27.053,33	% Período:			100,00%									
1.5.	Elétrica	238.224,53	% Período:	70,00%	30,00%										
1.6.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	13.858,32	% Período:	31,40%	40,84%	27,76%									
2.	ELABORAÇÃO PROJETO	24.875,00	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 579.009,16			%:	41,95%	47,76%	10,29%									
Período:	Repassa:	208.700,65		208.700,65	237.606,77	51.192,58									
	Contrapartida:	34.192,99		34.192,99	38.928,90	8.387,27									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	242.893,65		242.893,65	276.535,66	59.579,85									
Acumulado:	%:	41,95%		41,95%	89,71%	100,00%									
	Repassa:	208.700,65		208.700,65	446.307,42	497.500,00									
	Contrapartida:	34.192,99		34.192,99	73.121,89	81.509,16									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	242.893,65		242.893,65	519.429,31	579.009,16									
Administração Local:				31,40%	72,24%	100,00%									

crossserviço da Administração Local:
RAÇÃO DE OBRA

SÃO BENTO DO TOCANTINS

Local

quarta-feira, 10 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: GUSTAVO SILVA VELOSO

CREA/CAU: CAU/TO: 273379-0

ART/RRT: 16981151

Gustavo Silva Veloso
GUSTAVO SILVA VELOSO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU/TO: 273379-0