



Obra
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
MAURILÂNDIA DO TOCANTINS - TO

Bancos
SINAPI - 11/2025 -
Tocantins
SICRO3 - 07/2025 -
Tocantins

B.D.I.
20,09%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00%	16,32%	46,10%	37,58%
		101.659,11	16.590,77	46.864,85	38.203,49
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	50,00%		50,00%
		9.069,94	4.534,97		4.534,97
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	80,00%	20,00%	
		693.517,14	554.813,71	138.703,43	
4	TERRAPLANAGEM	100,00%	30,00%	70,00%	
		106.684,10	32.005,23	74.678,87	
5	PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO PRIMÁRIO + IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		80,00%	20,00%
		1.434.290,20		1.147.432,16	286.858,04
6	PAVIMENTAÇÃO - AQUISIÇÃO + TRANSPORTE (BETUMINOSO)	100,00%		80,00%	20,00%
		1.003.913,89		803.131,11	200.782,78
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00%			100,00%
		815.555,36			815.555,36
8	SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%			100,00%
		450.940,73			450.940,73
Porcentagem			13,17%	47,90%	38,93%
Custo			607.944,68	2.210.810,42	1.796.875,37
Porcentagem Acumulado			13,17%	61,07%	100,0%
Custo Acumulado			607.944,68	2.818.755,10	4.615.630,47

Geovanna do Nascimento Santos
ENGENHEIRA CIVIL CREA: 320240/D-TO