



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CROI

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE MAURILANDIA - TO

Nº OPERAÇÃO
041420/2025

Nº TransfereGOV
041420/2025

APELIDO EMPREENDIMENTO
Produção de Unidades Habitacionais no Município de Maurilândia do Tocantins

Nº OPI
041420

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

10. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO

FIL

Nº do Evento	Título dos Eventos	CASA 01 - OD A1 LOTE 01	CASA 02 - OD A1 LOTE 02	CASA 03 - OD A1 LOTE 03	CASA 04 - OD A1 LOTE 04	CASA 05 - OD A1 LOTE 05	CASA 06 - OD A1 LOTE 06	CASA 07 - OD A1 LOTE 07	CASA 08 - OD A1 LOTE 08	CASA 09 - OD A1 LOTE 09	CASA 10 - OD A1 LOTE 10	CASA 11 - OD A1 LOTE 11	CASA 12 - OD A1 LOTE 12	CASA 13 - OD A1 LOTE 13	CASA 14 - OD A1 LOTE 14	CASA 15 - OD A1 LOTE 15	CASA 16 - OD A1 LOTE 16	CASA 17 - OD B2 LOTE 02	CASA 18 - OD B2 LOTE 03	CASA 19 - OD B2 LOTE 04	CASA 20 - OD B2 LOTE 05						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4							
2	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5							
3	SUPRAESTRUTURA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6							
4	PAREDES E PAINÉIS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	5	5	7	7							
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8							
6	REVESTIMENTOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9							
7	PAVIMENTAÇÕES	6	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10							
8	INSTALAÇÕES	7	7	7	7	7	7	7	7	7	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11							
9	COMPLEMENTAÇÕES	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12							
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
11	TRABALHO SOCIAL	1																									
12	PROJETO DE ENGENHARIA	1																									

Cronograma	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12		
Parcela	%	13,25%	4,18%	7,41%	8,65%	9,92%	10,49%	11,51%	8,05%	6,16%	4,63%	9,26%	6,48%	%
R\$		408.925,19	129.005,26	228.592,91	267.040,75	306.188,42	323.874,02	355.147,79	248.477,55	190.164,24	142.925,06	285.924,95	200.068,09	R\$
Acumulado	%	13,25%	17,43%	24,84%	33,49%	43,41%	53,90%	65,41%	73,46%	79,62%	84,25%	93,52%	100,00%	%
R\$		408.925,19	537.930,45	766.523,36	1.033.564,11	1.339.752,53	1.663.626,55	2.018.774,34	2.267.251,89	2.457.416,13	2.600.341,19	2.886.266,14	3.086.334,23	R\$
Administração Local	%	7,00%	11,00%	19,00%	28,00%	38,00%	50,00%	62,00%	71,00%	77,00%	81,00%	90,00%	100,00%	%

Maurilând

Local

quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Igor Guimarães Matias

CREA/CAU: 315014/D-TO

ART/RRT: TO20250592045