

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 041421/2025	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCIN	APeLIDO EMPReENDIMENTO UNIDADES HABITACIONAIS MCMV	DESCRiÇÃO DO LOTE Provisão subsidiada de unidades habitacionais no Município de Darcinópolis/TO
------------------	------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTE	3.018.176,46	% Período:	7,64%	8,47%	12,59%	12,59%	13,36%	6,90%	6,78%	6,57%	6,03%	8,53%	8,02%	2,52%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (INEXISTENTE	77.440,40	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES (INEXISTENTE	63.008,68	% Período:	24,71%	18,82%	18,82%	18,82%	18,82%							
1.3.	FOSSA E SUMIDOURO (INEXISTENTE N/	128.422,20	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.4.	BARRAS DE APOIO (INEXISTENTE NA P.	881,98	% Período:										100,00%		
1.5.	POSTE DA ENTRADA DE ENERGIA (INE)	43.341,60	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.6.	SAPATAS	147.905,80	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.7.	BALDRAMES	157.138,60	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	83.197,80	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.9.	PILARES, VIGAS E LAJES	246.411,60	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.10.	ALVENARIA/FECHAMENTOS	243.570,20	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%				
1.11.	ESQUADRIAS METÁLICAS	140.932,00	% Período:								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
1.12.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	67.189,80	% Período:								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
1.13.	TELHADOS	478.892,20	% Período:			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	
1.14.	REVESTIMENTOS INTERNOS	112.677,20	% Período:			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	
1.15.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	38.530,80	% Período:			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	
1.16.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	86.201,40	% Período:			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	
1.17.	FORROS	48.156,20	% Período:							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
1.18.	PINTURAS INTERNAS	48.682,80	% Período:										30,00%	35,00%	35,00%
1.19.	PINTURAS EXTERNAS	26.606,00	% Período:										30,00%	35,00%	35,00%
1.20.	PINTURA ESQUADRIAS	20.907,60	% Período:										30,00%	35,00%	35,00%
1.21.	CERÂMICA	218.948,20	% Período:		13,08%	13,08%	13,08%	20,00%	20,00%	6,92%	6,92%	6,92%			
1.22.	CIMENTADOS	24.630,80	% Período:					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
1.23.	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	41.029,40	% Período:					7,35%	7,35%	7,35%	23,16%	23,16%	15,82%	15,82%	
1.24.	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	208.871,60	% Período:	3,79%	3,79%	10,99%	10,99%	10,99%	7,20%	13,42%	6,22%	6,22%	12,28%	7,07%	7,07%
1.25.	HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO	69.725,40	% Período:	2,38%	2,38%	17,58%	17,58%	17,58%	15,20%	15,20%			3,63%	4,23%	4,23%
1.26.	SANITÁRIAS / PLUVIAL	135.747,00	% Período:			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
1.27.	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	47.633,80	% Período:										30,00%	35,00%	35,00%
1.28.	COMPLEMENTAÇÕES	11.495,40	% Período:										30,00%	35,00%	35,00%

Total: R\$ 3.018.176,46				%:	7,64%	8,47%	12,59%	12,59%	13,36%	6,90%	6,78%	6,57%	6,03%	8,53%	8,02%	2,52%
Período:	Repasso:	230.699,85	255.631,05	380.048,49	380.048,49	403.137,53	208.248,22	204.637,44	198.192,05	182.141,52	257.529,32	241.914,07	75.948,43			
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	230.699,85	255.631,05	380.048,49	380.048,49	403.137,53	208.248,22	204.637,44	198.192,05	182.141,52	257.529,32	241.914,07	75.948,43			
Acumulado:	%:	7,64%	16,11%	28,71%	41,30%	54,65%	61,55%	68,33%	74,90%	80,94%	89,47%	97,48%	100,00%			
	Repasso:	230.699,85	486.330,90	866.379,39	1.246.427,88	1.649.565,41	1.857.813,63	2.062.451,07	2.260.643,12	2.442.784,64	2.700.313,96	2.942.228,03	3.018.176,46			
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	230.699,85	486.330,90	866.379,39	1.246.427,88	1.649.565,41	1.857.813,63	2.062.451,07	2.260.643,12	2.442.784,64	2.700.313,96	2.942.228,03	3.018.176,46			
Administração Local:					10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

DARCINÓPOLIS/TO

Local

sábado, 27 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: **DANILO RODRIGUES ANDRADE**

CREA/CAU: 320356/D-TO

ART/RRT: 0