

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
053635/2025	980853/2025	Prefeitura Municipal de Pequiizeiro - TO	Implantação de pavimentação na zona rural do município de Pequiizeiro-TO	Implantação de pavimentação na zona rural do município de Pequiizeiro-TO.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM V	931.148,48	% Período:	34,27%	41,92%	23,81%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.208,68	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO	23.988,60	% Período:	34,33%	42,33%	23,33%									
1.3.	TERRAPLENAGEM	26.540,66	% Período:	100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	658.316,06	% Período:	42,24%	57,76%										
1.5.	DRENAGEM	101.816,75	% Período:			100,00%									
1.6.	CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO	102.512,50	% Período:			100,00%									
1.7.	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	918,31	% Período:			100,00%									
1.8.	SINALIZAÇÃO	10.846,92	% Período:			100,00%									
2.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	28.800,00	% Período:	100,00%											
2.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMI	28.800,00	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 959.948,48			%:	36,24%	40,67%	23,09%									
Período:	Repassé:	346.084,00		388.366,99	220.549,01										
	Contrapartida:	1.793,29		2.012,38	1.142,81										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	347.877,29		390.379,37	221.691,82										
Acumulado:	%:	36,24%		76,91%	100,00%										
	Repassé:	346.084,00		734.450,99	955.000,00										
	Contrapartida:	1.793,29		3.805,67	4.948,48										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	347.877,29		738.256,66	959.948,48										
Administração Local:		34,33%		76,67%	100,00%										

Pequiizeiro - TO

Local

quarta-feira, 24 de dezembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Wallysson Alves de Souza

CREA/CAU: 311.864/D-TO

ART/RRT: TO20250613360