

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL - GO																		
MUNICIPIO	COLINAS DO SUL - GO																	BDI 26,53%
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO PORTAL DO LAGO - COLINAS DO SUL GO.																	SINAPI 12/2024
ENDEREÇO	PORTAL DO LAGO - COLINAS DO SUL - GO																	NÃO DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		
ITEM	ETAPAS CONSTRUTIVAS	R\$	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%	7º MÊS	%	10º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 28.731,42	10%	R\$ 2.873,14	10%	R\$ 2.873,14	10%	R\$ 2.873,14	10%	R\$ 2.873,14	10%	R\$ 2.873,14	10%	R\$ 2.873,14	10%	R\$ 2.873,14	10%	R\$ 2.873,14
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.598,13	20%	R\$ 719,63	20%	R\$ 719,63	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 2.158,88
3	TERRAPLANAGEM	R\$ 79.744,27	25%	R\$ 19.936,07	25%	R\$ 19.936,07	50%	R\$ 39.872,13	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	R\$ 599.828,12	5%	R\$ 29.991,41	5%	R\$ 29.991,41	9%	R\$ 53.984,53	14%	R\$ 83.975,94	14%	R\$ 83.975,94	14%	R\$ 83.975,94	14%	R\$ 83.975,94	11%	R\$ 0,00
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 137.848,87	5%	R\$ 6.892,44	5%	R\$ 6.892,44	9%	R\$ 12.406,40	16%	R\$ 22.055,82	16%	R\$ 22.055,82	16%	R\$ 22.055,82	16%	R\$ 22.055,82	1%	R\$ 0,00
6	CALÇADAS	R\$ 146.531,15	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	27%	R\$ 106.967,74
7	REDE HIDRÁULICA	R\$ 100.660,89	50%	R\$ 50.330,45	50%	R\$ 50.330,45	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 1.096.942,85																
PERCENTUAL / MÊS(%)			10,10%		10,10%		9,95%		9,93%		9,93%		9,93%		9,93%		10,01%	
PERCENTUAL / ACUMULADO(%)			10,10%		20,19%		30,14%		40,07%		50,00%		59,92%		69,85%		79,78%	
VALOR SIMPLES(R\$)				R\$ 110.743,13		R\$ 110.743,13		R\$ 109.136,20		R\$ 108.904,90		R\$ 108.904,90		R\$ 108.904,90		R\$ 108.904,90		R\$ 111.999,76
VALOR ACUMULADO(R\$)				R\$ 110.743,13		R\$ 221.486,26		R\$ 330.622,46		R\$ 439.527,36		R\$ 548.432,26		R\$ 657.337,16		R\$ 766.242,05		R\$ 1.096.942,85
TOTAL GERAL R\$ 1.096.942,85																		

ENG. CIVIL WEMERSON GOMES DE MORAIS
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 1015475825D-GO