

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 2

ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$) C/ BDI	% DO LOTE	1ª QUINZENA 16/11 a 30/11/2026		2ª QUINZENA 01/12 a 15/12/2026		3ª QUINZENA 16/12 a 31/12/2026		4ª QUINZENA 01/01 a 15/01/2027		5ª QUINZENA 16/01 a 31/01/2027		CONFERE (Σ % = 100%)
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.0	CALÇADA DA FRENTE (PASSEIO) - DEMOLIR E REFAZER	R\$ 13.920,92	19,77%	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	60%	R\$ 8.352,55	40%	R\$ 5.568,37	OK
2.0	MURO E PORTÃO DE SERVIÇO (PT1)	R\$ 12.801,22	18,18%	20%	R\$ 2.560,24	40%	R\$ 5.120,49	40%	R\$ 5.120,49	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	OK
3.0	PORTÃO CENTRAL (PT2) E FECHAMENTO DO VÃO	R\$ 3.676,62	5,22%	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 1.838,31	50%	R\$ 1.838,31	0%	R\$ 0,00	OK
4.0	PINGADEIRA EM TODO O MURO DA FACHADA	R\$ 884,27	1,26%	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 884,27	OK
5.0	RAMPA DE SERVIÇO E PISO DO PLAYGROUND	R\$ 39.146,17	55,58%	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 19.573,08	50%	R\$ 19.573,08	OK
TOTAL DO PERÍODO (R\$)		R\$ 70.429,19	100,00%	R\$ 2.560,24		R\$ 5.120,49		R\$ 6.958,80		R\$ 29.763,94		R\$ 26.025,72		
% DO PERÍODO				3,64%		7,27%		9,88%		42,26%		36,95%		
ACUMULADO (R\$)				R\$ 2.560,24		R\$ 7.680,73		R\$ 14.639,53		R\$ 44.403,47		R\$ 70.429,19		
% ACUMULADO				3,64%		10,91%		20,79%		63,05%		100,00%		

OBSERVAÇÕES:

1. Valores com BDI, vinculados à aba da planilha orçamentária do lote; percentuais físicos (em azul) editáveis por quinzena.

2. Medições quinzenais conforme percentuais executados; células em azul-claro indicam os períodos com execução prevista.