

<b>OBRA:</b> Construção de equipamento comunitário - Casa do Idoso			<b>LEGENDAS MEDIÇÃO DE PAGAMENTO</b>				
<b>ENDEREÇO:</b> Av. João Afonso, Qd. 05, Lt. 2A, Setor Ouro Preto, Adelândia - GO			1° parcela - Etapa A				
<b>PRAZO:</b> 240 dias	<b>CONVÊNIO N°:</b>		2° parcela - Etapa B				
<b>BANCO:</b> GOINFRA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T322 - OUTUBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO e SINAPI - RELATÓRIO DE INSUMO E COMPOSIÇÕES - DEZ/2024 - DESONERADA			3° parcela - Etapa C				
			4° parcela - Etapa D				
<b>CONCEDENTE R\$ 300.000,00</b>	<b>PROPONENTE R\$ 105.348,72</b>	<b>TOTAL R\$ 405.348,72</b>	5° parcela - Etapa E				

### Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	45 DIAS	96 DIAS	144 DIAS	192 DAS	240 DIAS
1.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	24,283%	31,89%	28,24%	39,87%	0,00%	0,00%
		98.806,19	31.507,52	27.900,70	39.397,97	0,00	0,00
1.1	ESTACA DE FUNDAÇÃO	1,984%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		8.043,65	8.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	PILARES	3,145%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		12.748,62	6.374,31	6.374,31	0,00	0,00	0,00
1.3	VIGAS BALDRAMES	4,216%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		17.089,55	17.089,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	VIGAS DE RESPALDO	5,311%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		21.526,39	0,00	21.526,39	0,00	0,00	0,00
1.5	PILARES E VIGAS CAIXA D ÁGUA	0,704%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		2.852,83	0,00	0,00	2.852,83	0,00	0,00
1.6	LAJE	9,016%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		36.545,14	0,00	0,00	36.545,14	0,00	0,00
2.0	ALVENARIA / PINGADEIRA	12,268%	0,00%	80,60%	19,40%	0,00%	0,00%
		49.918,35	0,00	40.234,19	9.684,16	0,00	0,00
3.0	REBOCO/EMBOÇO	9,305%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%
		37.859,59	0,00	0,00	26.501,71	11.357,88	0,00
4.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	6,892%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		28.041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28.041,59
4.1	INTERNO	5,869%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		23.789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23.789,41
4.1.2	EXTERNO	1,049%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		4.252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,18
5.0	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	8,844%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%
		35.986,05	0,00	0,00	0,00	28.788,84	7.197,21
6.0	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO CALÇADA	2,511%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		10.215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,13

7.0	ESQUADRIAS	6,464%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%
		26.300,47	0,00	0,00	0,00	5.260,09	21.040,38
8.0	COBERTURA	13,761%	0,00%	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%
		55.993,40	0,00	50.394,06	5.599,34	0,00	0,00
8.1	ESTRUTURA	11,847%	0,00%	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%
		48.022,21	0,00	43.219,99	4.802,22	0,00	0,00
8.2	ACABAMENTO	1,967%	0,00%	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%
		7.971,19	0,00	7.174,07	797,12	0,00	0,00
9.0	HIDRAULICO	1,414%	50,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%
		5.754,82	2.877,41	1.726,45	1.150,96	0,00	0,00
10.0	ESGOTO	6,431%	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	0,00%
		26.165,23	5.233,05	7.849,57	13.082,62	0,00	0,00
11.0	APARELHOS/EQUIPAMENTOS	2,736%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		11.133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.133,13
12.0	ELETRICA	4,384%	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%
		17.837,39	0,00	5.351,22	3.567,48	3.567,48	5.351,22
13.0	PLACA DE OBRA	0,707%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2.878,39	2.878,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porcentagem	10,48%	32,92%	24,42%	12,08%	20,47%
		Custo	42.496,37	133.456,18	98.984,24	48.974,29	82.978,65
		Porcentagem Acumulado	10,48%	43,41%	67,83%	79,91%	100,38%
		Custo Acumulado	42.496,37	175.952,54	274.936,79	323.911,08	406.889,73

ADELÂNDIA/GO, MARÇO DE 2026

Eng. TATTILA DINIZ SILVA  
CREA 1019152850/GO