

PREFEITURA DE MUNICIPAL DE FAINA

Av. Félix de Brito, s/n - Parque das Rosas, Faina - GO 76.740-000 - CNPJ 25.141.318/0001-13

DADOS DA OBRA	Obra:	RECONSTRUÇÃO TOTAL DE 2 (DUAS) PONTES MISTAS POR REGIME DE EMPREITADA GLOBAL				
	Endereço:	ESTRADAS VICINAIS, ZONA RURA, MUNICÍPIO DE FAINA/GO		ART-CREA-GO Nº. 1020250053669 PROJETO/FISCAL		
	Recurso:	DEFESA CIVIL - PROCESSO Nº. GO-F-5207535-13214-20250116		META-01 E META-03		
	TABELA BASE:	PRAZO DE CADA META:	DETALHES COSNTRUTIVOS:		DADOS DO PROPRIETÁRIO:	
	SINAP-GO 12/24 - ONERADA SICRO 10/2024 - ONERADA GOINFRA 10/2024 - ONERADA	90 DIAS	COMPRIMENTO TOTAL :	13,00 m	PROPRIETÁRIO.:	PREFEITURA DE FAINA
			LARGURA TOTAL.:	4,00 m	CNPJ.:	25.141.318/0001-13
		COORDENADAS:	ÁREA TOTAL.:	52,00 m2	ENDEREÇO.:	Av. Félix de Brito, s/n - Parque das Rosas
	VALOR DO BDI:	1- Cór. RONALDÃO:15°22'50.9"S, 50°15'12.6"W ; 3- Cór. SÃO SOJÉ, ARARAS: 15°21'43.9"S 50°37'19.6"W.		CIDADE/UF.:	Faina / GO - CEP 76.740-000	
	23,38%			DATA.:	Fevereiro / 2025	
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO POR META DE CADA PONTE						

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALORES DOS SERVIÇOS + BDI				PESO
			1º mês	2º mês	3º mês	
			R\$	30	60	
1	- SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.463,63	R\$ 13.463,63 100%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	4,13%
2	- INFRAESTRUTURA (TUBULÕES)	R\$ 82.119,48	R\$ 82.119,48 100%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	25,22%
3	- MESOESTRUTURA (PEGÕES EXTREMOS)	R\$ 79.372,72	R\$ 31.749,09 40%	R\$ 47.623,63 60%	R\$ - 0%	24,38%
4	- SUPERESTRUTURA (VIGAS METÁLICAS E LAJE)	R\$ 122.654,96	R\$ - 0%	R\$ 49.061,98 40%	R\$ 73.592,98 60%	37,67%
5	- TRANSPORTE	R\$ -	R\$ - 50%	R\$ - 50%	R\$ - 0%	0,00%
6	- SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 21.015,58	R\$ - 0%	R\$ 10.507,79 50%	R\$ 10.507,79 50%	6,45%
7	- ADMINISTRAÇÃO	R\$ 6.978,60	R\$ 2.326,20 33%	R\$ 2.326,20 33%	R\$ 2.326,20 33%	2,14%
FINANCEIRO MENSAL (R\$) →		R\$ 325.604,97	R\$ 129.658,40	R\$ 109.519,61	R\$ 86.426,97	100,00%
PERCENTUAL MENSAL (%) →			39,82%	33,64%	26,54%	
FINANCEIRO ACUMULADO (R\$) →			R\$ 129.658,40	R\$ 239.178,00	R\$ 325.604,97	
PERCENTUAL ACUMULADO (%) →			39,82%	73,46%	100,00%	

FAINA/GO, 12 DE FEVEREIRO DE 2025.

ENG.º HELMAR DE BARROS CACCIARI
ENG. CIVIL - CREA-GO 5813/D