

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
CNPJ: 25.209.115/0001-11

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MATIAS CARDOSO	VALOR DA OBRA: R\$ 250.076,08	DATA: 12/03/2026
OBRA: CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE MARIA DOS SANTOS, LAGEDÃO, MATIAS CARDOSO - MG	LOCAL: MATIAS CARDOSO	PRAZO DA OBRA: 4 MESES

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS GERAIS	Físico %	9,69%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			Financeiro	24.231,44	6.057,86	6.057,86	6.057,86	6.057,86		
2		INSTALAÇÕES ELETRICAS	Físico %	12,24%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
			Financeiro	30.602,30	6.120,46	9.180,69	9.180,69	6.120,46		
3		PORTAS	Físico %	2,27%			100,00%			
			Financeiro	5.669,26			5.669,26			
4		PINTURA	Físico %	25,47%			50,00%	50,00%		
			Financeiro	63.704,73			31.852,37	31.852,37		
5		PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	Físico %	2,16%				100,00%		
			Financeiro	5.409,69				5.409,69		
6		ADITIVO DE ITENS	Físico %	10,19%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			Financeiro	25.478,00	6.369,50	6.369,50	6.369,50	6.369,50		
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	Físico %	13,26%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		
			Financeiro	33.167,70	6.633,54	6.633,54	9.950,31	9.950,31		
		LIMPEZA FINAL	Físico %	6,01%				100,00%		
			Financeiro	15.034,24				15.034,24		
		BDI	Físico %	18,71%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			Financeiro	46.778,72	11.694,68	11.694,68	11.694,68	11.694,68		
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			Físico %	100,00%	14,75%	15,97%	32,30%	36,98%		
			Financeiro	R\$ 250.076,08	R\$ 36.876,04	R\$ 39.936,27	R\$ 80.774,67	R\$ 92.489,11		

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificação/técnico em estradas responsável

CREA ou CAU

Assinatura do Prefeito

Observações: