



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÍBA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 25.209.149/0001-06 CEP: 39.508-000 – JAÍBA/MG

Site :www.jaiba.mg.gov.br – E-mail: planejamento@jaiba.mg.gov.br

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAIBA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS CENTRO COMUNITÁRIO RIO VERDE - NOVO PAC - 97552.158000124-001

LOCAL: RUA CASSIANO GONÇALVES, S/Nº - CENTRO COMUNITÁRIO RIO VERDE - JAIBA/MG

SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	150.917,03	6,66%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 150.917,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	FUNDAÇÃO	219.966,02	9,71%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ 153.976,21	R\$ 65.989,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	ESTRUTURA	302.359,63	13,35%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 151.179,82	R\$ 151.179,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	188.030,20	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.015,10	R\$ 94.015,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	COBERTURA	86.677,98	3,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.335,60	R\$ 69.342,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.331,49	0,59%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 6.665,75	R\$ 6.665,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	ESQUADRIAS	196.307,97	8,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.892,39	R\$ 137.415,58	R\$ -	R\$ -
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	68.514,60	3,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.554,38	R\$ 34.257,30	R\$ 13.702,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	111.240,41	4,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.372,12	R\$ 77.868,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	21.166,89	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.583,45	R\$ 10.583,45	R\$ -	R\$ -
11	REVESTIMENTO DE TETO	32.233,13	1,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.893,25	R\$ 12.893,25	R\$ 6.446,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12	PINTURA	76.006,23	3,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.003,12	R\$ 38.003,12
13	MARMORARIA	11.672,85	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.836,43	R\$ 5.836,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	63.449,26	2,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.724,63	R\$ 31.724,63
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	144.456,11	6,38%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.891,22	R\$ 28.891,22	R\$ 43.336,83	R\$ 43.336,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	230.123,73	10,16%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.024,75	R\$ 46.024,75	R\$ 69.037,12	R\$ 69.037,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17	CLIMATIZAÇÃO	117.776,74	5,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.888,37	R\$ 58.888,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -
18	DADOS E VOZ	8.673,73	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.673,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -
19	GASES MEDICINAIS	16.254,61	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.254,61	R\$ -	R\$ -
20	URBANIZAÇÃO	5.876,77	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.876,77
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.928,55	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.928,55
22	TERREPLANAGEM	194.096,62	8,57%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 194.096,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALORES TOTAIS		2.265.060,55	100,00%	345.013,65	153.976,21	223.835,37	326.776,63	206.821,04	228.866,89	172.342,25	149.039,71	142.874,36	164.253,63	69.727,75	81.533,07

12 de março de 2025

KLYNTON AYALLA SOUZA OLIVEIRA

MG-186.861/D
CREA