



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA/MG	VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 182.164,71	FOLHA Nº: 02
---	-----------------------------------	--------------

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DO BREJINHO - MONTEZUMA/MG	PRAZO DA OBRA: 05 MESES	DATA: 25/02/2026
--	-------------------------	------------------

LOCAL: BREJINHO, MONTEZUMA/MG

ITEM	ETAPAS	Físico / Financeiro	Total de Etapas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	OBSERVAÇÕES	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100%	100,00%	0,00%					100,00%
		Financeiro	R\$ 1.414,36	R\$ 1.414,36	R\$ -					R\$ 1.414,36
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	100%	100,00%	0,00%					100,00%
		Financeiro	543,76	R\$ 543,76	R\$ -					R\$ 543,76
3	PISOS E PASSEIOS	Físico %	100%	40,00%	40,00%	20%				100,00%
		Financeiro	72.279,94	R\$ 28.911,98	R\$ 28.911,98	R\$ 14.455,99				R\$ 72.279,94
4	BANCOS E MESAS	Físico %	100%		100,00%					100,00%
		Financeiro	8.577,85	R\$ -	R\$ 8.577,85					R\$ 8.577,85
5	PERGOLADO	Físico %	100%		50%	50%				100,00%
		Financeiro	7.751,95	R\$ -	R\$ 3.875,98	R\$ 3.875,98				R\$ 7.751,95
6	ALVENARIA	Físico %	100%			100%				0,00%
		Financeiro	8.359,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.359,40				R\$ 8.359,40
7	HIDRAULICA	Físico %	100%			100%				100,00%
		Financeiro	5.018,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.018,45				R\$ 5.018,45
8	MARMORARIA	Físico %	100%				100%			0,00%
		Financeiro	2.957,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.957,15	R\$ -		R\$ 2.957,15
9	ESQUADRIAS	Físico %	100%			100%				100,00%
		Financeiro	3.515,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.515,86	R\$ -	R\$ -		R\$ 3.515,86
10	PISOS E REVESTIMENTOS	Físico %	100%				100%			100,00%
		Financeiro	3.903,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.903,48	R\$ -		R\$ 3.903,48
11	PINTURA	Físico %	100%				100%			100,00%
		Financeiro	2.853,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.853,44	R\$ -		R\$ 2.853,44
12	FORROS E COBERTURA	Físico %	100%				100%			100,00%
		Financeiro	5.861,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.861,27	R\$ -		R\$ 5.861,27
13	MOBILIÁRIO	Físico %	100%				100%			100,00%
		Financeiro	488,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 488,10	R\$ -		R\$ 488,10
14	URBANISMO	Físico %	100%				50%	50%		50,00%
		Financeiro	10.093,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.046,88	R\$ 5.046,88		R\$ 10.093,75
15	INSTALAÇÕES ELETRICAS	Físico %	100%				50%	50%		100,00%
		Financeiro	15.886,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.943,03	R\$ 7.943,03		R\$ 15.886,05
16	ACADEMIA AO AR LIVRE E PLAYGORUND	Físico %	100%				40%	60%		40,00%
		Financeiro	26.704,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.681,94	R\$ 16.022,92		R\$ 26.704,86
17	PINTURA DE PISO	Físico %	100%					100%		100,00%
		Financeiro	4.151,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.151,52		R\$ 4.151,52
18	LIMPEZA FINAL	Físico %	100%					100%		100,00%
		Financeiro	1.803,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.803,52		R\$ 1.803,52
TOTAL		Físico %	100%	16,95%	22,71%	19,34%	21,81%	19,20%		100%
		Financeiro	182.164,71	R\$ 30.870,09	R\$ 41.365,80	R\$ 35.225,68	R\$ 39.735,28	R\$ 34.967,86		R\$ 182.164,71

IVAN VIEIRA DE PINHO
PREFEITO MUNICIPAL

FRANKY HARLEY MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL

243180/D
CREA