

SAAE (SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO)

Unai Minas Gerais

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

OBRA: Demolição de reservatório e construção de galpão com muro, piso e cobertura metálica para depósito de materiais

BDI: 29,65%

LOCAL: Rua Júlia Lara, em freta a Sede Saae, Unai-MG

DATA: 17/11/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	T.COM BDI R\$	Percentual %	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		Total	
				fisico	financeiro	fisico	financeiro	fisico	financeiro	fisico	financeiro	fisico	financeiro
MURO DA ETE													
1.	SERVIÇO PRELIMINAR / ADMINISTRAÇÃO	29.135,46	5,05%	50%	14.567,73	15%	4.370,32	15%	4.370,32	20%	5.827,09	100%	29.135,46
2.	DEMOLIÇÃO DE RESERVATÓRIO	56.425,42	9,78%	60%	33.855,25	40%	22.570,17	0%	-	0%	-	100%	56.425,42
3.	FUNDAÇÕES E FECHAMENTO DE ALVENARIA	97.505,95	16,90%	0%	-	70%	68.254,17	30%	29.251,79	0%	-	100%	97.505,95
4.	COBERTURA	227.898,51	39,50%	0%	-	0%	-	80%	182.318,81	20%	45.579,70	100%	227.898,51
5.	Portão	17.523,55	3,04%	0%	-	0%	-	100%	17.523,55	0%	-	100%	17.523,55
6.	PISO EM CONCRETO ARMADO	61.596,00	10,68%	0%	-	20%	12.319,20	40%	24.638,40	40%	24.638,40	100%	61.596,00
7.	LIMPEZA	3.206,60	0,56%	25%	801,65	25%	801,65	25%	801,65	25%	801,65	100%	3.206,60
8.	EXECUÇÃO DE PRATELEIRA	83.630,05	14,50%	0%	-	0%	-	0%	-	100%	83.630,05	100%	83.630,05
TOTAL SIMPLES		576.921,54		9%	49.224,63	19%	108.315,50	45%	258.904,51	28%	160.476,89	100%	576.921,54
TOTAL ACUMULADO		576.921,54		9%	49.224,63	27%	157.540,13	72%	416.444,65	100%	576.921,54		

Júlio da Costa Oliveira, Mat. 363
Engº. Civil Crea-MG:176499/D