

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: CRECHE ASC								SRE:				ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
MUNICÍPIO / DISTRITO: FERVEDOURO - MG								ENDEREÇO: RUA PROJETADA - CENTRO - FERVEDOURO - MG								
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE CRECHE																
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	20.252,62	1,02%	100,00%	20.252,62		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20.252,62
2	TRABALHOS EM TERRA	23.991,33	1,20%	50,00%	11.995,66	50,00%	11.995,66		0,00		0,00		0,00		0,00	23.991,33
3	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	309.912,25	15,54%	50,00%	154.956,12	50,00%	154.956,12		0,00		0,00		0,00		0,00	309.912,25
4	SUPERESTRUTURA	143.917,53	7,21%		0,00		0,00	50,00%	71.958,76	50,00%	71.958,76		0,00		0,00	143.917,53
5	ALVENARIA	97.061,84	4,87%		0,00		0,00	50,00%	48.530,92	50,00%	48.530,92		0,00		0,00	97.061,84
6	COBERTURA E FORRO	464.924,37	23,31%		0,00		0,00		0,00	50,00%	232.462,19	50,00%	232.462,19		0,00	464.924,37
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	60.056,07	3,01%		0,00		0,00	15,00%	9.008,41	25,00%	15.014,02	45,00%	27.025,23	15,00%	9.008,41	60.056,07
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	39.893,73	2,00%		0,00		0,00		0,00	25,00%	9.973,43	45,00%	17.952,18	30,00%	11.968,12	39.893,73
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO, H	116.103,15	5,82%		0,00		0,00	10,00%	11.610,31	25,00%	29.025,79	55,00%	63.856,73	10,00%	11.610,31	116.103,15
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA	30.082,18	1,51%		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	12.032,87	60,00%	18.049,31	30.082,18
11	ESQUADRIAS METÁLICAS	117.523,82	5,89%		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	47.009,53	60,00%	70.514,29	117.523,82
12	FERRAGENS	22.403,83	1,12%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	22.403,83	22.403,83
13	REVESTIMENTO	176.946,80	8,87%		0,00		0,00		0,00	20,00%	35.389,36	40,00%	70.778,72	40,00%	70.778,72	176.946,80
14	PISOS E RODAPÉS	173.433,17	8,69%		0,00		0,00		0,00	10,00%	17.343,32	40,00%	69.373,27	50,00%	86.716,59	173.433,17
15	VIDROS	2.119,35	0,11%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.119,35	2.119,35
16	PINTURA	140.253,58	7,03%		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	56.102,143	60,00%	84.152,15	140.253,58
17	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	36.776,31	1,84%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	36.776,31	36.776,31
18	DIVERSOS	10.541,79	0,53%						0,00	5,00%	527,09	95,00%	10.014,70		0,00	10.541,79
19	LIMPEZA	6.070,87	0,30%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	6.070,87	6.070,87
20	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	2.616,24	0,13%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.616,24	2.616,24
TOTAL MENSAL			0,00%	9,38%	187.204,41	8,37%	166.951,79	7,07%	141.108,41	23,07%	460.224,87	30,41%	606.606,85	21,56%	430.168,25	1.994.880,81
TOTAL ACUMULADO		1.994.880,81	100,00%	9,38%	187.204,41	17,75%	354.156,20	24,83%	495.264,61	47,90%	955.489,48	78,31%	1.562.096,33	99,87%	1.992.264,57	1.994.880,81
LOCAL / DATA: 19/08/2025																
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LARISSA FACCHINI BARBOSA - CREA MG 316376/D																
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS CORÍNDON DE ARAÚJO																