



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$1.664,94	DATA:02/05/2024		FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: REFORMA DO PRIMEIRO PAVIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 45 DIAS			
LOCAL: RUA VEREADOR JOSÉ SILVA JACOB, 59 - CENTRO,BOM JESUS DO GALHO /MG							
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	17,21%	100,00%			100,00%
		Financeiro	R\$31.889,97	R\$31.889,97			R\$31.889,97
2.0	ELÉTRICA / DADOS	Físico %	42,60%		80,00%	20,00%	100,00%
		Financeiro	R\$78.940,75		R\$63.152,60	R\$15.788,15	R\$78.940,75
3.0	ACESSÓRIOS	Físico %	2,39%			100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$4.425,11			R\$4.425,11	R\$4.425,11
4.0	ESTRUTURA	Físico %	36,90%	10,00%	60,00%	30,00%	100,00%
		Financeiro	R\$68.387,39	R\$6.838,74	R\$41.032,43	R\$20.516,22	R\$68.387,39
5.0	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,90%			100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$1.664,94			R\$1.664,94	R\$1.664,94
TOTAL		Físico %	100,00%	20,90%	56,22%	22,88%	100,00%
		Financeiro	R\$185.308,17	R\$38.728,71	R\$104.185,03	R\$42.394,42	R\$185.308,17



Sidinei Silva Araújo
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 181.312/D