

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LOPES GOMES
------------------------------	-----------------------------------

SRE:TEÓFILO OTONI

MUNICÍPIO / DISTRITO:	DISTRITO JENIPAPINHO - CATUJI-MG
-----------------------	----------------------------------

**ENDEREÇO: RUA DO CAMPO SN - CENTRO**

SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO / REFORMA
-------------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.530,71	0,32%	100,00%	1.530,71		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.530,71	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	18.125,30	3,75%	100,00%	18.125,30		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	18.125,30	
3	TRABALHOS EM TERRA	1.849,66	0,38%	100,00%	1.849,66		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.849,66	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	24.030,09	4,98%	100,00%	24.030,09		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	24.030,09	
5	SUPERESTRUTURA	44.203,16	9,16%	25,00%	11.050,79	35,00%	15.471,11	15,00%	6.630,47	25,00%	11.050,79		0,00		0,00	44.203,16	
6	ALVENARIA	21.882,49	4,53%	30,00%	6.564,75	25,00%	5.470,62	25,00%	5.470,62	20,00%	4.376,50		0,00		0,00	21.882,49	
7	COBERTURA E FORRO	67.686,54	14,02%	15,00%	10.152,98	27,50%	18.613,80	27,50%	18.613,80	22,50%	15.229,47	7,50%	5.076,49		0,00	67.686,54	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	24.433,31	5,06%	17,50%	4.275,83	17,50%	4.275,83	20,00%	4.886,66	10,00%	2.443,33	35,00%	8.551,66		0,00	24.433,31	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	13.580,09	2,81%	20,00%	2.716,02	15,00%	2.037,01	20,00%	2.716,02	15,00%	2.037,01	30,00%	4.074,03		0,00	13.580,09	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	18.226,66	3,78%		0,00	25,00%	4.556,66	15,00%	2.734,00	15,00%	2.734,00	45,00%	8.202,00		0,00	18.226,66	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	19.240,60	3,99%		0,00	30,00%	5.772,18	25,00%	4.810,15	20,00%	3.848,12	25,00%	4.810,15		0,00	19.240,60	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	39.287,81	8,14%		0,00	20,00%	7.857,56	22,50%	8.839,76	10,00%	3.928,78	47,50%	18.661,71		0,00	39.287,81	
13	FERRAGENS	2.636,38	0,55%		0,00	15,00%	395,46	30,00%	790,91	10,00%	263,64	45,00%	1.186,37		0,00	2.636,38	
14	REVESTIMENTO	37.260,14	7,72%		0,00	25,00%	9.315,04	20,00%	7.452,03	17,50%	6.520,53	20,00%	7.452,03	17,50%	6.520,53	37.260,14	
15	PISOS E RODAPÉS	74.108,69	15,35%		0,00	10,00%	7.410,87	15,00%	11.116,30	15,00%	11.116,30	15,00%	11.116,30	45,00%	33.348,91	74.108,69	
16	VIDROS	2.107,79	0,44%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.107,79	2.107,79	
17	PINTURA	38.822,12	8,04%		0,00		0,00	17,50%	6.793,87	27,50%	10.676,08	20,00%	7.764,42	35,00%	13.587,74	38.822,12	
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	14.937,28	3,09%		0,00		0,00		0,00	40,00%	5.974,91	25,00%	3.734,32	35,00%	5.228,05	14.937,28	
19	DIVERSOS	1.037,09	0,21%		0,00		0,00		0,00	40,00%	414,84	30,00%	311,13	30,00%	311,13	1.037,09	
20	QUADRA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	0,00	75,00%	0,00	0,00	
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
23	LIMPEZA	5.512,55	1,14%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.512,55	5.512,55	
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	12.243,35	2,54%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	12.243,35	12.243,35	
25	DETECCÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
26	OUTROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL MENSAL					16,63%	80.296,13	16,82%	81.176,14	16,75%	80.854,60	16,70%	80.614,30	16,77%	80.940,61	16,34%	78.860,05	482.741,83
TOTAL ACUMULADO		482.741,83	100,00%		16,63%	80.296,13	33,45%	161.472,27	50,20%	242.326,87	66,90%	322.941,17	83,66%	403.881,78	100,00%	482.741,83	482.741,83

LOCAL / DATA: CATUJI-MG - 01/09/2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JÚNIOR BARBOSA DE MATOS CREA: SP 5070191224/D

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA - PREFEITA MUNICIPAL