

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:	MAGNÁRIA MORAIS	SRE:TEÓFILOTONI
MUNICÍPIO / DISTRITO:	CATUJI-MG	ENDEREÇO: RUA RAPOSOS SN - CENTRO

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA																
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.530,75	0,60%	100,00%	1.530,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.530,75
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	7.212,85	2,80%	100,00%	7.212,85		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	7.212,85
3	TRABALHOS EM TERRA	1.069,21	0,42%	100,00%	1.069,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.069,21
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	13.664,54	5,31%	100,00%	13.664,54		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	13.664,54
5	SUPERESTRUTURA	8.852,50	3,44%	100,00%	8.852,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	8.852,50
6	ALVENARIA	818,44	0,32%	100,00%	818,44		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	818,44
7	COBERTURA E FORRO	10.277,64	4,00%	50,00%	5.138,82	15,00%	1.541,65	15,00%	1.541,65	20,00%	2.055,53		0,00		0,00	10.277,64
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	19.055,73	7,41%	15,00%	2.858,36	15,00%	2.858,36	25,00%	4.763,93	20,00%	3.811,15	25,00%	4.763,93		0,00	19.055,73
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4.430,67	1,72%	15,00%	664,60	15,00%	664,60	25,00%	1.107,67	20,00%	886,13	25,00%	1.107,67		0,00	4.430,67
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	17.737,26	6,90%		0,00	25,00%	4.434,32	25,00%	4.434,32	25,00%	4.434,32	25,00%	4.434,32		0,00	17.737,26
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	7.068,84	2,75%		0,00	30,00%	2.120,65	25,00%	1.767,21	20,00%	1.413,77	25,00%	1.767,21		0,00	7.068,84
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	55.623,80	21,63%		0,00	45,00%	25.030,71	17,50%	9.734,17	17,50%	9.734,17	20,00%	11.124,76		0,00	55.623,80
13	FERRAGENS	4.566,37	1,78%		0,00	40,00%	1.826,55	40,00%	1.826,55	10,00%	456,64	10,00%	456,64		0,00	4.566,37
14	REVESTIMENTO	11.652,57	4,53%		0,00	30,00%	3.495,77	25,00%	2.913,14	25,00%	2.913,14	20,00%	2.330,51		0,00	11.652,57
15	PISOS E RODAPÉS	8.968,26	3,49%		0,00	20,00%	1.793,65	40,00%	3.587,30	20,00%	1.793,65	20,00%	1.793,65		0,00	8.968,26
16	VIDROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
17	PINTURA	64.844,56	25,22%		0,00		0,00	17,50%	11.347,80	20,00%	12.968,91	17,50%	11.347,80	45,00%	29.180,05	64.844,56
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	4.108,43	1,60%		0,00		0,00		0,00	25,00%	1.027,11	25,00%	1.027,11	50,00%	2.054,22	4.108,43
19	DIVERSOS	675,00	0,26%		0,00		0,00		0,00	20,00%	135,00	20,00%	135,00	60,00%	405,00	675,00
20	QUADRA	11.480,82	4,46%		0,00		0,00		0,00		0,00	22,50%	2.583,18	77,50%	8.897,64	11.480,82
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
23	LIMPEZA	3.520,04	1,37%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.520,04	3.520,04
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	0,00	0,00
26	OUTROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL MENSAL				16,26%	41.810,08	17,02%	43.766,25	16,73%	43.023,73	16,19%	41.629,51	16,67%	42.871,78	17,13%	44.056,95	257.158,28
TOTAL ACUMULADO		257.158,28	100,00%	16,26%	41.810,08	33,28%	85.576,33	50,01%	128.600,05	66,20%	170.229,56	82,87%	213.101,34	100,00%	257.158,28	257.158,28

LOCAL / DATA: CATUJI-MG - 01/09/2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JÚNIOR BARBOSA DE MATOS CREA: SP 5070191224/D

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA - PREFEITA MUNICIPAL