



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS**

LOCAL: SEDE - ARACRUZ/ES

Item	Descrição dos Serviços	Valores	Período de Execução			
		%	Mês 01	Mês 02	Mês 03	mês 04
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 45.307,94	R\$ 36.246,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.061,59
		14,89%	80,00%	0,00%	0,00%	20,00%
2.0	ESTAÇÃO DE TRANSBORDO	R\$ 258.914,94	R\$ 77.674,48	R\$ 77.674,48	R\$ 51.782,99	R\$ 51.782,99
		85,11%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
Financeiro Parcial		R\$ 304.222,88	R\$ 113.920,83	R\$ 77.674,48	R\$ 51.782,99	R\$ 60.844,58
Financeiro Acumulado		100,00%	37,45%	62,98%	80,00%	100,00%