



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1276201 - MACRODRENAGEM E REURBANIZAÇÃO-AV. JAIR ETHIENE -ENTRE AV VITORIA E CEZAR HILAL

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMOB

Data Base: Novembro/2022

Plan. Objeto da Planilha

1 COBERTURA DA GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL - AV. JAIR ETIENNE DESSAUNE

Observação do Cronograma:

1 OS PRIMEIROS QUATRO MESES DA OBRA FORAM SEPARADOS PARA A EXECUÇÃO DAS SONDAgens A PERCUSSÃO E PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS.

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2

P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1

P2

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3

P3 - Percentual previsto para a execução

V1

V1 - Valor previsto para a execução



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1276201 - MACRODRENAGEM E REURBANIZAÇÃO-AV. JAIR ETHIENE -ENTRE AV VITORIA E CEZAR HILAL

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMOB

Data Base: Novembro/2022

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 1.076.774,39	11,399% 11,399%	0,4115% 0,4115% 3,61%	0,4115% 0,4115% 3,61%	0,4115% 0,4115% 3,61%	0,4115% 0,4115% 3,61%	2,4382% 2,4382% 21,39%	2,4382% 2,4382% 21,39%
	02	CANTEIRO DE OBRAS 256.334,36	2,7136% 2,7136%					1,8214% 1,8214% 67,12%	
	03	MOVIMENTO DE TERRA 4.180.703,08	44,2579% 44,2579%					3,6867% 3,6867% 8,33%	3,6867% 3,6867% 8,33%
	04	DRENAGEM 38.345,19	0,4059% 0,4059%						
	05	PÔRTICO DE CONCRETO ARMADO 2.560.654,93	27,1077% 27,1077%						2,4641% 2,4641% 9,09%
	06	PAVIMENTAÇÃO 1.306.477,77	13,8307% 13,8307%						
	07	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 26.929,92	0,2851% 0,2851%					0,0143% 0,0143% 5%	0,0143% 0,0143% 5%
% Simples				0,4115%	0,4115%	0,4115%	0,4115%	7,9606%	8,6033%
% Acumulado				0,4115%	0,823%	1,2345%	1,646%	9,6066%	18,2099%
Total Simples				38.871,56	38.871,56	38.871,56	38.871,56	751.972,73	812.684,64
Total Acumulado				38.871,56	77.743,12	116.614,68	155.486,24	907.458,97	1.720.143,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1276201 - MACRODRENAGEM E REURBANIZAÇÃO-AV. JAIR ETHIENE -ENTRE AV VITORIA E CEZAR HILAL

Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMOB

Data Base: Novembro/2022

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias	
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 1.076.774,39	11,399% 11,399%	2,4382% 2,4382% 21,39% 230.322,04	2,4382% 2,4382% 21,39% 230.322,03					
	02	CANTEIRO DE OBRAS 256.334,36	2,7136% 2,7136%					0,8922% 0,8922% 32,88% 84.282,74		
	03	MOVIMENTO DE TERRA 4.180.703,08	44,2579% 44,2579%	3,6867% 3,6867% 8,33% 348.252,57	3,6867% 3,6867% 8,33% 348.252,57	3,6867% 3,6867% 8,33% 348.252,57	3,6867% 3,6867% 8,33% 348.252,57	3,6867% 3,6867% 8,33% 348.252,57	3,6867% 3,6867% 8,33% 348.252,57	3,6867% 3,6867% 8,33% 348.252,57
	04	DRENAGEM 38.345,19	0,4059% 0,4059%							
	05	PÔRTICO DE CONCRETO ARMADO 2.560.654,93	27,1077% 27,1077%	2,4641% 2,4641% 9,09% 232.763,53	2,4641% 2,4641% 9,09% 232.763,53	2,4641% 2,4641% 9,09% 232.763,53	2,4641% 2,4641% 9,09% 232.763,53	2,4641% 2,4641% 9,09% 232.763,53	2,4641% 2,4641% 9,09% 232.763,53	2,4641% 2,4641% 9,09% 232.763,53
	06	PAVIMENTAÇÃO 1.306.477,77	13,8307% 13,8307%						1,7288% 1,7288% 12,5% 163.309,72	1,7288% 1,7288% 12,5% 163.309,72
	07	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 26.929,92	0,2851% 0,2851%	0,0143% 0,0143% 5% 1.346,50	0,0143% 0,0143% 5% 1.346,50	0,0143% 0,0143% 5% 1.346,50	0,0143% 0,0143% 5% 1.346,50	0,0143% 0,0143% 5% 1.346,50	0,0143% 0,0143% 5% 1.346,50	0,0143% 0,0143% 5% 1.346,50
% Simples				8,6033%	8,6033%	6,165%	6,165%	8,7861%	7,8939%	
% Acumulado				26,8131%	35,4164%	41,5815%	47,7465%	56,5326%	64,4265%	
Total Simples				812.684,64	812.684,63	582.362,60	582.362,60	829.955,06	745.672,32	
Total Acumulado				2.532.828,25	3.345.512,88	3.927.875,48	4.510.238,08	5.340.193,14	6.085.865,46	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1276201 - MACRODRENAGEM E REURBANIZAÇÃO-AV. JAIR ETHIENE -ENTRE AV VITORIA E CEZAR HILAL

Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMOB

Data Base: Novembro/2022

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 1.076.774,39	11,399% 11,399%						
	02	CANTEIRO DE OBRAS 256.334,36	2,7136% 2,7136%						
	03	MOVIMENTO DE TERRA 4.180.703,08	44,2579% 44,2579%	3,6867% 3,6867% 8,33% 348.252,57	3,6867% 3,6867% 8,33% 348.252,57	3,6867% 3,6867% 8,33% 348.252,57	3,7044% 3,7044% 8,37% 349.924,81		
	04	DRENAGEM 38.345,19	0,4059% 0,4059%	0,1015% 0,1015% 25% 9.586,30	0,1015% 0,1015% 25% 9.586,30	0,1015% 0,1015% 25% 9.586,30	0,1015% 0,1015% 25% 9.586,29		
	05	PÔRTICO DE CONCRETO ARMADO 2.560.654,93	27,1077% 27,1077%	2,4641% 2,4641% 9,09% 232.763,53	2,4641% 2,4641% 9,09% 232.763,53	2,4641% 2,4641% 9,09% 232.763,53	2,4668% 2,4668% 9,1% 233.019,63		
	06	PAVIMENTAÇÃO 1.306.477,77	13,8307% 13,8307%	1,7288% 1,7288% 12,5% 163.309,72	1,7288% 1,7288% 12,5% 163.309,72	1,7288% 1,7288% 12,5% 163.309,72	1,7288% 1,7288% 12,5% 163.309,72	1,7288% 1,7288% 12,5% 163.309,72	1,7288% 1,7288% 12,5% 163.309,73
	07	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 26.929,92	0,2851% 0,2851%	0,0143% 0,0143% 5% 1.346,50	0,0143% 0,0143% 5% 1.346,50	0,0143% 0,0143% 5% 1.346,50	0,0143% 0,0143% 5% 1.346,50	0,0143% 0,0143% 5% 1.346,50	0,0998% 0,0998% 35% 9.425,42
% Simples				7,9954%	7,9954%	7,9954%	8,0158%	1,7431%	1,8286%
% Acumulado				72,4218%	80,4172%	88,4125%	96,4283%	98,1714%	100%
Total Simples				755.258,62	755.258,62	755.258,62	757.186,95	164.656,22	172.735,15
Total Acumulado				6.841.124,08	7.596.382,70	8.351.641,32	9.108.828,27	9.273.484,49	9.446.219,64

O documento foi adicionado eletronicamente por MARCIA ABREU PEREIRA, CPF: ***.99.477-** em 07/02/2023 10:10:55. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site <https://protocolo.vitoria.es.gov.br/validacao/> e utilize o código abaixo:
FDE0D69E-7B3E-4BCF-B043-938811E6F02D

O documento foi adicionado eletronicamente por CHRISTIANE SOARES DE OLIVEIRA, CPF: ***.42.647-** em 08/02/2023 10:36:41. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site <https://protocolo.vitoria.es.gov.br/validacao/> e utilize o código abaixo: CCBB8451-6EB3-4EC7-AACD-84616F7BE5D8