



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1390301 - URBANIZAÇÃO DO CANAL DE CAMBURI - PRIMEIRA FASE - CONTRATAÇÃO INTEGRADA		
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Órgão Cliente: SEMOB	Data Base: Agosto/2023

Plan. Objeto da Planilha

1 URBANIZAÇÃO DO CANAL DE CAMBURI - PRIMEIRA FASE

LEGENDA		
Célula - % Etapa		Célula - Período
P1 P2	P1 - Percentual sobre o total do orçamento P2 - Percentual sobre o total da planilha	P1 P2 P3 ----- V1 P1 - Percentual sobre o total da planilha P2 - Percentual sobre o total do orçamento P3 - Percentual previsto para a execução V1 - Valor previsto para a execução

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMOB

Data Base: Agosto/2023

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	01	URBANISMO 44.117.194,33	17,1816% 17,1816%						
	02	ARQUITETURA 6.608.758,36	2,5738% 2,5738%						
	03	ESTRUTURA 161.654.772,56	62,9569% 62,9569%						
	04	DRENAGEM 94.290,21	0,0367% 0,0367%						
	05	ELÉTRICA 3.141.328,59	1,2234% 1,2234%						
	06	PAISAGISMO 586.941,60	0,2286% 0,2286%						
	07	SERVIÇOS TÉCNICOS 645.672,89	0,2515% 0,2515%	0,1257% 0,1257% 50% 322.836,45	0,1257% 0,1257% 50% 322.836,44				
	08	DRAGAGEM 19.404.630,04	7,5572% 7,5572%						2,2672% 2,2672% 30% 5.821.389,01
	09	ESTUDOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 8.434.574,05	3,2849% 3,2849%	0,2299% 0,2299% 7% 590.420,18	0,4927% 0,4927% 15% 1.265.186,11	0,4927% 0,4927% 15% 1.265.186,11	0,657% 0,657% 20% 1.686.914,81	0,657% 0,657% 20% 1.686.914,81	0,0328% 0,0328% 1% 84.345,74
	10	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 140.175,19	0,0546% 0,0546%				0,0164% 0,0164% 30% 42.052,56	0,0273% 0,0273% 50% 70.087,60	
	11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 11.942.378,21	4,651% 4,651%	0,0172% 0,0172% 0,37% 44.186,80	0,0302% 0,0302% 0,65% 77.625,46	0,0242% 0,0242% 0,52% 62.100,37	0,033% 0,033% 0,71% 84.790,89	0,0335% 0,0335% 0,72% 85.985,12	0,1121% 0,1121% 2,41% 287.811,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1390301 - URBANIZAÇÃO DO CANAL DE CAMBURI - PRIMEIRA FASE - CONTRATAÇÃO INTEGRADA
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS **Órgão Cliente:** SEMOB **Data Base:** Agosto/2023

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
% Simples				0,3729%	0,6487%	0,5169%	0,7064%	0,7178%	2,4121%
% Acumulado				0,3729%	1,0216%	1,5385%	2,2449%	2,9626%	5,3747%
Total Simples				957.443,43	1.665.648,01	1.327.286,48	1.813.758,26	1.842.987,53	6.193.546,06
Total Acumulado				957.443,43	2.623.091,44	3.950.377,92	5.764.136,18	7.607.123,71	13.800.669,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1390301 - URBANIZAÇÃO DO CANAL DE CAMBURI - PRIMEIRA FASE - CONTRATAÇÃO INTEGRADA
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS **Órgão Cliente:** SEMOB **Data Base:** Agosto/2023

Plan.	Etap	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
1	01	URBANISMO 44.117.194,33	17,1816% 17,1816%						
	02	ARQUITETURA 6.608.758,36	2,5738% 2,5738%						
	03	ESTRUTURA 161.654.772,56	62,9569% 62,9569%		3,1478% 3,1478% 5% 8.082.738,63	4,407% 4,407% 7% 11.315.834,08	5,0365% 5,0365% 8% 12.932.381,80	5,0365% 5,0365% 8% 12.932.381,80	5,0365% 5,0365% 8% 12.932.381,80
	04	DRENAGEM 94.290,21	0,0367% 0,0367%						
	05	ELÉTRICA 3.141.328,59	1,2234% 1,2234%						
	06	PAISAGISMO 586.941,60	0,2286% 0,2286%						
	07	SERVIÇOS TÉCNICOS 645.672,89	0,2515% 0,2515%						
	08	DRAGAGEM 19.404.630,04	7,5572% 7,5572%	3,0229% 3,0229% 40% 7.761.852,02	2,2672% 2,2672% 30% 5.821.389,01				
	09	ESTUDOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 8.434.574,05	3,2849% 3,2849%	0,0328% 0,0328% 1% 84.345,74	0,0328% 0,0328% 1% 84.345,74	0,0328% 0,0328% 1% 84.345,74	0,0328% 0,0328% 1% 84.345,74	0,0328% 0,0328% 1% 84.345,74	0,0328% 0,0328% 1% 84.345,74
	10	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 140.175,19	0,0546% 0,0546%						
	11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 11.942.378,21	4,651% 4,651%	0,1488% 0,1488% 3,2% 382.156,10	0,2656% 0,2656% 5,71% 681.909,80	0,2167% 0,2167% 4,66% 556.514,82	0,2474% 0,2474% 5,32% 635.334,52	0,2474% 0,2474% 5,32% 635.334,52	0,2474% 0,2474% 5,32% 635.334,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1390301 - URBANIZAÇÃO DO CANAL DE CAMBURI - PRIMEIRA FASE - CONTRATAÇÃO INTEGRADA

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMOB

Data Base: Agosto/2023

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
		% Simples		3,2046%	5,7134%	4,6566%	5,3168%	5,3168%	5,3168%
		% Acumulado		8,5793%	14,2927%	18,9492%	24,2661%	29,5829%	34,8997%
		Total Simples		8.228.353,86	14.670.383,18	11.956.694,64	13.652.062,06	13.652.062,06	13.652.062,06
		Total Acumulado		22.029.023,63	36.699.406,81	48.656.101,45	62.308.163,51	75.960.225,57	89.612.287,63

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMOB

Data Base: Agosto/2023

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
1	01	URBANISMO 44.117.194,33	17,1816% 17,1816%					0,8591% 0,8591% 5% 2.205.859,72	1,7182% 1,7182% 10% 4.411.719,43
	02	ARQUITETURA 6.608.758,36	2,5738% 2,5738%						
	03	ESTRUTURA 161.654.772,56	62,9569% 62,9569%	6,2957% 6,2957% 10% 16.165.477,26	6,2957% 6,2957% 10% 16.165.477,26	6,2957% 6,2957% 10% 16.165.477,26	6,2957% 6,2957% 10% 16.165.477,26	6,2957% 6,2957% 10% 16.165.477,26	5,0365% 5,0365% 8% 12.932.381,80
	04	DRENAGEM 94.290,21	0,0367% 0,0367%						
	05	ELÉTRICA 3.141.328,59	1,2234% 1,2234%						
	06	PAISAGISMO 586.941,60	0,2286% 0,2286%						
	07	SERVIÇOS TÉCNICOS 645.672,89	0,2515% 0,2515%						
	08	DRAGAGEM 19.404.630,04	7,5572% 7,5572%						
	09	ESTUDOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 8.434.574,05	3,2849% 3,2849%	0,0328% 0,0328% 1% 84.345,74	0,0328% 0,0328% 1% 84.345,74	0,0328% 0,0328% 1% 84.345,74	0,0328% 0,0328% 1% 84.345,74	0,0328% 0,0328% 1% 84.345,74	0,0328% 0,0328% 1% 84.345,74
	10	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 140.175,19	0,0546% 0,0546%						
	11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 11.942.378,21	4,651% 4,651%	0,3088% 0,3088% 6,64% 792.973,91	0,3088% 0,3088% 6,64% 792.973,91	0,3088% 0,3088% 6,64% 792.973,91	0,3088% 0,3088% 6,64% 792.973,91	0,3507% 0,3507% 7,54% 900.455,32	0,3312% 0,3312% 7,12% 850.297,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1390301 - URBANIZAÇÃO DO CANAL DE CAMBURI - PRIMEIRA FASE - CONTRATAÇÃO INTEGRADA
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS **Órgão Cliente:** SEMOB **Data Base:** Agosto/2023

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
% Simples				6,6374%	6,6374%	6,6374%	6,6374%	7,5383%	7,1187%
% Acumulado				41,5371%	48,1745%	54,8118%	61,4492%	68,9875%	76,1062%
Total Simples				17.042.796,91	17.042.796,91	17.042.796,91	17.042.796,91	19.356.138,04	18.278.744,30
Total Acumulado				106.655.084,54	123.697.881,45	140.740.678,36	157.783.475,27	177.139.613,31	195.418.357,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1390301 - URBANIZAÇÃO DO CANAL DE CAMBURI - PRIMEIRA FASE - CONTRATAÇÃO INTEGRADA

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMOB

Data Base: Agosto/2023

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 19 570 dias	Período: 20 600 dias	Período: 21 630 dias	Período: 22 660 dias	Período: 23 690 dias	Período: 24 720 dias
1	01	URBANISMO 44.117.194,33	17,1816% 17,1816%	3,4363% 3,4363% 20% 8.823.438,87	3,4363% 3,4363% 20% 8.823.438,87	3,4363% 3,4363% 20% 8.823.438,87	2,5772% 2,5772% 15% 6.617.579,15	1,7182% 1,7182% 10% 4.411.719,42	
	02	ARQUITETURA 6.608.758,36	2,5738% 2,5738%			0,7721% 0,7721% 30% 1.982.627,51	1,2869% 1,2869% 50% 3.304.379,18	0,5148% 0,5148% 20% 1.321.751,67	
	03	ESTRUTURA 161.654.772,56	62,9569% 62,9569%	3,7774% 3,7774% 6% 9.699.286,35					
	04	DRENAGEM 94.290,21	0,0367% 0,0367%				0,0367% 0,0367% 100% 94.290,21		
	05	ELÉTRICA 3.141.328,59	1,2234% 1,2234%					0,6117% 0,6117% 50% 1.570.664,30	0,6117% 0,6117% 50% 1.570.664,29
	06	PAISAGISMO 586.941,60	0,2286% 0,2286%					0,1372% 0,1372% 60% 352.164,96	0,0914% 0,0914% 40% 234.776,64
	07	SERVIÇOS TÉCNICOS 645.672,89	0,2515% 0,2515%						
	08	DRAGAGEM 19.404.630,04	7,5572% 7,5572%						
	09	ESTUDOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 8.434.574,05	3,2849% 3,2849%	0,0328% 0,0328% 1% 84.345,74	0,0328% 0,0328% 1% 84.345,74	0,0328% 0,0328% 1% 84.345,74	0,0328% 0,0328% 1% 84.345,74	0,0328% 0,0328% 1% 84.345,74	0,1642% 0,1642% 5% 421.728,71
	10	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 140.175,19	0,0546% 0,0546%						0,0109% 0,0109% 20% 28.035,03
	11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 11.942.378,21	4,651% 4,651%	0,3535% 0,3535% 7,6% 907.620,74	0,1693% 0,1693% 3,64% 434.702,57	0,207% 0,207% 4,45% 531.435,83	0,1921% 0,1921% 4,13% 493.220,22	0,1456% 0,1456% 3,13% 373.796,44	0,0428% 0,0428% 0,92% 109.869,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1390301 - URBANIZAÇÃO DO CANAL DE CAMBURI - PRIMEIRA FASE - CONTRATAÇÃO INTEGRADA
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS **Órgão Cliente:** SEMOB **Data Base:** Agosto/2023

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 19 570 dias	Período: 20 600 dias	Período: 21 630 dias	Período: 22 660 dias	Período: 23 690 dias	Período: 24 720 dias
		% Simples		7,6%	3,6385%	4,4483%	4,1258%	3,1602%	0,9211%
		% Acumulado		83,7062%	87,3447%	91,7929%	95,9187%	99,0789%	100%
		Total Simples		19.514.691,70	9.342.487,18	11.421.847,95	10.593.814,50	8.114.442,53	2.365.074,56
		Total Acumulado		214.933.049,31	224.275.536,49	235.697.384,44	246.291.198,94	254.405.641,47	256.770.716,03

O documento foi adicionado eletronicamente por SIMONE DE JESUS SILVA, CPF: ***.85.507-** em 24/11/2023 10:28:31. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site <https://protocolo.vitoria.es.gov.br/validacao/> e utilize o código abaixo:
D95BA693-55F0-462F-B422-AD82467E6184