



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1308301 - EMEF OCTACÍLIO LOMBA - REFORMA GERAL E DE INSTALAÇÕES

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEME

Data Base: Agosto/2023

Plan. Objeto da Planilha

1 EMEF OCTACÍLIO LOMBA - REFORMA GERAL E INSTALAÇÕES

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2

P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1

P2

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3

P3 - Percentual previsto para a execução

V1

V1 - Valor previsto para a execução



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1308301 - EMEF OCTÁCILIO LOMBA - REFORMA GERAL E DE INSTALAÇÕES
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Órgão Cliente: SEME Data Base: Agosto/2023

Plan.	Etap	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 80.482,70	1,9961% 1,9961%	0,1996% 0,1996% 10% 8.048,27	0,3992% 0,3992% 20% 16.096,54	0,3992% 0,3992% 20% 16.096,54	0,1996% 0,1996% 10% 8.048,27	0,1996% 0,1996% 10% 8.048,27	0,1996% 0,1996% 10% 8.048,27
	02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 121.630,32	3,0166% 3,0166%	1,5083% 1,5083% 50% 60.815,16	1,2066% 1,2066% 40% 48.652,13				
	03	MOVIMENTO DE TERRA 185.030,62	4,589% 4,589%		0,4589% 0,4589% 10% 18.503,06	0,9178% 0,9178% 20% 37.006,12	0,4589% 0,4589% 10% 18.503,06	0,4589% 0,4589% 10% 18.503,06	0,2294% 0,2294% 5% 9.251,53
	04	PAREDES E PAINÉIS 35.129,68	0,8713% 0,8713%			0,1307% 0,1307% 15% 5.269,45	0,1307% 0,1307% 15% 5.269,45	0,1307% 0,1307% 15% 5.269,45	0,1307% 0,1307% 15% 5.269,45
	05	ESQUADRIAS DE MADEIRA 42.125,60	1,0448% 1,0448%				0,1567% 0,1567% 15% 6.318,84	0,1567% 0,1567% 15% 6.318,84	0,1567% 0,1567% 15% 6.318,84
	06	ESQUADRIAS METÁLICAS 204.946,80	5,0829% 5,0829%				0,7624% 0,7624% 15% 30.742,02	0,7624% 0,7624% 15% 30.742,02	0,7624% 0,7624% 15% 30.742,02
	07	VIDROS E ESPELHOS 67.068,96	1,6634% 1,6634%						0,3327% 0,3327% 20% 13.413,79
	08	IMPERMEABILIZAÇÃO 26.014,84	0,6452% 0,6452%					0,1613% 0,1613% 25% 6.503,71	0,1613% 0,1613% 25% 6.503,71
	09	TETOS E FORRO 1.024,84	0,0254% 0,0254%				0,0038% 0,0038% 15% 153,73	0,0038% 0,0038% 15% 153,73	0,0038% 0,0038% 15% 153,73
	10	REVESTIMENTO DE PAREDES 144.334,49	3,5796% 3,5796%					0,5369% 0,5369% 15% 21.650,17	0,5369% 0,5369% 15% 21.650,17
	11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS 247.210,31	6,1311% 6,1311%					0,9197% 0,9197% 15% 37.081,55	0,9197% 0,9197% 15% 37.081,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1308301 - EMEF OCTACÍLIO LOMBA - REFORMA GERAL E DE INSTALAÇÕES
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS **Órgão Cliente:** SEME **Data Base:** Agosto/2023

Plan.	Etap	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 230.101,21	5,7068% 5,7068%		0,5707% 0,5707% 10% 23.010,12	1,1414% 1,1414% 20% 46.020,24	1,1414% 1,1414% 20% 46.020,24	1,1414% 1,1414% 20% 46.020,24	0,5707% 0,5707% 10% 23.010,12
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 787.796,88	19,5382% 19,5382%		1,9538% 1,9538% 10% 78.779,69	1,9538% 1,9538% 10% 78.779,69	4,8845% 4,8845% 25% 196.949,22	1,9538% 1,9538% 10% 78.779,69	1,9538% 1,9538% 10% 78.779,69
	14	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR 665.858,35	16,514% 16,514%						
	15	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 52.448,45	1,3008% 1,3008%						
	16	APARELHOS ELÉTRICOS 211.308,30	5,2407% 5,2407%						
	17	PINTURA - OBS.: NOS SERVIÇOS DE PINTURA ESTÁ INCLUSO O LIXAMENTO DOS ELEMENTOS. 413.809,45	10,2629% 10,2629%						1,0263% 1,0263% 10% 41.380,95
	18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 317.545,67	7,8755% 7,8755%						
	19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 198.219,00	4,916% 4,916%	0,0869% 0,0869% 1,7674% 3.503,32	0,2403% 0,2403% 4,8888% 9.690,53	0,2316% 0,2316% 4,7112% 9.338,49	0,4275% 0,4275% 8,6953% 17.235,74	0,35% 0,35% 7,1202% 14.113,59	0,3915% 0,3915% 7,9642% 15.786,56
% Simples				1,7948%	4,8296%	4,7745%	8,1655%	6,7753%	7,3756%
% Acumulado				1,7948%	6,6243%	11,3988%	19,5643%	26,3396%	33,7152%
Total Simples				72.366,75	194.732,07	192.510,53	329.240,57	273.184,32	297.390,38
Total Acumulado				72.366,75	267.098,82	459.609,35	788.849,92	1.062.034,24	1.359.424,62

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Orçamento: 1308301 - EMEF OCTACÍLIO LOMBA - REFORMA GERAL E DE INSTALAÇÕES

Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEME

Data Base: Agosto/2023

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1308301 - EMEF OCTÁCILIO LOMBA - REFORMA GERAL E DE INSTALAÇÕES

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEME

Data Base: Agosto/2023

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
1	12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 230.101,21	5,7068% 5,7068%	0,5707% 0,5707% 10% 23.010,12	0,5707% 0,5707% 10% 23.010,13				
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 787.796,88	19,5382% 19,5382%	2,9307% 2,9307% 15% 118.169,53	1,9538% 1,9538% 10% 78.779,69	1,9538% 1,9538% 10% 78.779,68			
	14	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR 665.858,35	16,514% 16,514%		3,3028% 3,3028% 20% 133.171,67	3,3028% 3,3028% 20% 133.171,67	4,9542% 4,9542% 30% 199.757,51	3,3028% 3,3028% 20% 133.171,67	
	15	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 52.448,45	1,3008% 1,3008%				0,2602% 0,2602% 20% 10.489,69	0,2602% 0,2602% 20% 10.489,69	0,2602% 0,2602% 20% 10.489,69
	16	APARELHOS ELÉTRICOS 211.308,30	5,2407% 5,2407%					1,3102% 1,3102% 25% 52.827,08	1,3102% 1,3102% 25% 52.827,08
	17	PINTURA - OBS.: NOS SERVIÇOS DE PINTURA ESTÁ INCLUSO O LIXAMENTO DOS ELEMENTOS. 413.809,45	10,2629% 10,2629%	1,0263% 1,0263% 10% 41.380,95	1,0263% 1,0263% 10% 41.380,95	1,0263% 1,0263% 10% 41.380,95	1,0263% 1,0263% 10% 41.380,95	1,0263% 1,0263% 10% 41.380,95	1,0263% 1,0263% 10% 41.380,95
	18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 317.545,67	7,8755% 7,8755%			1,5751% 1,5751% 20% 63.509,13	1,5751% 1,5751% 20% 63.509,13	1,5751% 1,5751% 20% 63.509,13	0,7875% 0,7875% 10% 31.754,57
	19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 198.219,00	4,916% 4,916%	0,4208% 0,4208% 8,5589% 16.965,37	0,4865% 0,4865% 9,8959% 19.615,55	0,5195% 0,5195% 10,5669% 20.945,60	0,4575% 0,4575% 9,3058% 18.445,86	0,4175% 0,4175% 8,4918% 16.832,36	0,2522% 0,2522% 5,1306% 10.169,82
% Simples				7,8962%	10,2233%	10,984%	10,423%	9,0925%	4,8369%
% Acumulado				41,6114%	51,8347%	62,8187%	73,2417%	82,3342%	87,1711%
Total Simples				318.381,79	412.212,33	442.884,63	420.263,90	366.616,89	195.028,12
Total Acumulado				1.677.806,41	2.090.018,74	2.532.903,37	2.953.167,27	3.319.784,16	3.514.812,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1308301 - EMEF OCTÁCILIO LOMBA - REFORMA GERAL E DE INSTALAÇÕES
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Órgão Cliente: SEME
Data Base: Agosto/2023

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 80.482,70	1,9961% 1,9961%			
	02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 121.630,32	3,0166% 3,0166%		0,3017% 0,3017% 10% 12.163,03	
	03	MOVIMENTO DE TERRA 185.030,62	4,589% 4,589%	0,2294% 0,2294% 5% 9.251,53	0,2294% 0,2294% 5% 9.251,53	0,2294% 0,2294% 5% 9.251,55
	04	PAREDES E PAINÉIS 35.129,68	0,8713% 0,8713%			
	05	ESQUADRIAS DE MADEIRA 42.125,60	1,0448% 1,0448%			
	06	ESQUADRIAS METÁLICAS 204.946,80	5,0829% 5,0829%			
	07	VIDROS E ESPELHOS 67.068,96	1,6634% 1,6634%			
	08	IMPERMEABILIZAÇÃO 26.014,84	0,6452% 0,6452%			
	09	TETOS E FORRO 1.024,84	0,0254% 0,0254%			
	10	REVESTIMENTO DE PAREDES 144.334,49	3,5796% 3,5796%	0,358% 0,358% 10% 14.433,45		
	11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS 247.210,31	6,1311% 6,1311%	0,6131% 0,6131% 10% 24.721,03		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1308301 - EMEF OCTÁCILIO LOMBA - REFORMA GERAL E DE INSTALAÇÕES
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Órgão Cliente: SEME
Data Base: Agosto/2023

Plan.	Etap	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias
1	12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 230.101,21	5,7068% 5,7068%			
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 787.796,88	19,5382% 19,5382%			
	14	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR 665.858,35	16,514% 16,514%		1,6514% 1,6514% 10% 66.585,83	
	15	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 52.448,45	1,3008% 1,3008%	0,2602% 0,2602% 20% 10.489,69	0,1301% 0,1301% 10% 5.244,85	0,1301% 0,1301% 10% 5.244,84
	16	APARELHOS ELÉTRICOS 211.308,30	5,2407% 5,2407%	1,3102% 1,3102% 25% 52.827,08	0,7861% 0,7861% 15% 31.696,25	0,5241% 0,5241% 10% 21.130,81
	17	PINTURA - OBS.: NOS SERVIÇOS DE PINTURA ESTÁ INCLUSO O LIXAMENTO DOS ELEMENTOS. 413.809,45	10,2629% 10,2629%	1,0263% 1,0263% 10% 41.380,95	1,0263% 1,0263% 10% 41.380,95	1,0263% 1,0263% 10% 41.380,90
	18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 317.545,67	7,8755% 7,8755%	0,7875% 0,7875% 10% 31.754,57	0,7875% 0,7875% 10% 31.754,57	0,7875% 0,7875% 10% 31.754,57
	19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 198.219,00	4,916% 4,916%	0,2522% 0,2522% 5,1306% 10.169,82	0,238% 0,238% 4,8413% 9.596,38	0,1441% 0,1441% 2,9311% 5.810,01
% Simples				4,8369%	5,1505%	2,8415%
% Acumulado				92,008%	97,1585%	100%
Total Simples				195.028,12	207.673,39	114.572,68
Total Acumulado				3.709.840,40	3.917.513,79	4.032.086,47

O documento foi adicionado eletronicamente por FATIMA CRISTINA VIEIRA SEGATTO, CPF: ***.*33.337-** em 27/10/2023 16:24:33. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site <https://protocolo.vitoria.es.gov.br/validacao/> e utilize o código abaixo:
7998668C-C693-4D1D-9B6A-63FA57444FFF