



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1257501 - CMEI ZÉLIA VIANA DE AGUIAR - REFORMA CLIMATIZAÇÃO, ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIO
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS **Órgão Cliente:** SEME **Data Base:** Fevereiro/2024

Plan. Objeto da Planilha
1 CMEI ZÉLIA VIANA DE AGUIAR - REORMA CLIMATIZAÇÃO, ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIO

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1

P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento
P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1

P3

P2

V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha
P2 - Percentual sobre o total do orçamento
P3 - Percentual previsto para a execução
V1 - Valor previsto para a execução



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1257501 - CMEI ZÉLIA VIANA DE AGUIAR - REFORMA CLIMATIZAÇÃO, ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIO

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEME

Data Base: Fevereiro/2024

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 117.843,92	4,2375% 4,2375%	1,695% 1,695% 40% 47.137,57	1,695% 1,695% 40% 47.137,57	0,8475% 0,8475% 20% 23.568,78			
	02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 129.898,79	4,671% 4,671%	1,8684% 1,8684% 40% 51.959,52	1,1677% 1,1677% 25% 32.474,70	0,0934% 0,0934% 2% 2.597,98	0,0934% 0,0934% 2% 2.597,98	0,0934% 0,0934% 2% 2.597,98	0,0934% 0,0934% 2% 2.597,98
	03	MOVIMENTO DE TERRA 73.872,87	2,6563% 2,6563%	0,1328% 0,1328% 5% 3.693,64	0,1328% 0,1328% 5% 3.693,64	0,5313% 0,5313% 20% 14.774,57	0,5313% 0,5313% 20% 14.774,57	0,1328% 0,1328% 5% 3.693,64	0,1328% 0,1328% 5% 3.693,64
	04	PAREDES E PAINÉIS 2.677,54	0,0963% 0,0963%					0,0963% 0,0963% 100% 2.677,54	
	05	ESQUADRIAS METÁLICAS 37.070,63	1,333% 1,333%					0,5332% 0,5332% 40% 14.828,25	0,5332% 0,5332% 40% 14.828,25
	06	COBERTURA 1.038.147,26	37,3301% 37,3301%						14,932% 14,932% 40% 415.258,90
	07	TETOS E FORRO 14.294,00	0,514% 0,514%						
	08	REVESTIMENTO DE PAREDES 41.681,46	1,4988% 1,4988%						
	09	PISOS INTERNOS E EXTERNOS 71.548,28	2,5728% 2,5728%						
	10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 79.840,93	2,871% 2,871%					0,5742% 0,5742% 20% 15.968,19	0,5742% 0,5742% 20% 15.968,19
	11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 290.762,94	10,4554% 10,4554%					2,0911% 2,0911% 20% 58.152,59	2,0911% 2,0911% 20% 58.152,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1257501 - CMEI ZÉLIA VIANA DE AGUIAR - REFORMA CLIMATIZAÇÃO, ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIO

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEME

Data Base: Fevereiro/2024

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	12	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 465.068,15	16,7231% 16,7231%						
	13	APARELHOS ELÉTRICOS 4.654,09	0,1674% 0,1674%						
	14	PINTURA 203.126,35	7,3041% 7,3041%						
	15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 58.780,64	2,1137% 2,1137%						
	16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 22.869,45	0,8223% 0,8223%	0,0822% 0,0822% 10% 2.286,95	0,0822% 0,0822% 10% 2.286,95	0,0822% 0,0822% 10% 2.286,95	0,0822% 0,0822% 10% 2.286,95	0,0822% 0,0822% 10% 2.286,95	0,0411% 0,0411% 5% 1.143,47
	17	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 128.855,00	4,6334% 4,6334%	0,1853% 0,1853% 4% 5.154,20	0,1853% 0,1853% 4% 5.154,20	0,0927% 0,0927% 2% 2.577,10	0,0927% 0,0927% 2% 2.577,10	0,1853% 0,1853% 4% 5.154,20	0,8803% 0,8803% 19% 24.482,45
% Simples				3,9638%	3,2631%	1,6471%	0,7996%	3,7886%	19,2782%
% Acumulado				3,9638%	7,2269%	8,874%	9,6736%	13,4621%	32,7403%
Total Simples				110.231,88	90.747,06	45.805,38	22.236,60	105.359,34	536.125,47
Total Acumulado				110.231,88	200.978,94	246.784,32	269.020,92	374.380,26	910.505,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1257501 - CMEI ZÉLIA VIANA DE AGUIAR - REFORMA CLIMATIZAÇÃO, ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIO

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEME

Data Base: Fevereiro/2024

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 117.843,92	4,2375% 4,2375%						
	02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 129.898,79	4,671% 4,671%	0,0934% 0,0934% 2% 2.597,98	0,0934% 0,0934% 2% 2.597,98	0,0934% 0,0934% 2% 2.597,98	0,0934% 0,0934% 2% 2.597,98	0,1868% 0,1868% 4% 5.195,95	0,7006% 0,7006% 15% 19.484,78
	03	MOVIMENTO DE TERRA 73.872,87	2,6563% 2,6563%	0,1328% 0,1328% 5% 3.693,64	0,1328% 0,1328% 5% 3.693,64	0,1328% 0,1328% 5% 3.693,64	0,1328% 0,1328% 5% 3.693,64	0,2656% 0,2656% 10% 7.387,29	0,2656% 0,2656% 10% 7.387,32
	04	PAREDES E PAINÉIS 2.677,54	0,0963% 0,0963%						
	05	ESQUADRIAS METÁLICAS 37.070,63	1,333% 1,333%	0,2666% 0,2666% 20% 7.414,13					
	06	COBERTURA 1.038.147,26	37,3301% 37,3301%	7,466% 7,466% 20% 207.629,45	7,466% 7,466% 20% 207.629,45	7,466% 7,466% 20% 207.629,46			
	07	TETOS E FORRO 14.294,00	0,514% 0,514%		0,514% 0,514% 100% 14.294,00				
	08	REVESTIMENTO DE PAREDES 41.681,46	1,4988% 1,4988%	0,7494% 0,7494% 50% 20.840,73	0,4496% 0,4496% 30% 12.504,44	0,2998% 0,2998% 20% 8.336,29			
	09	PISOS INTERNOS E EXTERNOS 71.548,28	2,5728% 2,5728%	0,7718% 0,7718% 30% 21.464,48	0,5146% 0,5146% 20% 14.309,66	1,2864% 1,2864% 50% 35.774,14			
	10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 79.840,93	2,871% 2,871%	0,5742% 0,5742% 20% 15.968,19	0,5742% 0,5742% 20% 15.968,19	0,2871% 0,2871% 10% 7.984,09	0,2871% 0,2871% 10% 7.984,08		
	11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 290.762,94	10,4554% 10,4554%	2,0911% 2,0911% 20% 58.152,59	2,0911% 2,0911% 20% 58.152,59	1,0455% 1,0455% 10% 29.076,29	1,0455% 1,0455% 10% 29.076,29		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1257501 - CMEI ZÉLIA VIANA DE AGUIAR - REFORMA CLIMATIZAÇÃO, ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIO

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEME

Data Base: Fevereiro/2024

Plan.	Etap	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
1	12	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 465.068,15	16,7231% 16,7231%	4,1808% 4,1808% 25% 116.267,04	5,0169% 5,0169% 30% 139.520,45	2,5085% 2,5085% 15% 69.760,22	5,0169% 5,0169% 30% 139.520,44		
	13	APARELHOS ELÉTRICOS 4.654,09	0,1674% 0,1674%			0,0502% 0,0502% 30% 1.396,23	0,0335% 0,0335% 20% 930,82	0,0335% 0,0335% 20% 930,82	0,0502% 0,0502% 30% 1.396,22
	14	PINTURA 203.126,35	7,3041% 7,3041%	0,7304% 0,7304% 10% 20.312,64	1,4608% 1,4608% 20% 40.625,27	1,4608% 1,4608% 20% 40.625,27	1,4608% 1,4608% 20% 40.625,27	0,7304% 0,7304% 10% 20.312,64	1,4608% 1,4608% 20% 40.625,26
	15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 58.780,64	2,1137% 2,1137%		0,8455% 0,8455% 40% 23.512,26	0,4227% 0,4227% 20% 11.756,13	0,4227% 0,4227% 20% 11.756,13	0,2114% 0,2114% 10% 5.878,06	0,2114% 0,2114% 10% 5.878,06
	16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 22.869,45	0,8223% 0,8223%	0,0411% 0,0411% 5% 1.143,47	0,0411% 0,0411% 5% 1.143,47	0,0411% 0,0411% 5% 1.143,47	0,0822% 0,0822% 10% 2.286,95	0,0822% 0,0822% 10% 2.286,95	0,0822% 0,0822% 10% 2.286,92
	17	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 128.855,00	4,6334% 4,6334%	0,7877% 0,7877% 17% 21.905,35	0,8803% 0,8803% 19% 24.482,45	0,695% 0,695% 15% 19.328,25	0,417% 0,417% 9% 11.596,95	0,0927% 0,0927% 2% 2.577,10	0,139% 0,139% 3% 3.865,65
% Simples				17,8853%	20,0804%	15,7894%	8,9921%	1,6026%	2,9099%
% Acumulado				50,6256%	70,706%	86,4954%	95,4875%	97,0901%	100%
Total Simples				497.389,69	558.433,85	439.101,46	250.068,55	44.568,81	80.924,21
Total Acumulado				1.407.895,42	1.966.329,27	2.405.430,73	2.655.499,28	2.700.068,09	2.780.992,30

O documento foi adicionado eletronicamente por FATIMA CRISTINA VIEIRA SEGATTO, CPF: ***.*33.337-** em 08/05/2024 09:00:34. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site ["https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao"](https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao) e utilize o código abaixo:
ECB027BC-5CCA-426D-8A53-C8E1A4937B36