



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1357101 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA US JARDIM CAMBURI

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMUS

Data Base: Agosto/2023

Plan. Objeto da Planilha

- 1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
- 2 AMPLIAÇÃO DA US JARDIM CAMBURI
- 3 REFORMA DA US JARDIM CAMBURI

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2

P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1

P2

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3

P3 - Percentual previsto para a execução

V1

V1 - Valor previsto para a execução



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1357101 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA US JARDIM CAMBURI
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Órgão Cliente: SEMUS Data Base: Agosto/2023

Plan.	Etap	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 369.200,00	4,7246% 50,5221%	1,2125% 0,1134% 2,4% 8.860,80	2,6777% 0,2504% 5,3% 19.567,60	3,8397% 0,3591% 7,6% 28.059,20	3,6376% 0,3402% 7,2% 26.582,40	4,4459% 0,4158% 8,8% 32.489,60	3,4355% 0,3213% 6,8% 25.105,60
	02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 361.569,70	4,627% 49,4779%	7,4217% 0,694% 15% 54.235,46	2,4739% 0,2314% 5% 18.078,49	2,4739% 0,2314% 5% 18.078,49	2,4739% 0,2314% 5% 18.078,49	2,4739% 0,2314% 5% 18.078,49	2,4739% 0,2314% 5% 18.078,49
2	01	MOVIMENTO DE TERRA 78.968,54	1,0106% 2,37%	0,948% 0,4042% 40% 31.587,42	1,422% 0,6063% 60% 47.381,12				
	02	ESTRUTURAS 704.917,02	9,0208% 21,1559%	2,1156% 0,9021% 10% 70.491,70	4,2312% 1,8042% 20% 140.983,40	6,3468% 2,7062% 30% 211.475,11	4,2312% 1,8042% 20% 140.983,40	4,2312% 1,8042% 20% 140.983,41	
	03	PAREDES E PAINÉIS 201.273,17	2,5757% 6,0406%		1,2081% 0,5151% 20% 40.254,63	1,5101% 0,6439% 25% 50.318,29	1,8122% 0,7727% 30% 60.381,95	1,5101% 0,6439% 25% 50.318,30	
	04	ESQUADRIAS DE MADEIRA 87.395,30	1,1184% 2,6229%			0,7869% 0,3355% 30% 26.218,59	0,7869% 0,3355% 30% 26.218,59	0,5246% 0,2237% 20% 17.479,06	0,5246% 0,2237% 20% 17.479,06
	05	ESQUADRIAS METÁLICAS 105.936,78	1,3557% 3,1794%			0,3179% 0,1356% 10% 10.593,68			0,9538% 0,4067% 30% 31.781,03
	06	VIDROS 20.973,02	0,2684% 0,6294%						
	07	COBERTURA 108.129,44	1,3837% 3,2452%					1,2981% 0,5535% 40% 43.251,78	0,9736% 0,4151% 30% 32.438,83
	08	IMPERMEABILIZAÇÃO 56.382,91	0,7215% 1,6922%					0,6769% 0,2886% 40% 22.553,16	0,5076% 0,2165% 30% 16.914,87
	09	TETOS E FORROS 82.567,64	1,0566% 2,478%					0,6195% 0,2642% 25% 20.641,91	0,6195% 0,2642% 25% 20.641,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1357101 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA US JARDIM CAMBURI
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Órgão Cliente: SEMUS Data Base: Agosto/2023

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
2	10	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 325.396,39	4,1641% 9,7658%		0,9766% 0,4164% 10% 32.539,64	1,9532% 0,8328% 20% 65.079,28	2,9297% 1,2492% 30% 97.618,92	2,9297% 1,2492% 30% 97.618,92	0,4883% 0,2082% 5% 16.269,82
	11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS 296.810,85	3,7983% 8,9079%					2,227% 0,9496% 25% 74.202,71	2,227% 0,9496% 25% 74.202,71
	12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 109.158,42	1,3969% 3,2761%	0,1638% 0,0698% 5% 5.457,92	0,4914% 0,2095% 15% 16.373,76	0,4914% 0,2095% 15% 16.373,76	0,819% 0,3492% 25% 27.289,61	0,6552% 0,2794% 20% 21.831,68	0,6552% 0,2794% 20% 21.831,69
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 200.177,95	2,5617% 6,0077%	0,3004% 0,1281% 5% 10.008,90	0,9012% 0,3843% 15% 30.026,69	0,9012% 0,3843% 15% 30.026,69	1,2015% 0,5123% 20% 40.035,59	1,2015% 0,5123% 20% 40.035,59	1,2015% 0,5123% 20% 40.035,59
	14	SPDA 22.686,97	0,2903% 0,6809%						0,2043% 0,0871% 30% 6.806,09
	15	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 34.718,82	0,4443% 1,042%			0,3126% 0,1333% 30% 10.415,65		0,3126% 0,1333% 30% 10.415,65	0,1563% 0,0666% 15% 5.207,82
	16	CABEAMENTO ESTRUTURADO 21.355,58	0,2733% 0,6409%		0,0641% 0,0273% 10% 2.135,56	0,0641% 0,0273% 10% 2.135,56	0,0641% 0,0273% 10% 2.135,56	0,0641% 0,0273% 10% 2.135,56	0,0641% 0,0273% 10% 2.135,56
	17	CLIMATIZAÇÃO 389.444,36	4,9837% 11,688%				1,1688% 0,4984% 10% 38.944,44	1,1688% 0,4984% 10% 38.944,44	4,0908% 1,7443% 35% 136.305,53
	18	ENERGIA FOTOVOLTAICA 34.086,21	0,4362% 1,023%						
	19	APARELHOS ELÉTRICOS 35.105,65	0,4492% 1,0536%						
	20	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 55.756,85	0,7135% 1,6734%					0,4183% 0,1784% 25% 13.939,21	0,4183% 0,1784% 25% 13.939,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1357101 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA US JARDIM CAMBURI

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMUS

Data Base: Agosto/2023

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
2	21	PINTURA 101.724,49	1,3018% 3,0529%					0,7632% 0,3254% 25% 25.431,12	0,7632% 0,3254% 25% 25.431,12
	22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 411,49	0,0053% 0,0123%				0,0025% 0,0011% 20% 82,30	0,0025% 0,0011% 20% 82,30	0,0025% 0,0011% 20% 82,30
	23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 62.404,78	0,7986% 1,8729%						
	24	ELEVADOR 196.228,21	2,5111% 5,8892%						
3	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 86.789,42	1,1106% 2,3134%						
	02	MOVIMENTO DE TERRA 21.592,18	0,2763% 0,5756%						
	03	ESTRUTURAS 21.319,72	0,2728% 0,5683%						
	04	PAREDES E PAINÉIS 49.697,63	0,636% 1,3247%						
	05	ESQUADRIAS DE MADEIRA 70.315,89	0,8998% 1,8743%						
	06	ESQUADRIAS METÁLICAS 63.746,04	0,8158% 1,6992%						
	07	VIDROS 13.125,65	0,168% 0,3499%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1357101 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA US JARDIM CAMBURI
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Órgão Cliente: SEMUS
Data Base: Agosto/2023

Plan.	Etap	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
3	08	COBERTURA 441.989,37	5,6561% 11,7815%						
	09	IMPERMEABILIZAÇÃO 120.182,60	1,538% 3,2035%						
	10	TETOS E FORROS 118.723,57	1,5193% 3,1646%						
	11	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 202.358,07	2,5896% 5,394%						
	12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS 233.937,36	2,9937% 6,2357%						
	13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 164.882,45	2,11% 4,395%				0,4395% 0,211% 10% 16.488,25	0,4395% 0,211% 10% 16.488,25	0,4395% 0,211% 10% 16.488,25
	14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 597.150,85	7,6417% 15,9174%		1,5917% 0,7642% 10% 59.715,09	3,1835% 1,5283% 20% 119.430,17	1,5917% 0,7642% 10% 59.715,09		
	15	SPDA 50.522,65	0,6465% 1,3467%						
	16	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 41.710,83	0,5338% 1,1118%						
	17	CABEAMENTO ESTRUTURADO 35.549,02	0,4549% 0,9476%						
	18	CLIMATIZAÇÃO 352.264,03	4,5079% 9,3898%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1357101 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA US JARDIM CAMBURI
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Órgão Cliente: SEMUS Data Base: Agosto/2023

Plan.	Etap	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
3	19	ENERGIA FOTOVOLTAICA 284.046,25	3,6349% 7,5714%						
	20	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 107.594,81	1,3769% 2,868%						
	21	APARELHOS ELÉTRICOS 57.350,25	0,7339% 1,5287%						
	22	PINTURA 193.097,13	2,4711% 5,1471%						
	23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 96.040,80	1,229% 2,56%						
	24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 327.578,26	4,192% 8,7318%						
% Simples				2,3117%	5,2091%	7,5272%	7,0966%	8,7905%	6,6695%
% Acumulado				2,3117%	7,5208%	15,048%	22,1446%	30,9351%	37,6046%
Total Simples				180.642,20	407.055,98	588.204,47	554.554,59	686.921,14	521.175,48
Total Acumulado				180.642,20	587.698,18	1.175.902,65	1.730.457,24	2.417.378,38	2.938.553,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1357101 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA US JARDIM CAMBURI
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Órgão Cliente: SEMUS
Data Base: Agosto/2023

Plan.	Etap	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
1	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 369.200,00	4,7246% 50,5221%	5,1027% 0,4772% 10,1% 37.289,20	3,8902% 0,3638% 7,7% 28.428,40	3,6881% 0,3449% 7,3% 26.951,60	2,3745% 0,2221% 4,7% 17.352,40	2,7787% 0,2599% 5,5% 20.306,00	2,9303% 0,274% 5,8% 21.413,60
	02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 361.569,70	4,627% 49,4779%	2,4739% 0,2314% 5% 18.078,49	2,4739% 0,2314% 5% 18.078,49	2,4739% 0,2314% 5% 18.078,49	2,4739% 0,2314% 5% 18.078,49	2,4739% 0,2314% 5% 18.078,49	2,4739% 0,2314% 5% 18.078,49
2	01	MOVIMENTO DE TERRA 78.968,54	1,0106% 2,37%						
	02	ESTRUTURAS 704.917,02	9,0208% 21,1559%						
	03	PAREDES E PAINÉIS 201.273,17	2,5757% 6,0406%						
	04	ESQUADRIAS DE MADEIRA 87.395,30	1,1184% 2,6229%						
	05	ESQUADRIAS METÁLICAS 105.936,78	1,3557% 3,1794%	0,9538% 0,4067% 30% 31.781,03	0,9538% 0,4067% 30% 31.781,04				
	06	VIDROS 20.973,02	0,2684% 0,6294%		0,6294% 0,2684% 100% 20.973,02				
	07	COBERTURA 108.129,44	1,3837% 3,2452%	0,9736% 0,4151% 30% 32.438,83					
	08	IMPERMEABILIZAÇÃO 56.382,91	0,7215% 1,6922%	0,5076% 0,2165% 30% 16.914,88					
	09	TETOS E FORROS 82.567,64	1,0566% 2,478%	0,6195% 0,2642% 25% 20.641,91	0,6195% 0,2642% 25% 20.641,91				



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1357101 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA US JARDIM CAMBURI
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Órgão Cliente: SEMUS Data Base: Agosto/2023

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
2	10	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 325.396,39	4,1641% 9,7658%	0,4883% 0,2082% 5% 16.269,81					
	11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS 296.810,85	3,7983% 8,9079%	2,227% 0,9496% 25% 74.202,71	2,227% 0,9496% 25% 74.202,72				
	12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 109.158,42	1,3969% 3,2761%						
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 200.177,95	2,5617% 6,0077%	0,3004% 0,1281% 5% 10.008,90					
	14	SPDA 22.686,97	0,2903% 0,6809%	0,2043% 0,0871% 30% 6.806,09	0,2724% 0,1161% 40% 9.074,79				
	15	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 34.718,82	0,4443% 1,042%	0,1563% 0,0666% 15% 5.207,82	0,1042% 0,0444% 10% 3.471,88				
	16	CABEAMENTO ESTRUTURADO 21.355,58	0,2733% 0,6409%	0,0641% 0,0273% 10% 2.135,56	0,2564% 0,1093% 40% 8.542,22				
	17	CLIMATIZAÇÃO 389.444,36	4,9837% 11,688%	4,0908% 1,7443% 35% 136.305,53	1,1688% 0,4984% 10% 38.944,42				
	18	ENERGIA FOTOVOLTAICA 34.086,21	0,4362% 1,023%	0,3069% 0,1309% 30% 10.225,86	0,3069% 0,1309% 30% 10.225,86				
	19	APARELHOS ELÉTRICOS 35.105,65	0,4492% 1,0536%	0,5268% 0,2246% 50% 17.552,83	0,5268% 0,2246% 50% 17.552,82				
	20	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 55.756,85	0,7135% 1,6734%	0,8367% 0,3568% 50% 27.878,43					



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1357101 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA US JARDIM CAMBURI
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Órgão Cliente: SEMUS Data Base: Agosto/2023

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
2	21	PINTURA 101.724,49	1,3018% 3,0529%	0,7632% 0,3254% 25% 25.431,12	0,7632% 0,3254% 25% 25.431,13				
	22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 411,49	0,0053% 0,0123%	0,0025% 0,0011% 20% 82,30	0,0025% 0,0011% 20% 82,29				
	23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 62.404,78	0,7986% 1,8729%	0,9364% 0,3993% 50% 31.202,39	0,9364% 0,3993% 50% 31.202,39				
	24	ELEVADOR 196.228,21	2,5111% 5,8892%	5,8892% 2,5111% 100% 196.228,21					
3	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 86.789,42	1,1106% 2,3134%			0,2313% 0,1111% 10% 8.678,94	0,2313% 0,1111% 10% 8.678,94	0,2313% 0,1111% 10% 8.678,94	0,2313% 0,1111% 10% 8.678,94
	02	MOVIMENTO DE TERRA 21.592,18	0,2763% 0,5756%			0,5756% 0,2763% 100% 21.592,18			
	03	ESTRUTURAS 21.319,72	0,2728% 0,5683%			0,2841% 0,1364% 50% 10.659,86	0,2841% 0,1364% 50% 10.659,86		
	04	PAREDES E PAINÉIS 49.697,63	0,636% 1,3247%			0,1325% 0,0636% 10% 4.969,76	0,1325% 0,0636% 10% 4.969,76	0,1325% 0,0636% 10% 4.969,76	0,1325% 0,0636% 10% 4.969,76
	05	ESQUADRIAS DE MADEIRA 70.315,89	0,8998% 1,8743%			0,1874% 0,09% 10% 7.031,59	0,1874% 0,09% 10% 7.031,59	0,1874% 0,09% 10% 7.031,59	0,1874% 0,09% 10% 7.031,59
	06	ESQUADRIAS METÁLICAS 63.746,04	0,8158% 1,6992%			0,4248% 0,2039% 25% 15.936,51	0,4248% 0,2039% 25% 15.936,51	0,4248% 0,2039% 25% 15.936,51	0,4248% 0,2039% 25% 15.936,51
	07	VIDROS 13.125,65	0,168% 0,3499%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1357101 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA US JARDIM CAMBURI

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMUS

Data Base: Agosto/2023

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
3	08	COBERTURA 441.989,37	5,6561% 11,7815%	1,1781% 0,5656% 10% 44.198,94	1,1781% 0,5656% 10% 44.198,94	2,3563% 1,1312% 20% 88.397,87	2,3563% 1,1312% 20% 88.397,87	2,3563% 1,1312% 20% 88.397,87	2,3563% 1,1312% 20% 88.397,87
	09	IMPERMEABILIZAÇÃO 120.182,60	1,538% 3,2035%					1,6018% 0,769% 50% 60.091,30	1,6018% 0,769% 50% 60.091,30
	10	TETOS E FORROS 118.723,57	1,5193% 3,1646%			0,3165% 0,1519% 10% 11.872,36	0,3165% 0,1519% 10% 11.872,36	0,3165% 0,1519% 10% 11.872,36	0,3165% 0,1519% 10% 11.872,36
	11	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 202.358,07	2,5896% 5,394%			0,5394% 0,259% 10% 20.235,81	0,5394% 0,259% 10% 20.235,81	0,5394% 0,259% 10% 20.235,81	0,5394% 0,259% 10% 20.235,81
	12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS 233.937,36	2,9937% 6,2357%			0,6236% 0,2994% 10% 23.393,74	0,6236% 0,2994% 10% 23.393,74	0,6236% 0,2994% 10% 23.393,74	0,6236% 0,2994% 10% 23.393,74
	13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 164.882,45	2,11% 4,395%	0,4395% 0,211% 10% 16.488,25	0,4395% 0,211% 10% 16.488,25	0,4395% 0,211% 10% 16.488,25	0,4395% 0,211% 10% 16.488,25	0,4395% 0,211% 10% 16.488,25	0,4395% 0,211% 10% 16.488,25
	14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 597.150,85	7,6417% 15,9174%		4,7752% 2,2925% 30% 179.145,26	4,7752% 2,2925% 30% 179.145,24			
	15	SPDA 50.522,65	0,6465% 1,3467%	0,2693% 0,1293% 20% 10.104,53	0,2693% 0,1293% 20% 10.104,53	0,404% 0,194% 30% 15.156,80	0,404% 0,194% 30% 15.156,79		
	16	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 41.710,83	0,5338% 1,1118%						
	17	CABEAMENTO ESTRUTURADO 35.549,02	0,4549% 0,9476%						
	18	CLIMATIZAÇÃO 352.264,03	4,5079% 9,3898%			2,3474% 1,127% 25% 88.066,01	2,3474% 1,127% 25% 88.066,01	2,3474% 1,127% 25% 88.066,01	2,3474% 1,127% 25% 88.066,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1357101 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA US JARDIM CAMBURI

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMUS

Data Base: Agosto/2023

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
3	19	ENERGIA FOTOVOLTAICA 284.046,25	3,6349% 7,5714%						
	20	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 107.594,81	1,3769% 2,868%			0,2868% 0,1377% 10% 10.759,48	0,2868% 0,1377% 10% 10.759,48	0,2868% 0,1377% 10% 10.759,48	0,2868% 0,1377% 10% 10.759,48
	21	APARELHOS ELÉTRICOS 57.350,25	0,7339% 1,5287%			0,1529% 0,0734% 10% 5.735,03	0,1529% 0,0734% 10% 5.735,03	0,1529% 0,0734% 10% 5.735,03	0,1529% 0,0734% 10% 5.735,03
	22	PINTURA 193.097,13	2,4711% 5,1471%					0,5147% 0,2471% 10% 19.309,71	0,5147% 0,2471% 10% 19.309,71
	23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 96.040,80	1,229% 2,56%						
	24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 327.578,26	4,192% 8,7318%						0,8732% 0,4192% 10% 32.757,83
% Simples				10,0773%	7,5319%	7,3346%	4,6429%	5,3664%	5,7998%
% Acumulado				47,6819%	55,2138%	62,5484%	67,1913%	72,5577%	78,3575%
Total Simples				787.473,62	588.570,36	573.149,52	362.812,89	419.350,85	453.216,28
Total Acumulado				3.726.027,48	4.314.597,84	4.887.747,36	5.250.560,25	5.669.911,10	6.123.127,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1357101 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA US JARDIM CAMBURI

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMUS

Data Base: Agosto/2023

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
1	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 369.200,00	4,7246% 50,5221%	2,324% 0,2173% 4,6%	1,5662% 0,1465% 3,1%	1,6167% 0,1512% 3,2%	1,6672% 0,1559% 3,3%	1,8693% 0,1748% 3,7%	1,4651% 0,137% 2,9%
	02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 361.569,70	4,627% 49,4779%	2,4739% 0,2314% 5%	2,4739% 0,2314% 5%	2,4739% 0,2314% 5%	2,4739% 0,2314% 5%	2,4739% 0,2314% 5%	2,4739% 0,2313% 5%
2	01	MOVIMENTO DE TERRA 78.968,54	1,0106% 2,37%						
	02	ESTRUTURAS 704.917,02	9,0208% 21,1559%						
	03	PAREDES E PAINÉIS 201.273,17	2,5757% 6,0406%						
	04	ESQUADRIAS DE MADEIRA 87.395,30	1,1184% 2,6229%						
	05	ESQUADRIAS METÁLICAS 105.936,78	1,3557% 3,1794%						
	06	VIDROS 20.973,02	0,2684% 0,6294%						
	07	COBERTURA 108.129,44	1,3837% 3,2452%						
	08	IMPERMEABILIZAÇÃO 56.382,91	0,7215% 1,6922%						
	09	TETOS E FORROS 82.567,64	1,0566% 2,478%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1357101 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA US JARDIM CAMBURI

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMUS

Data Base: Agosto/2023

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
2	10	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 325.396,39	4,1641% 9,7658%						
	11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS 296.810,85	3,7983% 8,9079%						
	12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 109.158,42	1,3969% 3,2761%						
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 200.177,95	2,5617% 6,0077%						
	14	SPDA 22.686,97	0,2903% 0,6809%						
	15	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 34.718,82	0,4443% 1,042%						
	16	CABEAMENTO ESTRUTURADO 21.355,58	0,2733% 0,6409%						
	17	CLIMATIZAÇÃO 389.444,36	4,9837% 11,688%						
	18	ENERGIA FOTOVOLTAICA 34.086,21	0,4362% 1,023%			0,4092% 0,1745% 40% 13.634,49			
	19	APARELHOS ELÉTRICOS 35.105,65	0,4492% 1,0536%						
	20	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 55.756,85	0,7135% 1,6734%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1357101 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA US JARDIM CAMBURI

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMUS

Data Base: Agosto/2023

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
2	21	PINTURA 101.724,49	1,3018% 3,0529%						
	22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 411,49	0,0053% 0,0123%						
	23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 62.404,78	0,7986% 1,8729%						
	24	ELEVADOR 196.228,21	2,5111% 5,8892%						
3	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 86.789,42	1,1106% 2,3134%	0,2313% 0,1111% 10% 8.678,94	0,2313% 0,1111% 10% 8.678,94	0,2313% 0,1111% 10% 8.678,94	0,2313% 0,1111% 10% 8.678,94	0,2313% 0,1111% 10% 8.678,94	0,2313% 0,1111% 10% 8.678,96
	02	MOVIMENTO DE TERRA 21.592,18	0,2763% 0,5756%						
	03	ESTRUTURAS 21.319,72	0,2728% 0,5683%						
	04	PAREDES E PAINÉIS 49.697,63	0,636% 1,3247%	0,1325% 0,0636% 10% 4.969,76	0,1325% 0,0636% 10% 4.969,76	0,1325% 0,0636% 10% 4.969,76	0,1325% 0,0636% 10% 4.969,76	0,1325% 0,0636% 10% 4.969,76	0,1325% 0,0636% 10% 4.969,79
	05	ESQUADRIAS DE MADEIRA 70.315,89	0,8998% 1,8743%	0,1874% 0,09% 10% 7.031,59	0,1874% 0,09% 10% 7.031,59	0,1874% 0,09% 10% 7.031,59	0,1874% 0,09% 10% 7.031,59	0,1874% 0,09% 10% 7.031,59	0,1874% 0,09% 10% 7.031,58
	06	ESQUADRIAS METÁLICAS 63.746,04	0,8158% 1,6992%						
	07	VIDROS 13.125,65	0,168% 0,3499%	0,3499% 0,168% 100% 13.125,65					



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1357101 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA US JARDIM CAMBURI

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMUS

Data Base: Agosto/2023

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
3	08	COBERTURA 441.989,37	5,6561% 11,7815%						
	09	IMPERMEABILIZAÇÃO 120.182,60	1,538% 3,2035%						
	10	TETOS E FORROS 118.723,57	1,5193% 3,1646%	0,3165% 0,1519% 10% 11.872,36	0,3165% 0,1519% 10% 11.872,36	0,3165% 0,1519% 10% 11.872,36	0,3165% 0,1519% 10% 11.872,36	0,3165% 0,1519% 10% 11.872,36	0,3165% 0,1519% 10% 11.872,33
	11	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 202.358,07	2,5896% 5,394%	0,5394% 0,259% 10% 20.235,81	0,5394% 0,259% 10% 20.235,81	0,5394% 0,259% 10% 20.235,81	0,5394% 0,259% 10% 20.235,81	0,5394% 0,259% 10% 20.235,81	0,5394% 0,259% 10% 20.235,78
	12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS 233.937,36	2,9937% 6,2357%	0,6236% 0,2994% 10% 23.393,74	0,6236% 0,2994% 10% 23.393,74	0,6236% 0,2994% 10% 23.393,74	0,6236% 0,2994% 10% 23.393,74	0,6236% 0,2994% 10% 23.393,74	0,6236% 0,2994% 10% 23.393,70
	13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 164.882,45	2,11% 4,395%	0,4395% 0,211% 10% 16.488,20					
	14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 597.150,85	7,6417% 15,9174%						
	15	SPDA 50.522,65	0,6465% 1,3467%						
	16	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 41.710,83	0,5338% 1,1118%		0,5559% 0,2669% 50% 20.855,42	0,5559% 0,2669% 50% 20.855,41			
	17	CABEAMENTO ESTRUTURADO 35.549,02	0,4549% 0,9476%		0,2369% 0,1137% 25% 8.887,26	0,2369% 0,1137% 25% 8.887,26	0,2369% 0,1137% 25% 8.887,26	0,2369% 0,1137% 25% 8.887,24	
	18	CLIMATIZAÇÃO 352.264,03	4,5079% 9,3898%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1357101 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA US JARDIM CAMBURI

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMUS

Data Base: Agosto/2023

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
3	19	ENERGIA FOTOVOLTAICA 284.046,25	3,6349% 7,5714%	3,7857% 1,8175% 50% 142.023,13	3,7857% 1,8175% 50% 142.023,12				
	20	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 107.594,81	1,3769% 2,868%	0,2868% 0,1377% 10% 10.759,48	0,2868% 0,1377% 10% 10.759,48	0,2868% 0,1377% 10% 10.759,48	0,2868% 0,1377% 10% 10.759,48	0,2868% 0,1377% 10% 10.759,48	0,2868% 0,1377% 10% 10.759,49
	21	APARELHOS ELÉTRICOS 57.350,25	0,7339% 1,5287%	0,1529% 0,0734% 10% 5.735,03	0,1529% 0,0734% 10% 5.735,03	0,1529% 0,0734% 10% 5.735,03	0,1529% 0,0734% 10% 5.735,03	0,1529% 0,0734% 10% 5.735,03	0,1529% 0,0734% 10% 5.734,98
	22	PINTURA 193.097,13	2,4711% 5,1471%	0,5147% 0,2471% 10% 19.309,71	0,5147% 0,2471% 10% 19.309,71	1,0294% 0,4942% 20% 38.619,43	1,0294% 0,4942% 20% 38.619,43	1,0294% 0,4942% 20% 38.619,43	
	23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 96.040,80	1,229% 2,56%				1,28% 0,6145% 50% 48.020,40	1,28% 0,6145% 50% 48.020,40	
	24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 327.578,26	4,192% 8,7318%	0,8732% 0,4192% 10% 32.757,83	0,8732% 0,4192% 10% 32.757,83	0,8732% 0,4192% 10% 32.757,83	0,8732% 0,4192% 10% 32.757,83	1,7464% 0,8384% 20% 65.515,65	2,6195% 1,2576% 30% 98.273,46
% Simples				4,4974%	4,4282%	3,037%	3,2149%	3,653%	2,8119%
% Acumulado				82,8549%	87,2831%	90,3201%	93,535%	97,1881%	100%
Total Simples				351.442,92	346.033,74	237.324,02	251.223,72	285.458,32	219.735,27
Total Acumulado				6.474.570,30	6.820.604,04	7.057.928,06	7.309.151,78	7.594.610,10	7.814.345,37

O documento foi adicionado eletronicamente por SIMONE DE JESUS SILVA, CPF: ***.85.507-** em 28/11/2023 15:23:05. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:
A364D887-5D07-498A-ADFA-E9DD8F8D11CE