



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1700001 - REFORMA CMEI THOMAZ TOMMASI - INST.CLIMATIZAÇÃO, ELÉTRICA E HIDRO

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEME

Data Base: Novembro/2025

Plan. Objeto da Planilha

1 REFORMA CMEI THOMAZ TOMMASI - INST CLIMATIZACAO, HIDRO E ELETRICA

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2

P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1

P2

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P3

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1

V1 - Valor previsto para a execução



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1700001 - REFORMA CMEI THOMAZ TOMMASI - INST.CLIMATIZAÇÃO, ELÉTRICA E HIDRO

Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEME

Data Base: Novembro/2025

| Plan. | Etapa | Descrição das Etapas | % Etapa (T. Orc./T. Plan.) | Período: 1 30 dias | Período: 2 60 dias | Período: 3 90 dias | Período: 4 120 dias | Período: 5 150 dias | Período: 6 180 dias |
|-------|-------|---|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES 799,25 | 0,0834% 0,0834% | 0,0834% 0,0834% 100% | | | | | |
| | 02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 56.234,12 | 5,8711% 5,8711% | 2,9355% 2,9355% 50% | 2,9355% 2,9355% 50% | | | | |
| | 03 | MOVIMENTO DE TERRA 15.546,68 | 1,6231% 1,6231% | | | 1,6231% 1,6231% 100% | | | |
| | 04 | ESQUADRIAS METÁLICAS 9.527,23 | 0,9947% 0,9947% | | | | | 0,2487% 0,2487% 25% | 0,2487% 0,2487% 25% |
| | 05 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 2.134,47 | 0,2228% 0,2228% | | | | | | |
| | 06 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS 1.517,39 | 0,1584% 0,1584% | | | | 0,0475% 0,0475% 30% | 0,0475% 0,0475% 30% | 0,0317% 0,0317% 20% |
| | 07 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 21.778,23 | 2,2737% 2,2737% | | | | | 0,4547% 0,4547% 20% | 0,4547% 0,4547% 20% |
| | 08 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 248.630,52 | 25,958% 25,958% | | | 2,5958% 2,5958% 10% | 2,5958% 2,5958% 10% | 2,5958% 2,5958% 10% | 2,5958% 2,5958% 10% |
| | 09 | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 297.162,78 | 31,0249% 31,0249% | | | | | | |
| | 10 | APARELHOS ELÉTRICOS 22.056,97 | 2,3028% 2,3028% | | | | | | |
| | 11 | PINTURA 219.923,20 | 22,9608% 22,9608% | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1700001 - REFORMA CMEI THOMAZ TOMMASI - INST.CLIMATIZAÇÃO, ELÉTRICA E HIDRO

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEME

Data Base: Novembro/2025

| Plan. | Etapa | Descrição das Etapas | % Etapa (T. Orc./T. Plan.) | Período: 1 30 dias | Período: 2 60 dias | Período: 3 90 dias | Período: 4 120 dias | Período: 5 150 dias | Período: 6 180 dias |
|------------------------|-------|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 16.095,99 | 1,6805% 1,6805% | | | | | | |
| | 13 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL 46.412,00 | 4,8456% 4,8456% | 0,1938% 0,1938% 4% | 0,1938% 0,1938% 4% | 0,1938% 0,1938% 4% | 0,1454% 0,1454% 3% | 0,1454% 0,1454% 3% | 0,1454% 0,1454% 3% |
| | | | | 1.856,48 | 1.856,48 | 1.856,48 | 1.392,36 | 1.392,36 | 1.392,36 |
| % Simples | | | | 3,2128% | 3,1294% | 4,4128% | 2,7887% | 3,4921% | 3,4763% |
| % Acumulado | | | | 3,2128% | 6,3422% | 10,7549% | 13,5436% | 17,0357% | 20,512% |
| Total Simples | | | | 30.772,79 | 29.973,54 | 42.266,21 | 26.710,63 | 33.448,09 | 33.296,35 |
| Total Acumulado | | | | 30.772,79 | 60.746,33 | 103.012,54 | 129.723,17 | 163.171,26 | 196.467,61 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1700001 - REFORMA CMEI THOMAZ TOMMASI - INST.CLIMATIZAÇÃO, ELÉTRICA E HIDRO

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEME

Data Base: Novembro/2025

| Plan. | Etapa | Descrição das Etapas | % Etapa (T. Orc./T. Plan.) | Período: 7 210 dias | Período: 8 240 dias | Período: 9 270 dias | Período: 10 300 dias | Período: 11 330 dias | Período: 12 360 dias |
|-------|-------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES 799,25 | 0,0834% 0,0834% | | | | | | |
| | 02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 56.234,12 | 5,8711% 5,8711% | | | | | | |
| | 03 | MOVIMENTO DE TERRA 15.546,68 | 1,6231% 1,6231% | | | | | | |
| | 04 | ESQUADRIAS METÁLICAS 9.527,23 | 0,9947% 0,9947% | 0,2487% 0,2487% 25% | 0,2487% 0,2487% 25% | | | | |
| | 05 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 2.134,47 | 0,2228% 0,2228% | 0,1114% 0,1114% 50% | 0,1114% 0,1114% 50% | | | | |
| | 06 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS 1.517,39 | 0,1584% 0,1584% | 0,0317% 0,0317% 20% | 0,0317% 0,0317% 20% | | | | |
| | 07 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 21.778,23 | 2,2737% 2,2737% | 0,4547% 0,4547% 20% | 0,4547% 0,4547% 20% | 0,4547% 0,4547% 20% | | | |
| | 08 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 248.630,52 | 25,958% 25,958% | 5,1916% 5,1916% 20% | 5,1916% 5,1916% 20% | 2,5958% 2,5958% 10% | 2,5958% 2,5958% 10% | | |
| | 09 | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 297.162,78 | 31,0249% 31,0249% | 3,1025% 3,1025% 10% | 3,1025% 3,1025% 10% | 6,205% 6,205% 20% | 6,205% 6,205% 20% | 9,3075% 9,3075% 30% | 3,1025% 3,1025% 10% |
| | 10 | APARELHOS ELÉTRICOS 22.056,97 | 2,3028% 2,3028% | | 0,5757% 0,5757% 25% | 0,5757% 0,5757% 25% | 1,1514% 1,1514% 50% | | |
| | 11 | PINTURA 219.923,20 | 22,9608% 22,9608% | 2,2961% 2,2961% 10% | 2,2961% 2,2961% 10% | 2,2961% 2,2961% 10% | 4,5922% 4,5922% 20% | 4,5922% 4,5922% 20% | 6,8883% 6,8883% 30% |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1700001 - REFORMA CMEI THOMAZ TOMMASI - INST.CLIMATIZAÇÃO, ELÉTRICA E HIDRO

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEME

Data Base: Novembro/2025

| Plan. | Etapa | Descrição das Etapas | % Etapa (T. Orc./T. Plan.) | Período: 7 210 dias | Período: 8 240 dias | Período: 9 270 dias | Período: 10 300 dias | Período: 11 330 dias | Período: 12 360 dias |
|------------------------|-------|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 16.095,99 | 1,6805% 1,6805% | | | | | | 1,6805% 1,6805% 100% 16.095,99 |
| | 13 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL 46.412,00 | 4,8456% 4,8456% | 0,5815% 0,5815% 12% 5.569,44 | 0,5815% 0,5815% 12% 5.569,44 | 0,6299% 0,6299% 13% 6.033,56 | 0,7268% 0,7268% 15% 6.961,80 | 0,7268% 0,7268% 15% 6.961,80 | 0,5815% 0,5815% 12% 5.569,44 |
| % Simples | | | | 12,0182% | 12,5622% | 12,7573% | 15,2712% | 14,6265% | 12,2527% |
| % Acumulado | | | | 32,5302% | 45,0923% | 57,8496% | 73,1208% | 87,7473% | 100% |
| Total Simples | | | | 115.112,31 | 120.323,06 | 122.191,36 | 146.270,56 | 140.095,27 | 117.358,66 |
| Total Acumulado | | | | 311.579,92 | 431.902,98 | 554.094,34 | 700.364,90 | 840.460,17 | 957.818,83 |

O documento foi adicionado eletronicamente por SIMONE DE JESUS SILVA, CPF: ***.85.507-** em 06/03/2026 14:31:01. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:
A9E2F6F7-25B6-4872-B92D-9BF18ECBBD66