



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

EVENTOGRAMA

Orçamento: 1670001 - CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CRAS CONSOLAÇÃO

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMAS

Data Base: Setembro/2025

LEGENDA	
Célula - % Etapa	Célula - Período
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> P1 P2 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> P1 P2 P3 ----- V1 </div>
P1 - Percentual sobre o total do orçamento P2 - Percentual sobre o total da planilha	P1 - Percentual sobre o total da planilha P2 - Percentual sobre o total do orçamento P3 - Percentual previsto para a execução V1 - Valor previsto para a execução

Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	Período: 1 30 dias		Período: 2 60 dias		Período: 3 90 dias		Período: 4 120 dias		Período: 5 150 dias		Período: 6 180 dias	
			[%]	Valor	[%]	Valor	[%]	Valor	[%]	Valor	[%]	Valor	[%]	Valor
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	399.814,00	[0,2738%]	[0,2738%]	[0,2084%]	[0,2084%]	[0,2835%]	[0,2835%]	[0,281%]	[0,281%]	[0,2229%]	[0,2229%]	[0,2388%]	[0,2388%]
			[5,6381%]	22.541,91	[4,2909%]	17.155,62	[5,837%]	23.337,14	[5,7858%]	23.132,44	[4,5895%]	18.349,46	[4,9163%]	19.656,06
0101	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	399.814,00	[0,2738%]	[0,2738%]	[0,2084%]	[0,2084%]	[0,2835%]	[0,2835%]	[0,281%]	[0,281%]	[0,2229%]	[0,2229%]	[0,2388%]	[0,2388%]
			[5,6381%]	22.541,91	[4,2909%]	17.155,62	[5,837%]	23.337,14	[5,7858%]	23.132,44	[4,5895%]	18.349,46	[4,9163%]	19.656,06
02	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	18.086,03	[0,2197%]	[0,2197%]										
			[100%]	18.086,03										
0201	PROJETO EXECUTIVO	18.086,03	[0,2197%]	[0,2197%]										
			[100%]	18.086,03										
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	188.561,96	[2,2905%]	[2,2905%]										
			[100%]	188.561,96										
0301	DEMOLIÇÕES E LIMPEZA DO TERRENO	155.492,91	[1,8888%]	[1,8888%]										
			[100%]	155.492,91										
0302	LOCAÇÃO	33.069,05	[0,4017%]	[0,4017%]										
			[100%]	33.069,05										
04	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	500.198,13	[0,9418%]	[0,9418%]							[0,3949%]	[0,3949%]	[0,3949%]	[0,3949%]
			[15,5%]	77.530,71							[6,5%]	32.512,88	[6,5%]	32.512,88
0401	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	89.938,92	[1,0925%]	[1,0925%]										
			[100%]	89.938,92										
0402	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	30.635,86	[0,3721%]	[0,3721%]										
			[100%]	30.635,86										
0403	ANDAIMES	109.933,88									[0,0668%]	[0,0668%]	[0,0668%]	[0,0668%]
											[5%]	5.496,69	[5%]	5.496,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

EVENTOGRAMA

Orçamento: 1670001 - CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CRAS CONSOLAÇÃO

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMAS

Data Base: Setembro/2025

LEGENDA					
Célula - % Etapa	Célula - Período				
<table border="1"> <tr><td>P1</td></tr> <tr><td>P2</td></tr> </table>	P1	P2	<table border="1"> <tr><td>P1 - Percentual sobre o total do orçamento</td></tr> <tr><td>P2 - Percentual sobre o total da planilha</td></tr> </table>	P1 - Percentual sobre o total do orçamento	P2 - Percentual sobre o total da planilha
P1					
P2					
P1 - Percentual sobre o total do orçamento					
P2 - Percentual sobre o total da planilha					
	<table border="1"> <tr><td>P1</td><td>P2</td></tr> <tr><td>P3</td><td>V1</td></tr> </table>	P1	P2	P3	V1
P1	P2				
P3	V1				
	<table border="1"> <tr><td>P1 - Percentual sobre o total da planilha</td></tr> <tr><td>P2 - Percentual sobre o total do orçamento</td></tr> <tr><td>P3 - Percentual previsto para a execução</td></tr> <tr><td>V1 - Valor previsto para a execução</td></tr> </table>	P1 - Percentual sobre o total da planilha	P2 - Percentual sobre o total do orçamento	P3 - Percentual previsto para a execução	V1 - Valor previsto para a execução
P1 - Percentual sobre o total da planilha					
P2 - Percentual sobre o total do orçamento					
P3 - Percentual previsto para a execução					
V1 - Valor previsto para a execução					

Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	Período: 7 210 dias		Período: 8 240 dias		Período: 9 270 dias		Período: 10 300 dias		Período: 11 330 dias		Período: 12 360 dias	
			[%]	Valor	[%]	Valor	[%]	Valor	[%]	Valor	[%]	Valor	[%]	Valor
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	399.814,00	[0,193%]	[0,193%]	[0,2428%]	[0,2428%]	[0,252%]	[0,252%]	[0,3039%]	[0,3039%]	[0,3314%]	[0,3314%]	[0,2014%]	[0,2014%]
			[3,974%]	15.888,61	[4,9993%]	19.987,90	[5,1894%]	20.747,95	[6,258%]	25.020,36	[6,8234%]	27.280,91	[4,1467%]	16.579,09
0101	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	399.814,00	[0,193%]	[0,193%]	[0,2428%]	[0,2428%]	[0,252%]	[0,252%]	[0,3039%]	[0,3039%]	[0,3314%]	[0,3314%]	[0,2014%]	[0,2014%]
			[3,974%]	15.888,61	[4,9993%]	19.987,90	[5,1894%]	20.747,95	[6,258%]	25.020,36	[6,8234%]	27.280,91	[4,1467%]	16.579,09
02	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	18.086,03												
0201	PROJETO EXECUTIVO	18.086,03												
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	188.561,96												
0301	DEMOLIÇÕES E LIMPEZA DO TERRENO	155.492,91												
0302	LOCAÇÃO	33.069,05												
04	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	500.198,13	[0,3949%]	[0,3949%]	[0,3949%]	[0,3949%]	[0,3949%]	[0,3949%]	[0,3949%]	[0,3949%]	[0,3949%]	[0,3949%]	[0,3949%]	[0,3949%]
			[6,5%]	32.512,88	[6,5%]	32.512,88	[6,5%]	32.512,88	[6,5%]	32.512,88	[6,5%]	32.512,88	[6,5%]	32.512,88
0401	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	89.938,92												
0402	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	30.635,86												
0403	ANDAIMES	109.933,88	[0,0668%]	[0,0668%]	[0,0668%]	[0,0668%]	[0,0668%]	[0,0668%]	[0,0668%]	[0,0668%]	[0,1335%]	[0,1335%]	[0,1335%]	[0,1335%]
			[5%]	5.496,69	[5%]	5.496,69	[5%]	5.496,69	[5%]	5.496,69	[10%]	10.993,39	[10%]	10.993,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

EVENTOGRAMA

Orçamento: 1670001 - CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CRAS CONSOLAÇÃO

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMAS

Data Base: Setembro/2025

LEGENDA							
Célula - % Etapa	Célula - Período						
<table border="1"> <tr><td>P1</td></tr> <tr><td>P2</td></tr> </table>	P1	P2	<table border="1"> <tr><td>P1</td><td>P2</td></tr> <tr><td>P3</td><td>V1</td></tr> </table>	P1	P2	P3	V1
P1							
P2							
P1	P2						
P3	V1						
P1 - Percentual sobre o total do orçamento	P1 - Percentual sobre o total da planilha						
P2 - Percentual sobre o total da planilha	P2 - Percentual sobre o total do orçamento						
	P3 - Percentual previsto para a execução						
	V1 - Valor previsto para a execução						

Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	Período: 13 390 dias		Período: 14 420 dias		Período: 15 450 dias		Período: 16 480 dias		Período: 17 510 dias		Período: 18 540 dias	
			[%]	Valor	[%]	Valor	[%]	Valor	[%]	Valor	[%]	Valor	[%]	Valor
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	399.814,00	[0,2793%]	[0,2793%]	[0,3703%]	[0,3703%]	[0,3381%]	[0,3381%]	[0,2649%]	[0,2649%]	[0,268%]	[0,268%]	[0,3032%]	[0,3032%]
			[5,7499%]	22.988,91	[7,624%]	30.481,82	[6,9622%]	27.835,85	[5,4551%]	21.810,25	[5,5183%]	22.062,94	[6,2421%]	24.956,78
0101	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	399.814,00	[0,2793%]	[0,2793%]	[0,3703%]	[0,3703%]	[0,3381%]	[0,3381%]	[0,2649%]	[0,2649%]	[0,268%]	[0,268%]	[0,3032%]	[0,3032%]
			[5,7499%]	22.988,91	[7,624%]	30.481,82	[6,9622%]	27.835,85	[5,4551%]	21.810,25	[5,5183%]	22.062,94	[6,2421%]	24.956,78
02	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	18.086,03												
0201	PROJETO EXECUTIVO	18.086,03												
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	188.561,96												
0301	DEMOLIÇÕES E LIMPEZA DO TERRENO	155.492,91												
0302	LOCAÇÃO	33.069,05												
04	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	500.198,13	[0,3949%]	[0,3949%]	[0,3949%]	[0,3949%]	[0,3949%]	[0,3949%]	[0,3949%]	[0,3949%]	[0,3949%]	[0,3949%]		
			[6,5%]	32.512,88	[6,5%]	32.512,88	[6,5%]	32.512,88	[6,5%]	32.512,88	[6,5%]	32.512,86		
0401	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	89.938,92												
0402	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	30.635,86												
0403	ANDAIMES	109.933,88	[0,1335%]	[0,1335%]	[0,1335%]	[0,1335%]	[0,1335%]	[0,1335%]	[0,1335%]	[0,1335%]	[0,1335%]	[0,1335%]		
			[10%]	10.993,39	[10%]	10.993,39	[10%]	10.993,39	[10%]	10.993,39	[10%]	10.993,40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

EVENTOGRAMA

Orçamento: 1670001 - CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CRAS CONSOLAÇÃO

Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMAS

Data Base: Setembro/2025

LEGENDA	
Célula - % Etapa	Célula - Período
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> P1 P2 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> P1 P2 P3 ----- V1 </div>
P1 - Percentual sobre o total do orçamento P2 - Percentual sobre o total da planilha	P1 - Percentual sobre o total da planilha P2 - Percentual sobre o total do orçamento P3 - Percentual previsto para a execução V1 - Valor previsto para a execução

Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	Período: 1 30 dias		Período: 2 60 dias		Período: 3 90 dias		Período: 4 120 dias		Período: 5 150 dias		Período: 6 180 dias	
0404	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	155.687,51									[0,0946%]	[0,0946%]	[0,0946%]	[0,0946%]
											[5%]	7.784,38	[5%]	7.784,38
0405	TRANSPORTE VERTICAL	114.001,96									[0,0692%]	[0,0692%]	[0,0692%]	[0,0692%]
											[5%]	5.700,10	[5%]	5.700,10
05	ESTRUTURA	1.910.693,72	[1,1605%]	[1,1605%]	[3,4815%]	[3,4815%]	[3,4815%]	[3,4815%]	[3,4815%]	[3,4815%]			[2,321%]	[2,321%]
			[5%]	95.534,69	[15%]	286.604,06	[15%]	286.604,06	[15%]	286.604,06			[10%]	191.069,37
0501	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	676.144,72	[0,4107%]	[0,4107%]	[2,0533%]	[2,0533%]	[2,8747%]	[2,8747%]	[2,8747%]	[2,8747%]				
			[5%]	33.807,24	[25%]	169.036,18	[35%]	236.650,65	[35%]	236.650,65				
0502	INFRAESTRUTURA	399.314,54					[1,4552%]	[1,4552%]	[1,9402%]	[1,9402%]			[1,4552%]	[1,4552%]
							[30%]	119.794,36	[40%]	159.725,82			[30%]	119.794,36
0503	SUPRA ESTRUTURA	835.234,46											[2,0292%]	[2,0292%]
													[20%]	167.046,89
06	PAREDES E PAINÉIS	427.049,81					[0,5188%]	[0,5188%]	[0,5188%]	[0,5188%]	[0,5188%]	[0,5188%]	[0,5188%]	[0,5188%]
							[10%]	42.704,98	[10%]	42.704,98	[10%]	42.704,98	[10%]	42.704,98
0601	ALVENARIAS E OUTROS FECHAMENTOS	427.049,81					[0,5188%]	[0,5188%]	[0,5188%]	[0,5188%]	[0,5188%]	[0,5188%]	[0,5188%]	[0,5188%]
							[10%]	42.704,98	[10%]	42.704,98	[10%]	42.704,98	[10%]	42.704,98
07	ESQUADRIAS	417.023,52									[1,0131%]	[1,0131%]		
											[20%]	83.404,70		
0701	ESQUADRIAS DE MADEIRA	148.660,42									[0,5417%]	[0,5417%]		
											[30%]	44.598,13		
0702	ESQUADRIAS METALICAS	268.363,10									[0,652%]	[0,652%]		
											[20%]	53.672,62		
08	COBERTURAS	336.012,59												
0801	ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA	72.671,21												
0802	TELHAMENTO	88.339,56												
0803	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES COBERTAS	87.542,09												
0804	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES DESCOBERTAS	87.459,73												
09	REVESTIMENTOS	1.565.572,12					[0,9509%]	[0,9509%]	[0,9509%]	[0,9509%]	[1,9017%]	[1,9017%]	[0,9509%]	[0,9509%]
							[5%]	78.278,61	[5%]	78.278,61	[10%]	156.557,21	[5%]	78.278,61
0901	CHAPISCO E EMBOÇO	88.834,92									[0,3237%]	[0,3237%]		
											[30%]	26.650,48		
0902	REBOCO	226.295,63									[0,5498%]	[0,5498%]		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

EVENTOGRAMA

Orçamento: 1670001 - CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CRAS CONSOLAÇÃO

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMAS

Data Base: Setembro/2025

LEGENDA		Célula - % Etapa		Célula - Período	
P1	P2	P1	P2	P1	P2
		P1 - Percentual sobre o total do orçamento		P1 - Percentual sobre o total da planilha	
		P2 - Percentual sobre o total da planilha		P2 - Percentual sobre o total do orçamento	
				P3 - Percentual previsto para a execução	
				V1 - Valor previsto para a execução	

Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	Período: 7 210 dias		Período: 8 240 dias		Período: 9 270 dias		Período: 10 300 dias		Período: 11 330 dias		Período: 12 360 dias	
0404	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	155.687,51	[0,0946%] [5%]	[0,0946%] 7.784,38	[0,0946%] [5%]	[0,0946%] 7.784,38	[0,0946%] [5%]	[0,0946%] 7.784,38	[0,0946%] [5%]	[0,0946%] 7.784,38	[0,1891%] [10%]	[0,1891%] 15.568,75	[0,1891%] [10%]	[0,1891%] 15.568,75
0405	TRANSPORTE VERTICAL	114.001,96	[0,0692%] [5%]	[0,0692%] 5.700,10	[0,0692%] [5%]	[0,0692%] 5.700,10	[0,0692%] [5%]	[0,0692%] 5.700,10	[0,0692%] [5%]	[0,0692%] 5.700,10	[0,1385%] [10%]	[0,1385%] 11.400,20	[0,1385%] [10%]	[0,1385%] 11.400,20
05	ESTRUTURA	1.910.693,72			[2,321%] [10%]	[2,321%] 191.069,37	[2,321%] [10%]	[2,321%] 191.069,37	[2,321%] [10%]	[2,321%] 191.069,37	[2,321%] [10%]	[2,321%] 191.069,37		
0501	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	676.144,72												
0502	INFRAESTRUTURA	399.314,54												
0503	SUPRA ESTRUTURA	835.234,46			[2,0292%] [20%]	[2,0292%] 167.046,89	[2,0292%] [20%]	[2,0292%] 167.046,89	[2,0292%] [20%]	[2,0292%] 167.046,89	[2,0292%] [20%]	[2,0292%] 167.046,90		
06	PAREDES E PAINÉIS	427.049,81	[0,5188%] [10%]	[0,5188%] 42.704,98	[0,5188%] [10%]	[0,5188%] 42.704,98	[0,5188%] [10%]	[0,5188%] 42.704,98	[0,5188%] [10%]	[0,5188%] 42.704,98	[0,5188%] [10%]	[0,5188%] 42.704,98	[0,5188%] [10%]	[0,5188%] 42.704,99
0601	ALVENARIAS E OUTROS FECHAMENTOS	427.049,81	[0,5188%] [10%]	[0,5188%] 42.704,98	[0,5188%] [10%]	[0,5188%] 42.704,98	[0,5188%] [10%]	[0,5188%] 42.704,98	[0,5188%] [10%]	[0,5188%] 42.704,98	[0,5188%] [10%]	[0,5188%] 42.704,98	[0,5188%] [10%]	[0,5188%] 42.704,99
07	ESQUADRIAS	417.023,52			[0,5066%] [10%]	[0,5066%] 41.702,35			[0,5066%] [10%]	[0,5066%] 41.702,35	[0,5066%] [10%]	[0,5066%] 41.702,35	[0,5066%] [10%]	[0,5066%] 41.702,35
0701	ESQUADRIAS DE MADEIRA	148.660,42			[0,3612%] [20%]	[0,3612%] 29.732,08			[0,5417%] [30%]	[0,5417%] 44.598,13				
0702	ESQUADRIAS METALICAS	268.363,10			[0,326%] [10%]	[0,326%] 26.836,31			[0,652%] [20%]	[0,652%] 53.672,62	[0,489%] [15%]	[0,489%] 40.254,47	[0,489%] [15%]	[0,489%] 40.254,47
08	COBERTURAS	336.012,59							[1,0204%] [25%]	[1,0204%] 84.003,15	[1,0204%] [25%]	[1,0204%] 84.003,15	[1,0204%] [25%]	[1,0204%] 84.003,15
0801	ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA	72.671,21											[0,4414%] [50%]	[0,4414%] 36.335,61
0802	TELHAMENTO	88.339,56											[0,5365%] [50%]	[0,5365%] 44.169,78
0803	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES COBERTAS	87.542,09									[0,5317%] [50%]	[0,5317%] 43.771,05	[0,5317%] [50%]	[0,5317%] 43.771,04
0804	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES DESCOBERTAS	87.459,73											[1,0624%] [100%]	[1,0624%] 87.459,73
09	REVESTIMENTOS	1.565.572,12	[1,9017%] [10%]	[1,9017%] 156.557,21	[0,9509%] [5%]	[0,9509%] 78.278,61	[0,9509%] [5%]	[0,9509%] 78.278,61	[0,9509%] [5%]	[0,9509%] 78.278,61	[0,9509%] [5%]	[0,9509%] 78.278,61	[0,9509%] [5%]	[0,9509%] 78.278,61
0901	CHAPISCO E EMBOÇO	88.834,92	[0,4316%] [40%]	[0,4316%] 35.533,97			[0,3237%] [30%]	[0,3237%] 26.650,47						
0902	REBOCO	226.295,63	[0,5498%]	[0,5498%]			[0,5498%]	[0,5498%]			[0,5498%]	[0,5498%]		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

EVENTOGRAMA

Orçamento: 1670001 - CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CRAS CONSOLAÇÃO

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMAS

Data Base: Setembro/2025

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1
P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento
P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1	P2
P3	V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha
P2 - Percentual sobre o total do orçamento
P3 - Percentual previsto para a execução
V1 - Valor previsto para a execução

Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	Período: 7 210 dias		Período: 8 240 dias		Período: 9 270 dias		Período: 10 300 dias		Período: 11 330 dias		Período: 12 360 dias	
			[20%]	45.259,13	[0,0388%]	[0,0388%]	[0,288%]	[0,288%]	[0,6689%]	[0,6689%]	[0,6689%]	[0,6689%]	[0,6689%]	[0,6689%]
0903	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS	15.961,27	[20%]	3.192,25										
0904	REVESTIMENTO CERAMICO	118.533,90			[0,288%]	[0,288%]			[0,288%]	[0,288%]			[0,288%]	[0,288%]
0905	ACABAMENTOS E PROTEÇÕES	64.758,48			[20%]	23.706,78			[20%]	23.706,78			[20%]	23.706,78
0906	REBAIXAMENTO DE TETO	101.494,76												
0907	REVESTIMENTOS EXTERNOS	582.611,72												
0908	PISOS INTERNOS	367.081,44			[0,4459%]	[0,4459%]	[0,6689%]	[0,6689%]	[0,6689%]	[0,6689%]	[0,6689%]	[0,6689%]	[0,6689%]	[0,6689%]
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	442.894,69	[10%]	44.289,47	[10%]	44.289,47	[15%]	55.062,22	[15%]	55.062,22	[15%]	55.062,22	[15%]	55.062,22
1001	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA	57.810,09	[0,1404%]	[0,1404%]			[0,1404%]	[0,1404%]			[0,1404%]	[0,1404%]		
1002	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	111.491,31	[0,3386%]	[0,3386%]			[0,3386%]	[0,3386%]						
1003	LOUÇAS, BANCADAS, METAIS E ACESSORIOS	227.331,64									[0,8284%]	[0,8284%]		
1004	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	46.261,65									[30%]	68.199,49		
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	352.013,53	[0,4276%]	[0,4276%]			[0,2138%]	[0,2138%]					[0,4276%]	[0,4276%]
1101	SUBESTAÇÃO E PADRAO DE ENTRADA	93.935,73	[0,3423%]	[0,3423%]			[5%]	17.600,68					[10%]	35.201,35
1102	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	47.653,55					[0,1447%]	[0,1447%]					[0,1447%]	[0,1447%]
1103	INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	139.762,69	[0,3395%]	[0,3395%]			[0,3395%]	[0,3395%]					[0,3395%]	[0,3395%]
1104	ILUMINAÇÃO INTERNA	38.863,86											[0,236%]	[0,236%]
1105	ILUMINAÇÃO EXTERNA	31.797,70											[50%]	19.431,93
12	INSTALAÇÕES FOTOVOLTAICAS	26.740,66												
1201	INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	26.740,66												
13	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	99.413,47							[0,2415%]	[0,2415%]	[0,2415%]	[0,2415%]		
1301	REDE DE LÓGICA	99.413,47							[20%]	19.882,69	[20%]	19.882,69		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

EVENTOGRAMA

Orçamento: 1670001 - CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CRAS CONSOLAÇÃO

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMAS

Data Base: Setembro/2025

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1
P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1	P2
P3	V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1 - Valor previsto para a execução

Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	Período: 13 390 dias		Período: 14 420 dias		Período: 15 450 dias		Período: 16 480 dias		Período: 17 510 dias		Período: 18 540 dias	
					[30%]	29.824,04	[30%]	29.824,05						
14	INSTALAÇÕES DE SPDA	21.201,93	[0,0644%]	[0,0644%]										
			[25%]	5.300,49										
1401	INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO A DESCARGA ATMOSFERICA	21.201,93	[0,0644%]	[0,0644%]										
			[25%]	5.300,49										
15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO	51.914,50									[0,1577%]	[0,1577%]	[0,1577%]	[0,1577%]
											[25%]	12.978,63	[25%]	12.978,62
1501	REDE DE ALIMENTAÇÃO DOS HIDRANTES	29.652,59									[0,1081%]	[0,1081%]		
											[30%]	8.895,77		
1502	HIDRANTES, DISPOSITIVOS DE EMERGÊNCIA E EXTINTORES	22.261,91											[0,2704%]	[0,2704%]
													[100%]	22.261,91
16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	755.545,31					[1,3767%]	[1,3767%]	[1,3767%]	[1,3767%]	[2,7534%]	[2,7534%]	[3,6711%]	[3,6711%]
							[15%]	113.331,80	[15%]	113.331,80	[30%]	226.663,59	[40%]	302.218,12
1601	INSTALAÇÕES DAS MÁQUINAS DO SISTEMA VRF	513.499,50									[2,8069%]	[2,8069%]	[3,4307%]	[3,4307%]
											[45%]	231.074,78	[55%]	282.424,72
1602	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE LINHAS FRIGORÍGENAS	120.151,81					[0,7298%]	[0,7298%]	[0,7298%]	[0,7298%]				
							[50%]	60.075,91	[50%]	60.075,90				
1603	RENOVAÇÃO DE AR	121.894,00					[0,7403%]	[0,7403%]	[0,7403%]	[0,7403%]				
							[50%]	60.947,00	[50%]	60.947,00				
17	INSTALAÇÃO DE GÁS DE COZINHA	10.655,96					[0,1294%]	[0,1294%]						
							[100%]	10.655,96						
1701	GÁS DE COZINHA	10.655,96					[0,1294%]	[0,1294%]						
							[100%]	10.655,96						
18	INSTALAÇÕES ELETROMECANICAS	195.775,58			[2,3781%]	[2,3781%]								
					[100%]	195.775,58								
1801	ELEVADORES	195.775,58			[2,3781%]	[2,3781%]								
					[100%]	195.775,58								
19	PINTURA	238.057,34					[0,7229%]	[0,7229%]	[0,7229%]	[0,7229%]	[0,7229%]	[0,7229%]	[0,7229%]	[0,7229%]
							[25%]	59.514,34	[25%]	59.514,34	[25%]	59.514,34	[25%]	59.514,32
1901	PINTURA SOBRE PAREDES E PISOS	238.057,34					[0,7229%]	[0,7229%]	[0,7229%]	[0,7229%]	[0,7229%]	[0,7229%]	[0,7229%]	[0,7229%]
							[25%]	59.514,34	[25%]	59.514,34	[25%]	59.514,34	[25%]	59.514,32
20	PAVIMENTAÇÃO	78.114,56			[0,2372%]	[0,2372%]			[0,2372%]	[0,2372%]	[0,2372%]	[0,2372%]	[0,2372%]	[0,2372%]
					[25%]	19.528,64			[25%]	19.528,64	[25%]	19.528,64	[25%]	19.528,64
2001	PISOS ESTACIONAMENTOS E PÁTIOS	12.134,11			[0,1474%]	[0,1474%]								
					[100%]	12.134,11								
2002	CALÇADAS E ACESSOS	62.375,51							[0,3788%]	[0,3788%]			[0,3788%]	[0,3788%]
									[50%]	31.187,76			[50%]	31.187,75
2003	DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE PISOS	3.604,94									[0,0438%]	[0,0438%]		
											[100%]	3.604,94		
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	183.290,93					[0,5566%]	[0,5566%]	[0,5566%]	[0,5566%]	[0,5566%]	[0,5566%]	[0,5566%]	[0,5566%]
							[25%]	45.822,73	[25%]	45.822,73	[25%]	45.822,73	[25%]	45.822,74
2101	PAISAGISMO	22.226,60											[0,27%]	[0,27%]



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

EVENTOGRAMA

Orçamento: 1670001 - CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CRAS CONSOLAÇÃO

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMAS

Data Base: Setembro/2025

Célula - % Etapa		Célula - Período	
P1	P1 - Percentual sobre o total do orçamento	P1	P1 - Percentual sobre o total da planilha
P2	P2 - Percentual sobre o total da planilha	P2	P2 - Percentual sobre o total do orçamento
		P3	P3 - Percentual previsto para a execução
		V1	V1 - Valor previsto para a execução

Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	Período: 1 30 dias		Período: 2 60 dias		Período: 3 90 dias		Período: 4 120 dias		Período: 5 150 dias		Período: 6 180 dias	
2102	FECHAMENTOS EXTERNOS	109.238,78												
2103	ITENS DE SERRALHERIA	51.825,55												
22	SERVIÇOS FINAIS	13.645,45												
2201	LIMPEZA FINAL	13.645,45												
% Simples		8.232.275,79	5,64%		4,29%		5,84%		5,79%		4,59%		4,92%	
% Acumulado			5,64%		9,93%		15,77%		21,55%		26,14%		31,06%	
Total Simples			464.145,45		353.240,60		480.514,74		476.304,34		377.818,70		404.723,73	
Total Acumulado			464.145,45		817.386,05		1.297.900,79		1.774.205,13		2.152.023,83		2.556.747,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

EVENTOGRAMA

Orçamento: 1670001 - CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CRAS CONSOLAÇÃO

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMAS

Data Base: Setembro/2025

Célula - % Etapa		Célula - Período	
P1	P1 - Percentual sobre o total do orçamento	P1	P1 - Percentual sobre o total da planilha
P2	P2 - Percentual sobre o total da planilha	P2	P2 - Percentual sobre o total do orçamento
		P3	P3 - Percentual previsto para a execução
		V1	V1 - Valor previsto para a execução

Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	Período: 7 210 dias		Período: 8 240 dias		Período: 9 270 dias		Período: 10 300 dias		Período: 11 330 dias		Período: 12 360 dias	
2102	FECHAMENTOS EXTERNOS	109.238,78												
2103	ITENS DE SERRALHERIA	51.825,55												
22	SERVIÇOS FINAIS	13.645,45												
2201	LIMPEZA FINAL	13.645,45												
% Simples		8.232.275,79	3,97%	5,00%	5,19%	6,26%	6,82%	4,15%						
% Acumulado			35,03%	40,03%	45,22%	51,48%	58,30%	62,45%						
Total Simples			327.154,50	411.556,57	427.203,94	515.174,39	561.724,41	341.365,32						
Total Acumulado			2.883.902,06	3.295.458,63	3.722.662,57	4.237.836,96	4.799.561,37	5.140.926,69						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

EVENTOGRAMA

Orçamento: 1670001 - CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CRAS CONSOLAÇÃO

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMAS

Data Base: Setembro/2025

Célula - % Etapa		Célula - Período	
P1	P1 - Percentual sobre o total do orçamento	P1	P1 - Percentual sobre o total da planilha
P2	P2 - Percentual sobre o total da planilha	P2	P2 - Percentual sobre o total do orçamento
		P3	P3 - Percentual previsto para a execução
		V1	V1 - Valor previsto para a execução

Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	Período: 13 390 dias		Período: 14 420 dias		Período: 15 450 dias		Período: 16 480 dias		Período: 17 510 dias		Período: 18 540 dias	
2102	FECHAMENTOS EXTERNOS	109.238,78					[0,3317%]	[0,3317%]	[0,3317%]	[0,3317%]	[0,3317%]	[0,3317%]	[0,3317%]	[0,3317%]
							[25%]	27.309,70	[25%]	27.309,70	[25%]	27.309,70	[25%]	27.309,68
2103	ITENS DE SERRALHERIA	51.825,55					[0,6295%]	[0,6295%]						
							[100%]	51.825,55						
22	SERVIÇOS FINAIS	13.645,45											[0,1658%]	[0,1658%]
													[100%]	13.645,45
2201	LIMPEZA FINAL	13.645,45											[0,1658%]	[0,1658%]
													[100%]	13.645,45
% Simples		8.232.275,79					5,75%	7,62%	6,96%	5,46%	5,52%	6,24%		
% Acumulado							68,20%	75,82%	82,78%	88,24%	93,76%	100%		
Total Simples							473.346,27	627.627,58	573.146,31	449.077,83	454.285,08	513.866,03		
Total Acumulado							5.614.272,96	6.241.900,54	6.815.046,85	7.264.124,68	7.718.409,76	8.232.275,79		

O documento foi adicionado eletronicamente por SIMONE DE JESUS SILVA, CPF:
***.85.507-** em 12/01/2026 17:38:19. Para verificar a autenticidade do documento, vá
ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:
F013870E-5739-47ED-A071-172E121D0BAB