



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1521401 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E REFORMA DA ACADEMIA POPULAR - PARQUE DO HORTO

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMOB

Data Base: Novembro/2025

Plan. Objeto da Planilha

1 CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DA ACADEMIA E ESPAÇO ADMINISTRATIVO

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1
P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento
P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1	P2
P3	-----
	V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha
P2 - Percentual sobre o total do orçamento
P3 - Percentual previsto para a execução
V1 - Valor previsto para a execução



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1521401 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E REFORMA DA ACADEMIA POPULAR - PARQUE DO HORTO

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMOB

Data Base: Novembro/2025

Plan.	Etap	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 59.074,00	4,8067% 4,8067%	0,6008% 0,6008% 12,5% 7.384,25	0,6008% 0,6008% 12,5% 7.384,25	0,6008% 0,6008% 12,5% 7.384,25	0,6008% 0,6008% 12,5% 7.384,25	0,6008% 0,6008% 12,5% 7.384,25	0,6008% 0,6008% 12,5% 7.384,25
	02	SERVIÇOS PRELIMINARES 61.155,08	4,976% 4,976%	1,244% 1,244% 25% 15.288,77	3,732% 3,732% 75% 45.866,31				
	03	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 107.013,55	8,7074% 8,7074%	8,7074% 8,7074% 100% 107.013,55					
	04	MOVIMENTO DE TERRA 20.170,83	1,6413% 1,6413%	0,8206% 0,8206% 50% 10.085,42	0,8206% 0,8206% 50% 10.085,41				
	05	ESTRUTURAS 186.602,38	15,1834% 15,1834%		4,555% 4,555% 30% 55.980,71	6,0734% 6,0734% 40% 74.640,95	4,555% 4,555% 30% 55.980,72		
	06	PAREDES E PAINÉIS 50,02	0,0041% 0,0041%				0,0041% 0,0041% 100% 50,02		
	07	ESQUADRIAS DE MADEIRA 4.787,55	0,3896% 0,3896%				0,1558% 0,1558% 40% 1.915,02	0,2337% 0,2337% 60% 2.872,53	
	08	VIDROS 424,54	0,0345% 0,0345%					0,0173% 0,0173% 50% 212,27	0,0173% 0,0173% 50% 212,27
	09	COBERTURA 584.813,92	47,5849% 47,5849%						47,5849% 47,5849% 100% 584.813,92
	10	IMPERMEABILIZAÇÃO 2.601,61	0,2117% 0,2117%				0,1058% 0,1058% 50% 1.300,81	0,1058% 0,1058% 50% 1.300,80	
	11	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 5.339,59	0,4345% 0,4345%					0,1738% 0,1738% 40% 2.135,84	0,2607% 0,2607% 60% 3.203,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1521401 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E REFORMA DA ACADEMIA POPULAR - PARQUE DO HORTO

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMOB

Data Base: Novembro/2025

Plan.	Etap	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS 4.153,26	0,3379% 0,3379%						0,169% 0,169% 50% 2.076,63
	13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 22.272,74	1,8123% 1,8123%			0,5437% 0,5437% 30% 6.681,82	0,5437% 0,5437% 30% 6.681,82	0,3625% 0,3625% 20% 4.454,55	0,3625% 0,3625% 20% 4.454,55
	14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 47.888,22	3,8965% 3,8965%			1,169% 1,169% 30% 14.366,47	1,169% 1,169% 30% 14.366,47	0,7793% 0,7793% 20% 9.577,64	0,7793% 0,7793% 20% 9.577,64
	15	INSTALAÇÃO FOTOVOLTAICA 18.674,74	1,5195% 1,5195%						0,7598% 0,7598% 50% 9.337,37
	16	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 7.813,06	0,6357% 0,6357%						0,3179% 0,3179% 50% 3.906,53
	17	APARELHOS ELÉTRICOS 30.968,97	2,5199% 2,5199%						1,2599% 1,2599% 50% 15.484,49
	18	PINTURA 28.567,40	2,3245% 2,3245%						
	19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 36.618,90	2,9796% 2,9796%						
% Simples				11,3729%	9,7085%	8,3868%	7,1342%	2,2732%	52,112%
% Acumulado				11,3729%	21,0814%	29,4683%	36,6025%	38,8757%	90,9877%
Total Simples				139.771,99	119.316,68	103.073,49	87.679,11	27.937,88	640.451,40
Total Acumulado				139.771,99	259.088,67	362.162,16	449.841,27	477.779,15	1.118.230,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1521401 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E REFORMA DA ACADEMIA POPULAR - PARQUE DO HORTO

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMOB

Data Base: Novembro/2025

Plan.	Etap	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias
1	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 59.074,00	4,8067% 4,8067%	0,6008% 0,6008% 12,5% 7.384,25	0,6008% 0,6008% 12,5% 7.384,25
	02	SERVIÇOS PRELIMINARES 61.155,08	4,976% 4,976%		
	03	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 107.013,55	8,7074% 8,7074%		
	04	MOVIMENTO DE TERRA 20.170,83	1,6413% 1,6413%		
	05	ESTRUTURAS 186.602,38	15,1834% 15,1834%		
	06	PAREDES E PAINÉIS 50,02	0,0041% 0,0041%		
	07	ESQUADRIAS DE MADEIRA 4.787,55	0,3896% 0,3896%		
	08	VIDROS 424,54	0,0345% 0,0345%		
	09	COBERTURA 584.813,92	47,5849% 47,5849%		
	10	IMPERMEABILIZAÇÃO 2.601,61	0,2117% 0,2117%		
	11	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 5.339,59	0,4345% 0,4345%		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1521401 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E REFORMA DA ACADEMIA POPULAR - PARQUE DO HORTO

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMOB

Data Base: Novembro/2025

Plan.	Etap	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias
1	12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS 4.153,26	0,3379% 0,3379%	0,169% 0,169% 50% 2.076,63	
	13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 22.272,74	1,8123% 1,8123%		
	14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 47.888,22	3,8965% 3,8965%		
	15	INSTALAÇÃO FOTOVOLTAICA 18.674,74	1,5195% 1,5195%	0,7598% 0,7598% 50% 9.337,37	
	16	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 7.813,06	0,6357% 0,6357%	0,3179% 0,3179% 50% 3.906,53	
	17	APARELHOS ELÉTRICOS 30.968,97	2,5199% 2,5199%	1,2599% 1,2599% 50% 15.484,48	
	18	PINTURA 28.567,40	2,3245% 2,3245%	1,3947% 1,3947% 60% 17.140,44	0,9298% 0,9298% 40% 11.426,96
	19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 36.618,90	2,9796% 2,9796%	1,4898% 1,4898% 50% 18.309,45	1,4898% 1,4898% 50% 18.309,45
% Simples				5,9918%	3,0204%
% Acumulado				96,9796%	100%
Total Simples				73.639,15	37.120,66
Total Acumulado				1.191.869,70	1.228.990,36

O documento foi adicionado eletronicamente por FLAVIA PICCOLI SILVA, CPF: ***.79.177-** em 09/04/2026 11:14:22. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:
A88C6466-E94B-4C39-94C8-0E76E59B627F