



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1741501 - REFORMA PARA COBERTURA DAS QUADRAS 01 E 02 - NOVA PALESTINA

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMOB

Data Base: Junho/2026

Plan. Objeto da Planilha

1 QUADRA 01 - RUA PEDRO BANDEIRA E QUADRA 02 - RUA DOS PEDESTRES - NOVA PALESTINA

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2

P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1

P2

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3

P3 - Percentual previsto para a execução

V1

V1 - Valor previsto para a execução



Documento assinado digitalmente
DULCILEIA SERAPHIM MONTEIRO
Data: 31/08/2026 08:50:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1741501 - REFORMA PARA COBERTURA DAS QUADRAS 01 E 02 - NOVA PALESTINA

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMOB

Data Base: Junho/2026

Plan.	Etap	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 74.420,53	1,669% 1,669%	1,669% 1,669% 100% 74.420,53					
	02	CANTEIRO DE OBRAS 168.907,00	3,7881% 3,7881%	2,8411% 2,8411% 75% 126.680,25			0,1894% 0,1894% 5% 8.445,35		0,1894% 0,1894% 5% 8.445,35
	03	MOVIMENTO DE TERRA E TRANSPORTES 175.530,49	3,9367% 3,9367%		1,9683% 1,9683% 50% 87.765,25	1,9683% 1,9683% 50% 87.765,24			
	04	ESTRUTURAS 1.234.584,27	27,6883% 27,6883%		4,1532% 4,1532% 15% 185.187,64	6,9221% 6,9221% 25% 308.646,07	5,5377% 5,5377% 20% 246.916,85	5,5377% 5,5377% 20% 246.916,85	2,7688% 2,7688% 10% 123.458,43
	05	PAREDES E PAINÉIS 43.687,84	0,9798% 0,9798%						
	06	COBERTURA 1.680.565,10	37,6904% 37,6904%						9,4226% 9,4226% 25% 420.141,28
	07	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 18.033,32	0,4044% 0,4044%						
	08	DRENAGEM PLUVIAL 72.763,46	1,6319% 1,6319%						
	09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 109.105,03	2,4469% 2,4469%						0,7341% 0,7341% 30% 32.731,51
	10	INSTALAÇÕES DE SPDA 40.325,33	0,9044% 0,9044%				0,2713% 0,2713% 30% 12.097,60		
	11	PINTURA 136.954,86	3,0715% 3,0715%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1741501 - REFORMA PARA COBERTURA DAS QUADRAS 01 E 02 - NOVA PALESTINA

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMOB

Data Base: Junho/2026

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 487.690,94	10,9376% 10,9376%						
	13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 216.300,00	4,851% 4,851%	0,2301% 0,2301% 4,7428% 10.258,68	0,3119% 0,3119% 6,4287% 13.905,28	0,4528% 0,4528% 9,3346% 20.190,74	0,3054% 0,3054% 6,2963% 13.618,90	0,2819% 0,2819% 5,8118% 12.570,92	0,6687% 0,6687% 13,7857% 29.818,47
% Simples				4,7402%	6,4334%	9,3432%	6,3038%	5,8196%	13,7837%
% Acumulado				4,7402%	11,1736%	20,5169%	26,8207%	32,6403%	46,4239%
Total Simples				211.359,46	286.858,17	416.602,05	281.078,70	259.487,77	614.595,04
Total Acumulado				211.359,46	498.217,63	914.819,68	1.195.898,38	1.455.386,15	2.069.981,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1741501 - REFORMA PARA COBERTURA DAS QUADRAS 01 E 02 - NOVA PALESTINA

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMOB

Data Base: Junho/2026

Plan.	Etap	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 74.420,53	1,669% 1,669%						
	02	CANTEIRO DE OBRAS 168.907,00	3,7881% 3,7881%		0,1894% 0,1894% 5% 8.445,35	0,1894% 0,1894% 5% 8.445,35		0,1894% 0,1894% 5% 8.445,35	
	03	MOVIMENTO DE TERRA E TRANSPORTES 175.530,49	3,9367% 3,9367%						
	04	ESTRUTURAS 1.234.584,27	27,6883% 27,6883%	2,7688% 2,7688% 10% 123.458,43					
	05	PAREDES E PAINÉIS 43.687,84	0,9798% 0,9798%	0,9798% 0,9798% 100% 43.687,84					
	06	COBERTURA 1.680.565,10	37,6904% 37,6904%	9,4226% 9,4226% 25% 420.141,28	9,4226% 9,4226% 25% 420.141,28	9,4226% 9,4226% 25% 420.141,26			
	07	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 18.033,32	0,4044% 0,4044%			0,4044% 0,4044% 100% 18.033,32			
	08	DRENAGEM PLUVIAL 72.763,46	1,6319% 1,6319%			1,6319% 1,6319% 100% 72.763,46			
	09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 109.105,03	2,4469% 2,4469%				1,7128% 1,7128% 70% 76.373,52		
	10	INSTALAÇÕES DE SPDA 40.325,33	0,9044% 0,9044%			0,6331% 0,6331% 70% 28.227,73			
	11	PINTURA 136.954,86	3,0715% 3,0715%					1,5358% 1,5358% 50% 68.477,43	1,5358% 1,5358% 50% 68.477,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1741501 - REFORMA PARA COBERTURA DAS QUADRAS 01 E 02 - NOVA PALESTINA

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMOB

Data Base: Junho/2026

Plan.	Etap	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
1	12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 487.690,94	10,9376% 10,9376%				3,2813% 3,2813% 30% 146.307,28	3,2813% 3,2813% 30% 146.307,28	4,375% 4,375% 40% 195.076,38
	13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 216.300,00	4,851% 4,851%	0,6716% 0,6716% 13,845% 29.946,74	0,4903% 0,4903% 10,1079% 21.863,39	0,6265% 0,6265% 12,915% 27.935,15	0,2548% 0,2548% 5,2518% 11.359,64	0,2554% 0,2554% 5,2647% 11.387,55	0,3015% 0,3015% 6,2157% 13.444,54
% Simples				13,8428%	10,1023%	12,9079%	5,2489%	5,2618%	6,2123%
% Acumulado				60,2668%	70,3691%	83,277%	88,5259%	93,7877%	100%
Total Simples				617.234,29	450.450,02	575.546,27	234.040,44	234.617,61	276.998,35
Total Acumulado				2.687.215,48	3.137.665,50	3.713.211,77	3.947.252,21	4.181.869,82	4.458.868,17