



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1525301 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Órgão Cliente: SEMAS
Data Base: Setembro/2024

Plan. Objeto da Planilha
1 CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1

P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1

P3

P2

V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1 - Valor previsto para a execução



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1525301 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMAS

Data Base: Setembro/2024

Plan.	Etap	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 102.752,00	4,7532% 4,7532%	0,6269% 0,6269% 13,19% 13.552,99	0,8104% 0,8104% 17,05% 17.519,22	0,9568% 0,9568% 20,13% 20.683,98	0,9064% 0,9064% 19,07% 19.594,81	0,6098% 0,6098% 12,83% 13.183,08	0,8427% 0,8427% 17,73% 18.217,92
	02	SERVIÇO PRELIMINARES 10.959,81	0,507% 0,507%	0,507% 0,507% 100% 10.959,81					
	03	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 101.257,37	4,684% 4,684%	3,8597% 3,8597% 82,401% 83.437,09	0,1649% 0,1649% 3,5198% 3.564,06	0,1649% 0,1649% 3,5198% 3.564,06	0,1649% 0,1649% 3,5198% 3.564,06	0,1649% 0,1649% 3,5198% 3.564,06	0,1649% 0,1649% 3,5198% 3.564,04
	04	MOVIMENTO DE TERRA 41.801,29	1,9337% 1,9337%	1,4503% 1,4503% 75% 31.350,97	0,4834% 0,4834% 25% 10.450,32				
	05	ESTRUTURAS 367.860,93	17,0168% 17,0168%	3,4034% 3,4034% 20% 73.572,19	5,105% 5,105% 30% 110.358,28	5,105% 5,105% 30% 110.358,28	2,5525% 2,5525% 15% 55.179,14	0,8508% 0,8508% 5% 18.393,04	
	06	COBERTURA 176.324,40	8,1566% 8,1566%			3,6705% 3,6705% 45% 79.345,98	4,0783% 4,0783% 50% 88.162,20	0,4078% 0,4078% 5% 8.816,22	
	07	PAREDES E PAINÉIS 315.423,98	14,5911% 14,5911%	1,4591% 1,4591% 10% 31.542,40	7,2956% 7,2956% 50% 157.711,99	5,8365% 5,8365% 40% 126.169,59			
	08	REVESTIMENTOS DE PAREDE 65.930,41	3,0499% 3,0499%	0,305% 0,305% 10% 6.593,04	0,61% 0,61% 20% 13.186,08	0,61% 0,61% 20% 13.186,08	1,3724% 1,3724% 45% 29.668,68	0,1525% 0,1525% 5% 3.296,53	
	09	IMPERMEABILIZAÇÃO 43.321,39	2,004% 2,004%				2,004% 2,004% 100% 43.321,39		
	10	ESQUADRIAS E VIDROS 88.861,42	4,1106% 4,1106%						4,1106% 4,1106% 100% 88.861,42
	11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS 36.966,23	1,71% 1,71%		0,342% 0,342% 20% 7.393,25	0,342% 0,342% 20% 7.393,25	0,342% 0,342% 20% 7.393,25	0,342% 0,342% 20% 7.393,25	0,342% 0,342% 20% 7.393,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1525301 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMAS

Data Base: Setembro/2024

Plan.	Etap	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	12	FORROS E DIVISÓRIAS 16.697,73	0,7724% 0,7724%				0,2703% 0,2703% 35% 5.844,21	0,2703% 0,2703% 35% 5.844,21	0,2317% 0,2317% 30% 5.009,31
	13	PINTURA 40.212,01	1,8602% 1,8602%			0,465% 0,465% 25% 10.053,00	0,465% 0,465% 25% 10.053,00	0,465% 0,465% 25% 10.053,00	0,465% 0,465% 25% 10.053,01
	14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 119.700,72	5,5372% 5,5372%	0,5537% 0,5537% 10% 11.970,07	1,1074% 1,1074% 20% 23.940,14	1,6612% 1,6612% 30% 35.910,22	1,6612% 1,6612% 30% 35.910,22	0,5537% 0,5537% 10% 11.970,07	
	15	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 109.122,81	5,0479% 5,0479%			0,2524% 0,2524% 5% 5.456,14	1,0096% 1,0096% 20% 21.824,56	1,0096% 1,0096% 20% 21.824,56	2,7763% 2,7763% 55% 60.017,55
	16	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 4.711,40	0,2179% 0,2179%						0,2179% 0,2179% 100% 4.711,40
	17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 63.864,69	2,9543% 2,9543%	0,2954% 0,2954% 10% 6.386,47	0,5909% 0,5909% 20% 12.772,94	1,034% 1,034% 35% 22.352,64	0,8863% 0,8863% 30% 19.159,41	0,1477% 0,1477% 5% 3.193,23	
	18	APARELHOS SANITÁRIOS 43.198,83	1,9983% 1,9983%					0,9992% 0,9992% 50% 21.599,42	0,9992% 0,9992% 50% 21.599,41
	19	CABEAMENTO ESTRUTURADO 32.136,66	1,4866% 1,4866%			0,2973% 0,2973% 20% 6.427,33	0,2973% 0,2973% 20% 6.427,33	0,446% 0,446% 30% 9.641,00	0,446% 0,446% 30% 9.641,00
	20	COMUNICAÇÃO VISUAL 16.442,86	0,7606% 0,7606%						0,7606% 0,7606% 100% 16.442,86
	21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 4.987,89	0,2307% 0,2307%				0,1154% 0,1154% 50% 2.493,95	0,1154% 0,1154% 50% 2.493,94	
	22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 359.214,70	16,6169% 16,6169%				3,3234% 3,3234% 20% 71.842,94	6,6467% 6,6467% 40% 143.685,88	6,6467% 6,6467% 40% 143.685,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1525301 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMAS

Data Base: Setembro/2024

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
		% Simples		12,4605%	16,5096%	20,3955%	19,449%	13,1815%	18,0038%
		% Acumulado		12,4605%	28,9701%	49,3657%	68,8147%	81,9962%	100%
		Total Simples		269.365,03	356.896,28	440.900,55	420.439,15	284.951,49	389.197,03
		Total Acumulado		269.365,03	626.261,31	1.067.161,86	1.487.601,01	1.772.552,50	2.161.749,53

O documento foi adicionado eletronicamente por FLAVIA PICCOLI SILVA, CPF: ***.79.177-** em 14/05/2025 09:47:56. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:
BC9EC6D1-589B-4299-8481-A92606789B0A