



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE CARLI

Local: QD DAS RUAS FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA, RUA ANTÔNIO RICATO, RUA SEDE 50 E RUA FLORENTINO AVIDOS, BAIRRO DE CARLI - ARACRUZ ES

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Fevereiro/2025

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias
		R\$	%								
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	40.065,12	1,65%	16.026,05	6.009,77	6.009,77	6.009,77	2.003,26	2.003,26	2.003,26	
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	110.877,95	4,57%	55.438,98	6.098,29	6.098,29	6.098,29	6.098,29	6.098,29	6.098,29	18.849,25
03	MOVIMENTO DE TERRA	231.147,69	9,54%		92.459,08	115.573,85	23.114,77				
04	ESTRUTURAS	598.692,10	24,70%		119.738,42	209.542,24	209.542,24	59.869,21			
05	PAREDES E PAINEIS	18.003,84	0,74%				5.401,15	12.602,69			
06	REVESTIMENTOS DE PAREDES	42.620,23	1,76%				4.262,02	12.786,07	17.048,09	8.524,05	
07	ALAMBRADOS E FECHAMENTOS	158.099,83	6,52%					39.524,96	55.334,94	63.239,93	
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	34.862,47	1,44%			8.715,62	17.431,24	8.715,62			
09	PAVIMENTAÇÃO	464.410,11	19,16%					46.441,01	139.323,03	185.764,04	92.882,02
10	PAISAGISMO	106.166,72	4,38%						21.233,34	53.083,36	31.850,02
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	112.472,58	4,64%				16.870,89	16.870,89	22.494,52	22.494,52	33.741,77
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / DRENAGEM	55.532,99	2,29%				5.553,30	11.106,60	11.106,60	11.106,60	16.659,90
13	PINTURA	15.794,54	0,65%						3.158,91	7.897,27	4.738,36
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	432.321,50	17,84%					43.232,15	86.464,30	172.928,60	129.696,45
15	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2.776,32	0,11%					10,00%	20,00%	40,00%	30,00%
TOTAL GERAL		2.423.843,99	100,00%								
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS		R\$		71.465,02	224.305,55	345.939,75	294.283,66	259.250,73	364.265,27	533.139,91	331.194,09
PORCENTAGEM		%		2,95%	9,25%	14,27%	12,14%	10,70%	15,03%	22,00%	13,66%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$		71.465,02	295.770,57	641.710,33	935.993,98	1.195.244,71	1.559.509,99	2.092.649,90	2.423.843,99
PORCENTAGEM ACUMULADO		%		2,95%	12,20%	26,47%	38,62%	49,31%	64,34%	86,34%	100,00%



Autenticar documento em <https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3700390039003900350039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020

Ana Cláudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3700390039003900350039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **GIUSEPPE COUTINHO SILVEIRA** em **24/07/2025 15:53**

Checksum: **A7F298D20BA0B10B564A9D4B74AE5FF85864DF22AE89686891C670D4E264E2BC**



Autenticar documento em <https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3700390039003900350039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.