



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**



Obra: CONSTRUÇÃO DA MINI PRAÇA PRAIA FORMOSA

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Serviços (materiais e instalações)

Local: QUADRA ENTRE AS RUAS JACUPEMPA, GRAPUAMA E CAMBOIO - BAIRRO PRAIA FORMOSA - ARACRUZ/ES

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Maio/2025

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias
		R\$	%						
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.418,84	2,67%	11.051,30	1.841,88	1.841,88	1.841,88	920,94	920,94
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	90.512,65	13,10%	45.256,33	7.241,01	7.241,01	7.241,01	7.241,01	16.292,28
03	MOVIMENTO DE TERRA	36.248,25	5,24%		21.748,95	10.874,48	3.624,83		
04	ESTRUTURAS	84.687,68	12,25%		38.109,46	25.406,30	21.171,92		
05	PAREDES E PAINES	451,18	0,07%				451,18		
06	REVESTIMENTOS DE PAREDES	11.496,40	1,66%					6.897,84	4.598,56
07	ALAMBRADOS E FECHAMENTOS	110.749,08	16,02%					55.374,54	55.374,54
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.670,76	0,53%		1.651,84	1.101,23	917,69		
09	PAVIMENTAÇÃO	164.375,96	23,78%			24.656,39	32.875,19	57.531,59	49.312,79
10	PAISAGISMO	53.480,04	7,74%				8.022,01	18.718,01	26.740,02
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28.377,61	4,11%			4.256,64	5.675,52	9.932,16	8.513,28
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / DRENAGEM	10.575,96	1,53%			2.643,99	2.643,99	2.643,99	2.643,99
13	PINTURA	4.632,74	0,67%				926,55	2.316,37	1.389,82
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	72.846,66	10,54%				25.496,33	29.138,66	18.211,67
15	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	600,94	0,09%						600,94
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>691.124,75</b>	<b>100,00%</b>						
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS		R\$		56.307,63	70.593,14	78.021,93	110.888,10	190.715,12	184.598,83
PORCENTAGEM		%		8,15%	10,21%	11,29%	16,04%	27,59%	26,71%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$		56.307,63	126.900,77	204.922,70	315.810,80	506.525,92	691.124,75
PORCENTAGEM ACUMULADO		%		8,15%	18,36%	29,65%	45,70%	73,29%	100,00%