



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA ALDEIA INDÍGENA PAU BRASIL

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Serviços (materiais e instalações)

Local: ESTRADA PAU BRASIL, S/Nº, ALDEIA INDÍGENA PAU BRASIL, BARRA DO RIACHO, ARACRUZ-ES

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Agosto/2025

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias
		R\$	%						
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.785,32	3,38%	2.817,80 15,00%	3.757,06 20,00%	3.757,06 20,00%	2.817,80 15,00%	2.817,80 15,00%	2.817,80 15,00%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	87.339,24	15,72%	43.669,62 50,00%	6.987,14 8,00%	6.987,14 8,00%	6.987,14 8,00%	6.987,14 8,00%	15.721,06 18,00%
03	MOVIMENTO DE TERRA	48.497,33	8,73%	4.849,73 10,00%	19.398,93 40,00%	19.398,93 40,00%	4.849,73 10,00%		
04	ESTRUTURAS	59.071,75	10,63%		26.582,29 45,00%	17.721,53 30,00%	14.767,94		
05	PAREDES E PAINEIS	464,27	0,08%				464,27 100,00%		
06	REVESTIMENTOS DE PAREDES	850,48	0,15%					510,29 60,00%	340,19 40,00%
07	ALAMBRADOS E FECHAMENTOS	556,40	0,10%					278,20 50,00%	278,20 50,00%
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.166,73	0,57%		1.425,03 45,00%	950,02 30,00%	791,68 25,00%		
09	PAVIMENTAÇÃO	78.029,01	14,04%			11.704,35 15,00%	15.605,80 20,00%	27.310,15 35,00%	23.408,70 30,00%
10	PAISAGISMO	34.891,75	6,28%				5.233,76 15,00%	12.212,11 35,00%	17.445,88 50,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	43.008,31	7,74%			6.451,25 15,00%	8.601,66 20,00%	15.052,91 35,00%	12.902,49 30,00%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / DRENAGEM	4.727,38	0,85%			1.181,85 25,00%	1.181,85 25,00%	1.181,85 25,00%	1.181,85 25,00%
13	PINTURA	5.955,94	1,07%				1.191,19 20,00%	2.977,97 50,00%	1.786,78 30,00%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	69.227,90	12,46%				24.229,77 35,00%	27.691,16 40,00%	17.306,98 25,00%
15	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	855,25	0,15%						855,25 100,00%
16	APOIO LOGÍSTICO	100.152,72	18,03%	16.692,12 16,67%	16.692,12 16,67%	16.692,12 16,67%	16.692,12 16,67%	16.692,12 16,67%	16.692,12 16,67%
TOTAL GERAL		555.579,78	100,00%						
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS		R\$		68.029,27	74.842,57	84.844,24	103.414,70	113.711,69	110.737,30
PORCENTAGEM		%		12,24%	13,47%	15,27%	18,61%	20,47%	19,93%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$		68.029,27	142.871,84	227.716,08	331.130,79	444.842,48	555.579,78
PORCENTAGEM ACUMULADO		%		12,24%	25,72%	40,99%	59,60%	80,07%	100,00%