



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PROJETO: Infraestrutura de vias do Bairro São José	BDI: 23,32% BDI Diferenc. : 15,57%
LOCAL: Distrito de Jacupemba - Aracruz - ES	REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (out-25). CESAN (out-25). DER-ES EDIF. (out-25).
EXTENSÃO: 6,782 Km	Data-Base: out-25

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	VALOR DAS OBRAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS (%)	150 DIAS (%)	180 DIAS (%)	210 DIAS (%)	240 DIAS (%)	270 DIAS (%)	300 DIAS (%)	330 DIAS (%)	360 DIAS (%)			
1.0	INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA	R\$	346.705,08	PRAZO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS			152.550,24	10.401,15	10.401,15	10.401,15	10.401,15	10.401,15	10.401,15	10.401,15	10.401,15			
		%					44,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%			
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM	R\$	3.292.896,35				329.289,64	987.868,91	987.868,91	987.868,91								
		%					10,00%	30,00%	30,00%	30,00%								
3.0	DRENAGEM E O.A.C	R\$	15.477.560,75							1.547.756,08	1.547.756,08	3.095.512,15	3.095.512,15	3.095.512,15	3.095.512,15			
		%								10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$	7.307.952,55													730.795,26	730.795,26	
		%														10,00%	10,00%	
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$	112.566,40															
		%																
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$	5.059.762,80															
		%																
7.0	TRANSPORTE	R\$	2.776.367,48							277.636,75	277.636,75	138.818,37	138.818,37	138.818,37	138.818,37	138.818,37	138.818,37	138.818,37
		%								10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	2.016.226,21							44.547,77	74.839,44	157.481,92	157.481,92	190.322,60	190.322,60	190.322,60	233.188,04	51.618,04
		%								2,21%	3,71%	7,81%	7,81%	9,44%	9,44%	9,44%	11,57%	2,56%
PREVISÃO DE DESENBOLSO MENSAL							PRAZO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS			804.024,39	1.350.746,24	2.842.326,43	2.842.326,43	3.435.054,27	3.435.054,27	3.435.054,27	4.208.714,97	931.632,82
DESEMBOLSO ACUMULADO										804.024,39	2.154.770,63	4.997.097,06	7.839.423,49	11.274.477,76	14.709.532,03	18.144.586,31	22.353.301,28	23.284.934,10
% PARCIAL										2,21%	3,71%	7,81%	7,81%	9,44%	9,44%	9,44%	11,57%	2,56%
% ACUMULADA										2,21%	5,92%	13,73%	21,54%	30,98%	40,42%	49,86%	61,43%	63,99%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PROJETO: Infraestrutura de vias do Bairro São José	BDI: 23,32% BDI Diferenc. : 15,57%
LOCAL: Distrito de Jacupemba - Aracruz - ES	REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (out-25). CESAN (out-25). DER-ES EDIF. (out-25).
EXTENSÃO: 6,782 Km	Data-Base: out-25

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	VALOR DAS OBRAS				390 DIAS (%)	420 DIAS (%)	450 DIAS (%)	480 DIAS (%)	510 DIAS (%)	540 DIAS (%)	570 DIAS (%)	600 DIAS (%)	630 DIAS (%)			
1.0	INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA	R\$	346.705,08				10.401,15	10.401,15	10.401,15	10.401,15	10.401,15	10.401,15	10.401,15	10.401,15	27.736,41			
		%					3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	8,00%			
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM	R\$	3.292.896,35															
		%																
3.0	DRENAGEM E O.A.C	R\$	15.477.560,75															
		%																
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$	7.307.952,55				730.795,26	730.795,26	730.795,26	730.795,26	730.795,26	730.795,26	730.795,26	730.795,26	730.795,26	730.795,26		
		%					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$	112.566,40														112.566,40	
		%															100,00%	
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$	5.059.762,80										1.011.952,56	1.011.952,56	1.011.952,56	1.011.952,56	1.011.952,56	
		%											20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
7.0	TRANSPORTE	R\$	2.776.367,48				138.818,37	138.818,37	138.818,37	138.818,37	138.818,37	138.818,37	138.818,37	138.818,37	138.818,37	138.818,37	138.818,37	
		%					5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	2.016.226,21				51.618,04	51.618,04	51.618,04	51.618,04	110.975,01	110.975,01	110.975,01	110.975,01	110.975,01	110.975,01	75.729,07	
		%					2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	3,76%		
PREVISÃO DE DESENBOLSO MENSAL										931.632,82	931.632,82	931.632,82	931.632,82	2.002.942,35	2.002.942,35	2.002.942,35	2.002.942,35	1.366.802,81
DESEMBOLSO ACUMULADO										24.216.566,92	25.148.199,75	26.079.832,57	27.011.465,40	29.014.407,75	31.017.350,10	33.020.292,46	35.023.234,81	36.390.037,62
% PARCIAL										2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	3,76%
% ACUMULADA										66,55%	69,11%	71,67%	74,23%	79,73%	85,24%	90,74%	96,25%	100,00%