

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - PMC

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: Contratação de empresa especializada para execução de uma praça, no bairro Jardim Campo Grande, no município de Cariacica/ES.

Data Base: Tabelas referenciais: SICRO OUT-2025 || DER-ES-R OUT 2025 || SINAPI JAN-2026 || DER-ES-E JAN-2026 || CESAN JAN-2026

Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Orgão Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Plan. Objeto da Planilha

1 Orçamento: Contratação de empresa especializada para execução de uma praça, no bairro Jardim Campo Grande, no município de Cariacica/ES.

Legenda:

Célula - % Etapa

P1 P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento  
P2 P2 - Percentual sobre o Total da Planilha

Célula - Período

P1 P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento  
P2 P2 - Percentual sobre o Total da Planilha  
P3 P3 - Percentual previsto para a Execução  
V1 V1 - Valor previsto para a Execução

Planilha	Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período 1		Período 2		Período 3		Período 4	
					30 dias	60 dias	90 dias	120 dias				
1	01	TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 226.615,75	9,74%	0,974%	0,974%	2,435%	2,435%	2,435%	2,435%	2,922%	2,922%
				9,74%	10,0000%	22.661,5750	25,0000%	56.653,9375	25,0000%	56.653,9375	30,0000%	67.984,7250
1	02	DRENAGEM E OAC	R\$ 152.785,61	6,56%					1,312%	1,312%	1,640%	1,640%
				6,56%					20,0000%	30.557,1220	25,0000%	38.196,4025
1	03	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 506.159,94	21,75%							6,525%	6,525%
				21,75%							30,0000%	151.847,9820
1	04	URBANISMO E PAISAGISMO	R\$ 283.028,45	12,16%							0,608%	0,608%
				12,16%							5,0000%	14.151,42250
1	05	PLAYGROUND	R\$ 430.495,15	18,49%								
				18,49%								
1	06	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	R\$ 337.997,76	14,52%	0,726%	0,726%	0,726%	0,726%	1,452%	1,452%	2,178%	2,178%
				14,52%	5,0000%	16.899,8880	5,0000%	16.899,8880	10,0000%	33.799,7760	15,0000%	50.699,6640
1	07	ACADEMIA POPULAR	R\$ 81.478,50	3,50%								
				3,50%								
1	08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 99.564,33	4,28%								
				4,28%								
1	09	SINALIZAÇÃO	R\$ 19.042,96	0,82%	0,041%	0,041%	0,041%	0,041%	0,041%	0,041%	0,041%	0,041%
				0,82%	5,0000%	952,1480	5,0000%	952,1480	5,0000%	952,1480	5,0000%	952,1480
1	10	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 190.515,50	8,18%	3,681%	3,681%	0,409%	0,409%	0,409%	0,409%	0,409%	0,409%
				8,18%	45,0000%	85.731,9750	5,0000%	9.525,7750	5,0000%	9.525,7750	5,0000%	9.525,7750
% Simples							5,42%	3,61%	5,65%		14,32%	
% Acumulado							5,42%	9,03%	14,68%		29,00%	
Total Simples					R\$ 126.245,59		R\$ 84.031,75		R\$ 131.488,76		R\$ 333.358,12	
Total Acumulado				R\$ 2.327.683,95	R\$ 126.245,59		R\$ 210.277,34		R\$ 341.766,10		R\$ 675.124,22	





# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3800300032003300300038003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **KAMILA AZEVEDO PEREIRA** em **18/05/2026 14:04**

Checksum: **E4880F254AF5200A067201F6F4684E2E64A59664088ECC55DDA460CC10B37AE6**

