

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - PMC
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Cronograma Físico-Financeiro (Análítico)

Obs: VALORES RI

Orçamento: Contratação de empresa especializada para execução da Reurbanização de part d da Av. Jerusalém e Rua das Cruzadas e Execução de Galeria no Av. Leopoldina, situada no bairro Vila Palestina, no município de Cariacica/ES. Data Base: Tabel: DEZ/2025

Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Orgão Cliente: SE

Plan. Objeto da Planilha
 1 Orçamento: Contratação de empresa especializada para execução da Reurbanização de part d

Legenda:

Célula - % Etapa Célula - Período

P1 P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento P1

P2 P2 - Percentual sobre o Total da Planilha P3

Planilha	Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	% Etapa (T. Orc./T. Plan)	Período 6		Período 7		Período 8		Período 9	
					180 dias	210 dias	240 dias	270 dias				
1	01	TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 186.358,57	2,01%	0,101%	0,101%	0,101%	0,101%				
1	02	DRENAGEM E OAC	R\$ 6.282.026,02	67,77%	10,166%	10,166%	10,166%	10,166%	6,777%	6,777%	6,777%	6,777%
1	03	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.076.054,05	11,61%	1,161%	1,161%	1,161%	1,161%	1,161%	1,161%	1,161%	1,161%
1	04	URBANISMO	R\$ 621.091,10	6,70%	0,333%	0,333%	0,333%	0,333%	0,333%	0,333%	0,333%	0,333%
1	05	ESCADARIA	R\$ 144.629,07	1,56%	0,156%	0,156%	0,234%	0,234%	0,312%	0,312%	0,312%	0,312%
1	06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 30.756,78	0,33%								
1	07	SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 330.099,06	3,56%	0,178%	0,178%	0,178%	0,178%	0,356%	0,356%	0,356%	0,356%
1	08	INSTALAÇÃO DE SANITÁRIO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 134.891,09	1,46%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%
1	09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 463.623,97	5,00%	12,5500%	58,184,8082	12,6300%	58,555,7074	9,0400%	41,911,6069	10,3500%	47,385,0809
% Simples					12,80%		12,88%		9,47%		10,83%	
% Acumulado					43,11%		55,99%		65,46%		76,29%	
Total Simples					R\$ 1.186.176,86		R\$ 1.193.791,22		R\$ 877.454,14		R\$ 1.004.062,95	
Total Acumulado					R\$ 9.288.626,71		R\$ 5.189.966,90		R\$ 6.067.423,04		R\$ 7.071.475,99	


 Rogililson Angelo da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA ES 048274/D



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3800300032003200360033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - PMC

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Cronograma Físico-Financeiro (Analtico)

Obs: VALORES RI

Orçamento: Contratação de empresa especializada para execução da Reurbanização de part da Av. Jerusalém e Rua das Cruzadas e Execução de Galeria na Av. Leopoldina, situada no bairro Vila Palestina, no município de Cariacica/ES.

Data Base: Tabel: DEZ/2025

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Ciente: SEI

Plan. Objeto da Planilha
1 Orçamento: Contratação de empresa especializada para execução da Reurbanização de part d

Legenda:

Célula - % Etapa

Célula - Período

P1 P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento

P1

P2 P1 - Percentual sobre o Total do P2 - Percentual sobre o Total da P3 - Percentual previsto para a V1 - Valor previsto para a Execução

P2 P2 - Percentual sobre o Total da Planilha

P3

Planilha	Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	% Etapa (T. Orc.7, Plan.)	Período 10		Período 11		Período 12	
					300 dias		330 dias		360 dias	
1	01	TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 186.358,57	2,01%						
1	02	DRENAGEM E OAC	R\$ 6.282.026,02	67,77%	3,389%	3,389%	3,389%	3,389%	3,389%	3,389%
1	03	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.076.054,05	11,61%	1,742%	1,742%	1,742%	1,742%	0,581%	0,581%
1	04	URBANISMO	R\$ 621.091,10	6,70%	1,340%	1,340%	1,340%	1,340%	2,010%	2,010%
1	05	ESCADARIA	R\$ 144.629,07	1,56%	0,066%	0,066%	0,066%	0,066%	0,132%	0,132%
1	06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 30.756,78	0,33%	20,000%	6,151,556%	25,000%	7,689,185%	40,000%	12,302,712%
1	07	SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 300.096,08	3,56%	15,000%	49,514,405%	25,000%	82,524,015%	30,000%	99,028,818%
1	08	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 134.891,09	1,46%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,292%	0,292%
1	09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 463.623,97	5,00%	0,349%	0,349%	0,349%	0,345%	0,577%	0,577%
% Simples					7,85%		7,84%		8,12%	
% Acumulado					83,84%		91,88%		100,00%	
Total Simples					R\$ 708,915,45		R\$ 735,860,54		R\$ 783,274,73	
Total Acumulado					R\$ 9,289,526,71		R\$ 8,516,251,98		R\$ 9,289,526,71	

Luiz Carlos Engenharia
Regioilson Angelo da Silva
Engenheiro Civil
CREA ES 048278/D



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3800300032003200370037003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **JADES DE AMORIM PEREIRA JUNIOR** em **18/05/2026 13:43**

Checksum: **4F9000AA6B2E60A77121E0BFEB43231CDA13B9F9B4EB34CEAE2512525CD0A369**

