

Cronograma Físico-Financeiro (Análítico)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MACRODRENAGEM URBANA E READEQUAÇÃO VIÁRIA NAS PROXIMIDADES DO SHOPPING MOXUARA, EM CARIACICA/ES, VISANDO A MELHORIA DA CONEXÃO ENTRE A AVENIDA MÁRIO GURGEL (BR-262) E A RODOVIA LESTE-OESTE.

Data Base: FEV/2026  
Orgão Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Plan. Objeto da Planilha

Orçamento: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MACRODRENAGEM URBANA E READEQUAÇÃO VIÁRIA NAS PROXIMIDADES DO SHOPPING MOXUARA, EM CARIACICA/ES, VISANDO A MELHORIA DA CONEXÃO ENTRE A AVENIDA MÁRIO GURGEL (BR-262) E A RODOVIA LESTE-OESTE.

Legenda:

Célula - % Etapa

P1 P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento  
P2 P2 - Percentual sobre o Total da Planilha

Célula - Período

P1 P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento  
P2 P2 - Percentual sobre o Total da Planilha  
P3 P3 - Percentual previsto para a Execução  
V1 V1 - Valor previsto para a Execução

P2 P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento  
V1 P2 - Percentual sobre o Total da Planilha  
P3 - Percentual previsto para a Execução  
V1 - Valor previsto para a Execução

Planilha	Descrição das Etapas	Total Etapa	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período 1		Período 2		Período 3		Período 4		Período 5		Período 6	
				30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias	
1	01 SERVIÇOS PRELIMINARES - ETAPA 1	R\$ 721.975,81	0,44%									0,139%	0,139%	0,139%	0,139%
			0,44%									31,4583%	227.121,5570	31,4583%	227.121,5570
1	02 ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ETAPA 1	R\$ 2.244.128,96	1,37%	0,084%	0,084%	0,084%	0,084%	0,359%	0,359%	0,283%	0,283%	0,283%	0,283%	0,283%	0,283%
			1,37%	6,0890%	136.645,2851	6,0890%	136.645,2851	26,1456%	586.741,0987	20,5588%	461.365,7653	20,5588%	461.365,7653	20,5588%	461.365,7653
1	03 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ETAPA 1	R\$ 1.713.838,69	1,05%									0,044%	0,044%	0,044%	0,044%
			1,05%									4,1667%	71.409,9454	4,1667%	71.409,9454
1	04 LIMPEZA DE TERRENO E DEMOLIÇÕES - ETAPA 1	R\$ 461.466,99	0,28%									0,094%	0,094%	0,094%	0,094%
			0,28%									33,3333%	153.822,3316	33,3333%	153.822,3316
1	05 TERRAPLANAGEM - ETAPA 1	R\$ 827.391,67	0,51%											0,127%	0,127%
			0,51%											25,0000%	206.847,9171
1	06 MICRO E MACRODRENAGEM - VCA - ETAPA 1	R\$ 37.889.035,62	23,21%											0,327%	0,327%
			23,21%											1,4110%	534.630,8367
1	07 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1	R\$ 5.484.849,42	3,36%												
			3,36%												
1	08 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - ETAPA 1	R\$ 482.745,49	0,30%												
			0,30%												
1	09 SERVIÇOS PRELIMINARES - ETAPA 2	R\$ 721.975,81	0,44%									0,139%	0,139%	0,139%	0,139%
			0,44%									31,4583%	227.121,5570	31,4583%	227.121,5570
1	10 ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ETAPA 2	R\$ 5.195.009,67	3,18%	0,194%	0,194%	0,194%	0,194%	0,834%	0,834%	0,654%	0,654%	0,654%	0,654%	0,654%	0,654%
			3,18%	6,0915%	316.452,5701	6,0915%	316.452,5701	26,1975%	1.360.960,6321	20,5399%	1.067.047,9655	20,5399%	1.067.047,9655	20,5399%	1.067.047,9655
1	11 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ETAPA 2	R\$ 3.784.108,15	2,32%									0,097%	0,097%	0,097%	0,097%
			2,32%									4,1667%	157.671,1729	4,1667%	157.671,1729
1	12 RESERVATÓRIO "IN LINE" ESGOTAMENTO POR GRAVIDADE - ETAPA 2	R\$ 103.741.396,65	63,54%									2,545%	2,545%	3,720%	3,720%
			63,54%									4,0056%	4.155.448,8284	5,8543%	6.073.348,2877
		R\$ 163.267.922,91													
% Simples				0,28%		0,28%		1,19%		0,94%		3,99%		5,62%	
% Acumulado				0,28%		0,56%		1,75%		2,68%		6,68%		12,30%	
Total Simples				R\$ 453.097,86		R\$ 453.097,86		R\$ 1.947.701,73		R\$ 1.528.413,73		R\$ 6.521.009,12		R\$ 9.180.387,34	
Total				R\$ 453.097,86		R\$ 906.195,71		R\$ 2.853.897,44		R\$ 4.382.311,17		R\$ 10.903.320,30		R\$ 20.083.707,63	



P2 P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento  
 V1 P2 - Percentual sobre o Total da Planilha  
 P3 - Percentual previsto para a Execução  
 V1 - Valor previsto para a Execução

Período 7		Período 8		Período 9		Período 10		Período 11		Período 12		Período 13		Período 14	
210 dias		240 dias		270 dias		300 dias		330 dias		360 dias		390 dias		420 dias	
0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%
1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139
0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%
4,1667%	71.409,9454	4,1667%	71.409,9454	4,1667%	71.409,9454	4,1667%	71.409,9454	4,1667%	71.409,9454	4,1667%	71.409,9454	4,1667%	71.409,9454	4,1667%	71.409,9454
0,094%	0,094%														
33,3333%	153.822,3316														
0,127%	0,127%	0,127%	0,127%	0,127%	0,127%	0,127%	0,127%								
25,0000%	206.847,9171	25,0000%	206.847,9171	25,0000%	206.847,9171										
0,327%	0,327%					1,124%	1,124%	1,124%	1,124%	1,124%	1,124%	1,303%	1,303%	1,303%	1,303%
1,4110%	534.630,8367	1,4110%	534.630,8367	4,8437%	1.835.217,9397	4,8437%	1.835.217,9397	4,8437%	1.835.217,9397	4,8437%	1.835.217,9397	5,6158%	2.127.765,0799	5,6158%	2.127.765,0799
						0,268%	0,268%	0,268%	0,268%	0,268%	0,268%	0,268%	0,268%	0,391%	0,391%
						7,9703%	437.157,3821	7,9703%	437.157,3821	7,9703%	437.157,3821	7,9703%	437.157,3821	11,6279%	637.771,0932
0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%
1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139
0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%
4,1667%	157.671,1729	4,1667%	157.671,1729	4,1667%	157.671,1729	4,1667%	157.671,1729	4,1667%	157.671,1729	4,1667%	157.671,1729	4,1667%	157.671,1729	4,1667%	157.671,1729
3,720%	3,720%	3,720%	3,720%	3,720%	3,720%	3,720%	3,720%	3,720%	3,720%	3,720%	3,720%	3,720%	3,720%	3,720%	3,720%
5,8543%	6.073.348,2877	5,8543%	6.073.348,2877	5,8543%	6.073.348,2877	5,8543%	6.073.348,2877	5,8543%	6.073.348,2877	5,8543%	6.073.348,2877	5,8543%	6.073.348,2877	5,8543%	6.073.348,2877
4,42%		4,33%		5,12%		5,26%		5,26%		5,26%		5,44%		5,57%	
16,72%		21,05%		26,17%		31,44%		36,70%		41,97%		47,41%		52,98%	
R\$ 7.218.788,12		R\$ 7.064.965,79		R\$ 8.365.552,89		R\$ 8.595.862,36		R\$ 8.595.862,36		R\$ 8.595.862,36		R\$ 8.888.409,50		R\$ 9.089.023,21	
R\$ 27.302.495,75		R\$ 34.367.461,54		R\$ 42.733.014,43		R\$ 51.328.876,78		R\$ 59.924.739,14		R\$ 68.520.601,50		R\$ 77.409.010,99		R\$ 86.498.034,20	



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 3800320030003300360036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Período 15		Período 16		Período 17		Período 18		Período 19		Período 20		Período 21		Período 22	
450 dias		480 dias		510 dias		540 dias		570 dias		600 dias		630 dias		660 dias	
0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%
1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139
0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%
4,1667%	71.409,9454	4,1667%	71.409,9454	4,1667%	71.409,9454	4,1667%	71.409,9454	4,1667%	71.409,9454	4,1667%	71.409,9454	4,1667%	71.409,9454	4,1667%	71.409,9454
0,976%	0,976%	0,976%	0,976%	1,187%	1,187%	1,187%	1,187%	1,187%	1,187%	1,187%	1,187%	1,187%	1,187%	1,187%	1,187%
4,2047%	1.593.134,2432	4,2047%	1.593.134,2432	5,1153%	1.938.146,2951	5,1153%	1.938.146,2951	5,1153%	1.938.146,2951	5,1153%	1.938.146,2951	5,1153%	1.938.146,2951	5,1153%	1.938.146,2951
0,391%	0,391%	0,301%	0,301%	0,182%	0,182%	0,182%	0,182%	0,182%	0,182%	0,182%	0,182%	0,182%	0,182%	0,182%	0,182%
11,6279%	637.771,0932	8,9711%	492.051,9659	5,4318%	297.927,6424	5,4318%	297.927,6424	5,4318%	297.927,6424	5,4318%	297.927,6424	5,4318%	297.927,6424	5,4318%	297.927,6424
0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%
1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139
0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%
4,1667%	157.671,1729	4,1667%	157.671,1729	4,1667%	157.671,1729	4,1667%	157.671,1729	4,1667%	157.671,1729	4,1667%	157.671,1729	4,1667%	157.671,1729	4,1667%	157.671,1729
3,720%	3,720%	3,720%	3,720%	3,720%	3,720%	3,720%	3,720%	0,287%	0,287%	0,287%	0,287%	0,287%	0,287%	0,287%	0,287%
5,8543%	6.073.348,2877	5,8543%	6.073.348,2877	5,8543%	6.073.348,2877	5,8543%	6.073.348,2877	0,4521%	468.997,6709	0,4521%	468.997,6709	0,4521%	468.997,6709	0,4521%	468.997,6709
5,24%		5,15%		5,24%		5,24%		1,81%		1,81%		1,63%		1,63%	
58,22%		63,37%		68,61%		73,85%		75,66%		77,47%		79,10%		80,73%	
R\$ 8.554.392,37		R\$ 8.408.673,24		R\$ 8.559.560,97		R\$ 8.559.560,97		R\$ 2.955.210,35		R\$ 2.955.210,35		R\$ 2.657.282,71		R\$ 2.657.282,71	
R\$ 95.052.426,57		R\$ 103.461.099,81		R\$ 112.020.660,78		R\$ 120.580.221,75		R\$ 123.535.432,11		R\$ 126.490.642,46		R\$ 129.147.925,18		R\$ 131.805.207,89	



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 3800320030003300360036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Período 23		Período 24		Período 25		Período 26		Período 27		Período 28	
690 dias		720 dias		750 dias		780 dias		810 dias		840 dias	
0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,029%	0,029%
1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	6,4583%	46.627,6044
0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%
4,1667%	71.409,9454	4,1667%	71.409,9454	4,1667%	71.409,9454	4,1667%	71.409,9454	4,1667%	71.409,9454	4,1667%	71.409,9454
1,008%	1,008%	1,008%	1,008%	1,008%	1,008%	1,008%	1,008%	1,008%	1,008%	1,008%	1,008%
4,3432%	1.645.599,1550	4,3432%	1.645.599,1550	4,3432%	1.645.599,1550	4,3432%	1.645.599,1550	4,3432%	1.645.599,1550	4,3432%	1.645.599,1550
				0,088%	0,088%	0,088%	0,088%	0,175%	0,175%	0,125%	0,125%
				2,6193%	143.663,1146	2,6193%	143.663,1146	5,2006%	285.247,0149	3,7256%	204.341,9290
								0,148%	0,148%	0,148%	0,148%
								50,0000%	241.372,7443	50,0000%	241.372,7443
0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,029%	0,029%
1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	1,4583%	10.528,8139	6,4583%	46.627,6044
0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%	0,097%
4,1667%	157.671,1729	4,1667%	157.671,1729	4,1667%	157.671,1729	4,1667%	157.671,1729	4,1667%	157.671,1729	4,1667%	157.671,1729
0,287%	0,287%	1,883%	1,883%	1,883%	1,883%	2,030%	2,030%	2,030%	2,030%	3,375%	3,375%
0,4521%	468.997,6709	2,9642%	3.075.084,9333	2,9642%	3.075.084,9333	3,1941%	3.313.590,8750	3,1941%	3.313.590,8750	5,3114%	5.510.080,1130
1,45%		3,04%		3,13%		3,28%		3,51%		4,85%	
82,18%		85,22%		88,35%		91,63%		95,15%		100,00%	
R\$ 2.364.735,57		R\$ 4.970.822,83		R\$ 5.114.485,95		R\$ 5.352.991,89		R\$ 5.735.948,54		R\$ 7.923.730,27	
R\$ 134.169.943,46		R\$ 139.140.766,29		R\$ 144.255.252,24		R\$ 149.608.244,13		R\$ 155.344.192,67		R\$ 163.267.922,91	



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 3800320030003300360036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.