

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - PMC
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: Contratação de empresa especializada para execução de contenção em solo grampeado na Rua São Francisco de Assis, bairro Vila Prudêncio, no município de Cariacica/ES.

Data Base: Tabelas referenciais: Data-base: DER-ES rod. - 01/2026 | DER-ES edif. - 04/2026 | SINAPI - 04/2026
| SCO-Rio - 04/2026 | SICRO-ES - 01/2026

Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Orgão Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Plan.	Objeto da Planilha								
1	Orçamento: Contratação de empresa especializada para execução de contenção em solo grampeado na Rua São Francisco de Assis, bairro Vila Prudêncio, no município de Cariacica/ES.								
Legenda:		Célula - Período							
Célula - % Etapa									
P1	P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento	P1	P2	P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento					
P2	P2 - Percentual sobre o Total da Planilha	P3	V1	P2 - Percentual sobre o Total da Planilha					
		P3 - Percentual previsto para a Execução							
		V1 - Valor previsto para a Execução							
Planilha	Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	(T. Orc./T. Plan.)	Período 1 30 dias		Período 2 60 dias		
1	1	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 110.597,07	0,59%	0,059%	0,059%	0,047%	0,047%	
				0,59%	10,0000%	11.059,7070	8,0000%	8.847,7656	
1	2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 48.578,34	0,26%	0,026%	0,026%	0,021%	0,021%	
				0,26%	10,0000%	4.857,8340	8,0000%	3.886,2672	
1	3	ESTUDOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 97.854,95	0,52%	0,262%	0,262%	0,262%	0,262%	
				0,52%	50,0000%	48.927,4750	50,0000%	48.927,4750	
1	4	LIMPEZA, MOVIMENTO DE TERRA E TRANSPORTES	R\$ 193.703,61	1,04%	0,104%	0,104%	0,104%	0,104%	
				1,04%	10,0000%	19.370,3607	10,0000%	19.370,3607	
1	5	ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	R\$ 17.049.955,20	91,25%					
				91,25%					
1	6	DRENAGEM	R\$ 255.173,67	1,37%					
				1,37%					
1	7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 928.895,69	4,97%	0,024%	0,024%	0,023%	0,023%	
				4,97%	0,4743%	4.405,7523	0,4564%	4.239,4799	
% Simples					0,47%		0,46%		
% Acumulado					0,47%		0,93%		
Total Simples					88.621,13		85.271,35		
Total Acumulado		18.684.758,53			88.621,13		173.892,48		


Regiovilson Angelo da Silva
Engenheiro Civil
CREA ES 008578/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - PMC
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Regiovilson Angelo da Silva
Lugares Engenharia
Regiovilson Angelo da Silva
Engenheiro Civil
CREA ES 008578/D

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: Contratação de empresa especializada para execução de contenção em solo grampeado na Rua São Francisco de Assis, bairro Vila Prudência, no município de Cariacica/ES.
Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Data Base: Tabelas referenciais: Data-base: DER-ES rod. - 01/2026 | DER-ES edif. - 04/2026 | SINAPI - 04/2026 | SCO-Rio - 04/2026 | SICRO-ES - 01/2026
Orgão Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Plan. **Objeto da Planilha**
1 Prudência, no município de Cariacica/ES.

Legenda:

Célula - % Etapa

P1 P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento
P2 P2 - Percentual sobre o Total da Planilha

Célula - Período

P1 P2 P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento
P3 V1 P2 - Percentual sobre o Total da Planilha
P3 - Percentual previsto para a Execução
V1 - Valor previsto para a Execução

Planilha	Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	Orc./T. Plan.)	Período 3 90 dias	Período 4 120 dias	Período 5 150 dias	Período 6 180 dias
1	1	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 110.597,07	0,59%	0,047%	0,047%	0,047%	0,047%
				0,59%	8,0000%	8.847,7656	8,0000%	8.847,7656
1	2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 48.578,34	0,26%	0,021%	0,021%	0,021%	0,021%
				0,26%	8,0000%	3.886,2672	8,0000%	3.886,2672
1	3	ESTUDOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 97.854,95	0,52%				
				0,52%				
1	4	LIMPEZA, MOVIMENTO DE TERRA E TRANSPORTES	R\$ 193.703,61	1,04%	0,207%	0,207%	0,207%	0,207%
				1,04%	20,0000%	38.740,7215	20,0000%	38.740,7215
1	5	ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	R\$ 17.049.955,20	91,25%			4,563%	9,125%
				91,25%			5,0000%	10,0000%
1	6	DRENAGEM	R\$ 255.173,67	1,37%				
				1,37%				
1	7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 928.895,69	4,97%	0,014%	0,014%	0,253%	0,492%
				4,97%	0,2899%	2.692,8686	5,0911%	9,8923%
% Simples					0,29%	0,29%	5,09%	9,89%
% Acumulado					1,22%	1,51%	6,60%	16,49%
Total Simples					54.167,62	54.167,62	951.263,52	1.848.359,42
Total Acumulado		18.684.758,53			228.060,10	282.227,72	1.233.491,25	3.081.850,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - PMC
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Regiovilson Angelo da Silva
Lugares Engenharia
Regiovilson Angelo da Silva
Engenheiro Civil
CREA ES 008579/D

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: Contratação de empresa especializada para execução de contenção em solo grampeado na Rua São Francisco de Assis, bairro Vila Prudência, no município de Cariacica/ES.
Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Data Base: Tabelas referenciais: Data-base: DER-ES rod. - 01/2026 | DER-ES edif. - 04/2026 | SINAPI - 04/2026 | SCO-Rio - 04/2026 | SICRO-ES - 01/2026
Orgão Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Plan. Objeto da Planilha
1 Prudência, no município de Cariacica/ES.

Legenda:

Célula - % Etapa

P1 P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento
P2 P2 - Percentual sobre o Total da Planilha

Célula - Período

P1 P2 P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento
P3 V1 P2 - Percentual sobre o Total da Planilha
P3 - Percentual previsto para a Execução
V1 - Valor previsto para a Execução

Planilha	Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	Orc./T. Plan.)	Período 7 210 dias	Período 8 240 dias	Período 9 270 dias
1	1	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 110.597,07	0,59%	0,047%	0,047%	0,047%
				0,59%	8,0000%	8.847,7656	8,0000%
1	2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 48.578,34	0,26%	0,021%	0,021%	0,021%
				0,26%	8,0000%	3.886,2672	8,0000%
1	3	ESTUDOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 97.854,95	0,52%			
				0,52%			
1	4	LIMPEZA, MOVIMENTO DE TERRA E TRANSPORTES	R\$ 193.703,61	1,04%			
				1,04%			
1	5	ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	R\$ 17.049.955,20	91,25%	9,125%	9,125%	13,688%
				91,25%	10,0000%	1.704.995,5200	15,0000%
1	6	DRENAGEM	R\$ 255.173,67	1,37%			
				1,37%			
1	7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 928.895,69	4,97%	0,481%	0,481%	0,720%
				4,97%	9,6742%	89.863,2268	14,4754%
% Simples					9,67%	14,48%	14,48%
% Acumulado					26,17%	40,64%	55,12%
Total Simples					1.807.592,78	2.704.688,68	2.704.688,68
Total Acumulado		18.684.758,53			4.889.443,45	7.594.132,13	10.298.820,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - PMC
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


Regiovilson Angelo da Silva
Engenheiro Civil
CREA E6 008579/D

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: Contratação de empresa especializada para execução de contenção em solo grampeado na Rua São Francisco de Assis, bairro Vila Prudência, no município de Cariacica/ES.
Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Data Base: Tabelas referenciais: Data-base: DER-ES rod. - 01/2026 | DER-ES edif. - 04/2026 | SINAPI - 04/2026 | SCO-Rio - 04/2026 | SICRO-ES - 01/2026
Orgão Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Plan. Objeto da Planilha
1 Prudência, no município de Cariacica/ES.

Legenda:

Célula - % Etapa

P1 P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento
P2 P2 - Percentual sobre o Total da Planilha

Célula - Período

P1 P2 P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento
P3 V1 P2 - Percentual sobre o Total da Planilha
P3 - Percentual previsto para a Execução
V1 - Valor previsto para a Execução

Planilha	Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	Orc./T. Plan.)	Período 10 300 dias	Período 11 330 dias	Período 12 360 dias
1	1	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 110.597,07	0,59%	0,047%	0,047%	0,059%
				0,59%	8,0000%	8.847,7656	10,0000%
1	2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 48.578,34	0,26%	0,021%	0,021%	0,026%
				0,26%	8,0000%	3.886,2672	10,0000%
1	3	ESTUDOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 97.854,95	0,52%			
				0,52%			
1	4	LIMPEZA, MOVIMENTO DE TERRA E TRANSPORTES	R\$ 193.703,61	1,04%			
				1,04%			
1	5	ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	R\$ 17.049.955,20	91,25%	13,688%	13,688%	9,125%
				91,25%	15,0000%	2.557.493,2800	10,0000%
1	6	DRENAGEM	R\$ 255.173,67	1,37%	0,273%	0,273%	0,546%
				1,37%	20,0000%	51.034,7340	40,0000%
1	7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 928.895,69	4,97%	0,734%	0,734%	0,510%
				4,97%	14,7628%	137.131,0129	10,2669%
% Simples					14,76%	19,85%	10,27%
% Acumulado					69,88%	89,73%	100,00%
Total Simples					2.758.393,06	3.709.193,34	1.918.351,32
Total Acumulado			18.684.758,53		13.057.213,87	16.766.407,21	18.684.758,53

Assinado eletronicamente por:
BRUNO PAULISTA SILVA
CPF: ***.031.977-**
Data: 24/09/2026 16:38:22 -03:00

noPaper