

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - PMC
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA BELA VISTA I ATRAVÉS DO PAC, NO BAIRRO APARECIDA, CARIACICA/ES

Data Base: Tabelas referenciais: DER-EDIF/DER-R/SINAPI/SICRO/SCO-RIO AGO-25

Orgão Gerente: SECRETARIA DE OBRAS

Orgão Cliente: SECRETARIA DE OBRAS

Plan. Objeto da Planilha

Orçamento: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA BELA VISTA I ATRAVÉS DO PAC, NO BAIRRO APARECIDA, CARIACICA/ES

1
Legenda:

Célula - % Etapa

P1

P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento

P2

P2 - Percentual sobre o Total da Planilha

Célula - Período

P1

P2

P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento

P3

V1

P2 - Percentual sobre o Total da Planilha

P3 - Percentual previsto para a Execução

V1 - Valor previsto para a Execução

Planilha	Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período 1		Período 2		Período 3		Período 4	
					30 dias	60 dias	90 dias	120 dias				
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	79.037,9400	0,80%	0,400%	0,400%	0,400%	0,400%				
				0,80%	50,0000%	39.518,9700	50,0000%	39.518,9700				
1	2	ENSAIOS E ESTUDOS	61.246,4800	0,62%	0,186%	0,186%	0,186%	0,186%	0,248%	0,248%		
				0,62%	30,0000%	18.373,9440	30,0000%	18.373,9440	40,0000%	24.498,5920		
1	3	TERRAPLANAGEM	199.183,3600	2,03%	0,305%	0,305%	0,305%	0,305%	0,406%	0,406%	0,406%	0,406%
				2,03%	15,0000%	29.877,5040	15,0000%	29.877,5040	20,0000%	39.836,6720	20,0000%	39.836,6720
1	4	DRENAGEM	84.631,8400	0,86%								
				0,86%								
1	5	CORTINA ATIRANTADA / SOLO GRAMPEADO / ESTRUTURA DE DRENAGEM DIVERSAS	4.256.466,7400	43,28%					4,328%	4,328%	6,492%	6,492%
				43,28%					10,0000%	425.646,6740	15,0000%	638.470,0110
1	6	SOLO GRAMPEADO	4.549.948,7200	46,27%							9,254%	9,254%
				46,27%							20,0000%	909.989,7440
1	7	SINALIZAÇÃO	5.688,0000	0,06%	0,060%	0,060%						
				0,06%	100,0000%	5.688,0000						
1	8	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	147.989,0600	1,50%	0,210%	0,210%	0,180%	0,180%	0,180%	0,180%	0,180%	0,180%
				1,50%	14,0000%	20.718,4684	12,0000%	17.758,6872	12,0000%	17.758,6872	12,0000%	17.758,6872
1	9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	449.659,8400	4,57%	0,640%	0,640%	0,548%	0,548%	0,548%	0,548%	0,548%	0,548%
				4,57%	14,0000%	62.952,3776	12,0000%	53.959,1808	12,0000%	53.959,1808	12,0000%	53.959,1808
% Simples					1,80%		1,62%		5,71%		16,88%	
% Acumulado					1,80%		3,42%		9,13%		26,01%	
Total Simples					177.129,26		159.488,29		561.699,81		1.660.014,30	
Total Acumulado					177.129,2600		336.617,5500		898.317,3600		2.558.331,6600	



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3700360035003200320036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - PMC
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs: VALORES

Orçamento: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA BELA VISTA I ATRAVÉS DO PAC, NO BAIRRO APARECIDA, CARIACICA/ES

Data Base: Tal

Orgão Gerente: SECRETARIA DE OBRAS

Orgão Cliente:

Plan. Objeto da Planilha

Orçamento: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA BELA VISTA I

1
Legenda:

Célula - % Etapa

P1 P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento
P2 P2 - Percentual sobre o Total da Planilha

Célula - Período

P1
P3

P2 P1 - Percentual
V1 P2 - Percentual
P3 - Percentual
V1 - Valor previsto

Planilha	Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período 5		Período 6		Período 7		Período 8	
					150 dias		180 dias		210 dias		240 dias	
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	79.037,9400	0,80%								
1	2	ENSAIOS E ESTUDOS	61.246,4800	0,62%								
1	3	TERRAPLANAGEM	199.183,3600	2,03%	0,609%	0,609%						
1	4	DRENAGEM	84.631,8400	0,86%	30,0000%	59.755,0080			0,430%	0,430%	0,430%	0,430%
1	5	CORTINA ATIRANTADA / SOLO GRAMPEADO / ESTRUTURA DE DRENAGEM DIVERSAS	4.256.466,7400	43,28%	10,820%	10,820%	10,820%	10,820%	50,0000%	42.315,9200	50,0000%	42.315,9200
1	6	SOLO GRAMPEADO	4.549.948,7200	46,27%	9,254%	9,254%	9,254%	9,254%	13,881%	13,881%	4,627%	4,627%
1	7	SINALIZAÇÃO	5.688,0000	0,06%	20,0000%	909.989,7440	20,0000%	909.989,7440	30,0000%	1.364.984,6160	10,0000%	454.994,8720
1	8	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	147.989,0600	1,50%	0,180%	0,180%	0,180%	0,180%	0,180%	0,180%	0,210%	0,210%
1	9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	449.659,8400	4,57%	12,0000%	17.758,6872	12,0000%	17.758,6872	12,0000%	17.758,6872	14,0000%	20.718,4684
				4,57%	12,0000%	53.959,1808	12,0000%	53.959,1808	12,0000%	53.959,1808	14,0000%	62.952,3776
% Simples					21,41%		20,80%		25,86%		5,91%	
% Acumulado					47,42%		68,22%		94,08%		99,99%	
Total Simples					2.105.579,31		2.045.824,30		2.543.135,09		580.981,65	
Total Acumulado		9.833.851,9800			4.663.910,9700		6.709.735,2700		9.252.870,3600		9.833.851,9800	



Autenticar documento em <http://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3700360035003200320036003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3700370032003100380032003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **KAMILA AZEVEDO PEREIRA** em **07/04/2026 16:59**

Checksum: **175A79D6BB5A49D02AB740E4F32A079D30F45DB1CA997B0468E93571A6E6924F**

