

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - PMC
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Cronograma Físico-Financeiro (Análítico)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: Contratação de empresa especializada para execução de PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA BOA VISTA, BAIRRO FLEXAL II

Data Base: Tabelas referenciais: DER-EDIF/DER-R/SINAPI/SICRO ago/2025

Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Orgão Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Plan. Objeto da Planilha
1 Orçamento: Contratação de empresa especializada para execução de PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA BOA VISTA, BAIRRO FLEXAL II

Legenda:

Célula - % Etapa

P1 P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento

P2 P2 - Percentual sobre o Total da Planilha

Célula - Período

P1

P2

P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento

V1

P2 - Percentual sobre o Total da Planilha

P3 - Percentual previsto para a Execução

V1 - Valor previsto para a Execução

Planilha	Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período 1		Período 2		Período 3		Período 4	
					30 dias		60 dias		90 dias		120 dias	
1	1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 438.494,42	6,79%	1,029%	1,029%	0,524%	0,524%	0,524%	0,524%	0,524%	0,524%
				6,79%	15,1500%	R\$ 66.431,90	7,7100%	R\$ 33.807,92	7,7100%	R\$ 33.807,92	7,7100%	R\$ 33.807,92
1	2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 98.902,46	1,53%	0,766%	0,766%	0,766%	0,766%				
				1,53%	50,0000%	R\$ 49.451,23	50,0000%	R\$ 49.451,23				
1	3	TERRAPLENAGEM	R\$ 50.855,66	0,79%	0,394%	0,394%	0,394%	0,394%				
				0,79%	50,0000%	R\$ 25.427,83	50,0000%	R\$ 25.427,83				
1	4	OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM	R\$ 1.640.182,43	25,40%			5,081%	5,081%	5,0807%	5,0807%	2,540%	2,540%
				25,40%			20,0000%	R\$ 328.036,49	20,0000%	R\$ 328.036,49	10,0000%	R\$ 164.018,24
1	5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 606.924,67	9,40%							0,940%	0,940%
				9,40%							10,0000%	R\$ 60.692,47
1	6	SINALIZAÇÃO	R\$ 78.163,69	1,21%	0,303%	0,303%						
				1,21%	25,0000%	R\$ 19.540,92						
1	7	CONTENÇÃO	R\$ 3.223.714,42	49,93%			2,496%	2,496%	2,4965%	2,4965%	4,993%	4,993%
				49,93%			5,0000%	R\$ 161.185,72	5,0000%	R\$ 161.185,72	10,0000%	R\$ 322.371,44
1	8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 319.272,54	4,94%	0,130%	0,130%	0,482%	0,482%	0,421%	0,421%	0,468%	0,468%
				4,94%	2,6200%	R\$ 8.364,94	9,7400%	R\$ 31.097,15	8,5200%	R\$ 27.202,02	9,4700%	R\$ 30.235,11
% Simples					2,62%		9,74%		8,52%		9,47%	
% Acumulado					2,62%		12,36%		20,89%		30,35%	
Total Simples					R\$ 169.216,83		R\$ 629.006,33		R\$ 550.232,15		R\$ 611.125,18	
Total Acumulado				R\$ 6.456.510,29	R\$ 169.216,83	R\$ 798.223,16	R\$ 1.348.455,31	R\$ 1.959.580,49				


AVANTEC ENGENHARIA LTDA
Eng.º Thiago Gomes Bonomo
CREA: ES 018427-D



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3700380032003600320036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - PMC
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Cronograma Físico-Financeiro (Analtico)

Obs: VALORES REFERENCIU

Orçamento: Contratação de empresa especializada para execução de PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E
CONTENÇÃO DA RUA BOA VISTA, BAIRRO FLEXAL II
Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Data Base: Tabelas referen
Orgão Cliente: SECRETARIA M

Plan. Objeto da Planilha
1 Orçamento: Contratação de empresa especializada para execução de PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E C
Legenda:
Célula - % Etapa
P1 P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento
P2 P2 - Percentual sobre o Total da Planilha

Célula - Período
P1
P3

P2 P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento
V1 P2 - Percentual sobre o Total da Planilha
P3 - Percentual previsto para a Execução
V1 - Valor previsto para a Execução

Planilha	Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período 5 150 dias		Período 6 180 dias		Período 7 210 dias		Período 8 240 dias		Período 9 270 dias	
					R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 438.494,42	6,79%	0,524%	0,524%	0,524%	0,524%	0,524%	0,524%	0,524%	0,524%	0,524%	0,524%
				6,79%	7,7100%	R\$ 33.807,92	7,7100%	R\$ 33.807,92	7,7100%	R\$ 33.807,92	7,7100%	R\$ 33.807,92	7,7100%	R\$ 33.807,92
1	2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 98.902,46	1,53%										
				1,53%										
1	3	TERRAPLENAGEM	R\$ 50.855,66	0,79%										
				0,79%										
1	4	OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM	R\$ 1.640.182,43	25,40%	2,540%	2,540%	2,540%	2,540%	2,540%	2,540%	2,540%	2,540%	2,540%	2,540%
				25,40%	10,0000%	R\$ 164.018,24	10,0000%	R\$ 164.018,24	10,0000%	R\$ 164.018,24	10,0000%	R\$ 164.018,24	10,0000%	R\$ 164.018,24
1	5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 606.924,67	9,40%	0,940%	0,940%	1,880%	1,880%	1,880%	1,880%	1,880%	1,880%	0,940%	0,940%
				9,40%	10,0000%	R\$ 60.692,47	20,0000%	R\$ 121.384,93	20,0000%	R\$ 121.384,93	20,0000%	R\$ 121.384,93	10,0000%	R\$ 60.692,47
1	6	SINALIZAÇÃO	R\$ 78.163,69	1,21%										
				1,21%										
1	7	CONTENÇÃO	R\$ 3.223.714,42	49,93%	4,993%	4,993%	4,993%	4,993%	4,993%	4,993%	4,993%	4,993%	4,993%	4,993%
				49,93%	10,0000%	R\$ 322.371,44	10,0000%	R\$ 322.371,44	10,0000%	R\$ 322.371,44	10,0000%	R\$ 322.371,44	10,0000%	R\$ 322.371,44
1	8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 319.272,54	4,94%	0,468%	0,468%	0,517%	0,517%	0,517%	0,517%	0,517%	0,517%	0,468%	0,468%
				4,94%	9,4700%	R\$ 30.235,11	10,4500%	R\$ 33.363,98	10,4500%	R\$ 33.363,98	10,4500%	R\$ 33.363,98	9,4700%	R\$ 30.235,11
% Simples					9,47%		10,45%		10,45%		10,45%		9,47%	
% Acumulado					39,82%		50,27%		60,72%		71,18%		80,64%	
Total Simples					R\$ 611.125,18		R\$ 674.946,52		R\$ 674.946,52		R\$ 674.946,52		R\$ 611.125,18	
Total Acumulado		R\$	6.456.510,29		R\$ 2.570.705,67		R\$ 3.245.652,19		R\$ 3.920.598,71		R\$ 4.595.545,23		R\$ 5.206.670,41	

AVANTEC ENGENHARIA LTDA
Eng.º Thiago Gomes Bonomo
CREA: ES 018427-D



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3700380032003600320036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3700380032003600320036003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **KAMILA AZEVEDO PEREIRA** em **23/04/2026 14:51**

Checksum: **D43DD14993295DD1B33401CD7653A9C0BD4DDB14885793806B663F3ED92854A6**

