

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - PMC

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cronograma Físico-Financeiro (Análítico)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: Contratação de empresa especializada para execução do Centro Multiuso de Cariacica, no município de Cariacica/ES.

Data Base: Tabelas referenciais: DER-EDIF/DER-R/SINAPI DEZ-25

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Plan. Objeto da Planilha
1 Orçamento: Contratação de empresa especializada para execução da Reforma do Centro Cultural Frei Ubaldo Favagallo Civitella Del Tronto, no município de

Legenda:

Célula - % Etapa

Célula - Período

P1 P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento P1 P2 P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento
P2 - Percentual sobre o Total da Planilha
P2 P2 - Percentual sobre o Total da Planilha P3 V1 P3 - Percentual previsto para a Execução
V1 - Valor previsto para a Execução

Planilha	Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período 1 30 dias		Período 2 60 dias		Período 3 90 dias		Período 4 120 dias	
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM	R\$ 108.918,97	5,81%	1,743%	1,743%	1,743%	2,324%	2,324%			
				5,81%	30,0000%	32.675,6910	30,0000%	32.675,6910	40,0000%	43.567,5880		
1	2	DRENAGEM	R\$ 94.863,96	5,06%			1,518%	1,518%	2,024%	2,024%	1,518%	1,518%
				5,06%			30,0000%	28.459,1880	40,0000%	37.945,5840	30,0000%	28.459,1880
1	3	ESTRUTURAL	R\$ 250.195,12	13,33%			2,000%	2,000%	2,000%	2,000%	2,000%	2,000%
				13,33%			15,0000%	37.529,2680	15,0000%	37.529,2680	15,0000%	37.529,2680
1	4	ARQUITETÔNICO	R\$ 792.068,78	42,22%							4,222%	4,222%
				42,22%							10,0000%	79.206,8780
1	5	URBANISMO E PAISAGISMO	R\$ 74.930,70	3,99%								
				3,99%								
1	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 19.897,13	1,06%							0,212%	0,212%
				1,06%							20,0000%	3.979,4260
1	7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 65.740,89	3,50%								
				3,50%								
1	8	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 10.239,61	0,55%								
				0,55%								
1	9	INSTALAÇÃO DE CFTV E ALARME	R\$ 13.260,81	0,71%								
				0,71%								
1	10	SISTEMA FOTOVOLTAICO	R\$ 106.804,67	5,69%								
				5,69%								
1	11	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 61.173,12	3,26%								
				3,26%								
1	12	INCÊNDIO	R\$ 2.190,11	0,12%								
				0,12%								
1	13	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 167.291,94	8,92%								
				8,92%								
1	14	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 108.688,57	5,79%	1,737%	1,737%	0,290%	0,290%	0,290%	0,290%	0,290%	0,290%
				5,79%	30,0000%	32.606,5710	5,0000%	5.434,4285	5,0000%	5.434,4285	5,0000%	5.434,4285
% Simples							5,55%		6,63%		8,24%	
% Acumulado							9,03%		15,66%		23,90%	
Total Simples					R\$	65.282,26	R\$	104.098,58	R\$	124.476,87	R\$	154.609,19
Total Acumulado	R\$	1.876.264,38			R\$	65.282,26	R\$	169.380,84	R\$	293.857,71	R\$	448.466,90



Autenticar o documento em <https://seimaispises.gov.br/autenticidade> com o identificador 370033003000350035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP 4º, D. 801-8/2006 (2022) substitui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Luiz Engenharia
Regioilson Angelo de Silva
Engenheiro Civil
CREA ES 008579/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - PMC

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs: VALORES

Orçamento: Contratação de empresa especializada para execução do Centro Multiluso de Cariacica, no município de Cariacica/ES.

Data Base: Tat

Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Orgão Cliente:

Plan. Objeto da Planilha
1 Orçamento: Contratação de empresa especializada para execução da Reforma do Centro

Legenda:

Célula - Período

P1 P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento

P1

P2 P2 - Percentual sobre o Total da Planilha

P3

Planilha	Etapas	Descrição das Etapas	Total Etapa	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Periodo 5 150 dias	Periodo 6 180 dias	Periodo 7 210 dias	Periodo 8 240 dias
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM	R\$ 108.918,97	5,81%				
1	2	DRENAGEM	R\$ 94.863,96	5,06%				
1	3	ESTRUTURAL	R\$ 250.195,12	13,33%	2,666%	2,666%	2,000%	2,000%
1	4	ARQUITETÔNICO	R\$ 792.068,78	42,22%	20,0000%	50,039,0240	15,0000%	37,529,2680
1	5	URBANISMO E PAISAGISMO	R\$ 74.930,70	3,99%	10,0000%	79,206,8780	15,0000%	118,810,3170
1	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 19.897,13	1,06%	0,265%	0,265%	0,265%	0,265%
1	7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 65.740,89	3,50%	10,0000%	6,574,0890	15,0000%	9,861,1335
1	8	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 10.239,61	0,55%	10,0000%	1,023,9610	15,0000%	1,535,9415
1	9	INSTALAÇÃO DE CFTV E ALARME	R\$ 13.260,81	0,71%	10,0000%	1,326,0810	15,0000%	1,989,1215
1	10	SISTEMA FOTOVOLTAICO	R\$ 106.804,67	5,69%				
1	11	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 61.173,12	3,26%				
1	12	INCÊNDIO	R\$ 2.190,11	0,12%				
1	13	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 167.291,94	8,92%				
1	14	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 108.688,57	5,79%	0,290%	0,290%	0,290%	0,290%
% Simples					7,92%	10,76%	12,97%	11,13%
% Acumulado					31,82%	42,58%	55,55%	66,68%
Total Simples					R\$ 148.578,74	R\$ 201.820,22	R\$ 243.286,00	R\$ 208.815,39
Total Acumulado					R\$ 1.876.264,38	R\$ 597.045,64	R\$ 798.865,86	R\$ 1.042.151,86



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade>

Entidade: 0606068370039033003003A60636062A005400520041001Assumido digitalmente digitalmente em 22/02/2021, às 10:53:20

Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Luiz Engenheiro
Registrou Angelos Silva
Engenheiro Civil
CREA ES 008579/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - PMC

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cronograma Fisico-Financeiro (Analítico)

Obs: VALORES

Orçamento: Contratação de empresa especializada para execução do Centro Multiuso de Cariacica, no município de Cariacica/ES.

Data Base: Tot

Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Orgão Cliente:

Plan. Objeto da Planilha
1 Orçamento: Contratação de empresa especializada para execução da Reforma do Centro

Legenda:
Célula - % Etapa

Célula - Período

P1 P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento

P1

P2 P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento
V1 P2 - Percentual sobre o Total da Planilha

P2 P2 - Percentual sobre o Total da Planilha

P3

P3 - Percentual previsto para a Execução
V1 - Valor previsto para a Execução

Planilha	Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período 9		Período 10	
					270 dias	300 dias		
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM	R\$ 108.918,97	5,81%				
1	2	DRENAGEM	R\$ 94.863,96	5,06%				
1	3	ESTRUTURAL	R\$ 250.195,12	13,33%				
1	4	ARQUITETÔNICO	R\$ 792.068,78	42,22%	6,333%	6,333%	8,444%	8,444%
1	5	URBANISMO E PAISAGISMO	R\$ 74.930,70	3,98%	1,197%	1,197%	1,197%	1,197%
1	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 19.897,13	1,06%				
1	7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 65.740,89	3,50%	0,700%	0,700%	0,525%	0,525%
1	8	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 10.239,61	0,55%	0,110%	0,110%	0,083%	0,083%
1	9	INSTALAÇÃO DE CFTV E ALARME	R\$ 13.260,81	0,71%	0,142%	0,142%	0,107%	0,107%
1	10	SISTEMA FOTOVOLTAICO	R\$ 106.804,67	5,69%	2,845%	2,845%	2,845%	2,845%
1	11	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 61.173,12	3,26%	0,815%	0,815%	0,489%	0,489%
1	12	INCÊNDIO	R\$ 2.190,11	0,12%	0,060%	0,060%	0,060%	0,060%
1	13	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 167.291,94	8,92%	2,230%	2,230%	3,122%	3,122%
1	14	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 108.688,57	5,79%	0,290%	0,290%	1,737%	1,737%
% Simples						14,72%		18,60%
% Acumulado						81,40%		100,00%
Total Simples						R\$ 276.185,87		R\$ 349.111,26
Total Acumulado					R\$ 1.876.264,38	R\$ 1.527.153,12		R\$ 1.876.264,38



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3700390031003300360035003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **KAMILA AZEVEDO PEREIRA** em **04/05/2026 16:51**

Checksum: **DB2FC4274929B8AA9A16D90015DB38F43960A16CA0AE49BA24D9B33B41809954**

