



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI  
CNPJ: 27.165.190/0001-53  
SEMOP - Secretaria Municipal de Obras Públicas

Obra: EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA - (SEMI-INTEGRADO)

| Cronograma Físico Financeiro |                                             |               |           | Prazo em dias |              |              |              |               |               |               |                                              | %        |
|------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|----------|
| Item                         | Serviços                                    | Valor         | Inc.<br>% | 15 dias       | 45 dias      | 75 dias      | 105 dias     | 135 dias      | 165 dias      | 195 dias      | 210                                          | Serviços |
| 0                            | SERVIÇOS PRELIMINARES                       | 469.315,41    | 3,13      | 68,88%        | 31,12%       |              |              |               |               |               | Reservado para<br>Finalização de<br>contrato | 100,00%  |
| 1                            | MOVIMENTO DE TERRA                          | 138.469,64    | 0,92      | 83,98%        | 16,02%       |              |              |               |               |               |                                              | 16,02%   |
| 2                            | ESTRUTURAS                                  | 2.877.801,74  | 19,20     |               | 11,20%       | 35,00%       | 40,00%       | 13,80%        |               |               |                                              | 100,00%  |
| 3                            | PAREDES E PAINÉIS                           | 693.462,74    | 4,63      |               |              | 20,00%       | 50,00%       | 30,00%        |               |               |                                              | 100,00%  |
| 4                            | ESQUADRIAS                                  | 1.714.336,95  | 11,44     |               |              |              | 10,00%       | 40,00%        | 40,00%        | 10,00%        |                                              | 100,00%  |
| 5                            | COBERTURA                                   | 510.816,03    | 3,41      |               |              |              |              | 40,00%        | 60,00%        |               |                                              | 100,00%  |
| 6                            | IMPERMEABILIZAÇÃO                           | 140.647,61    | 0,94      |               | 5,00%        |              |              | 95,00%        |               |               |                                              | 100,00%  |
| 7                            | TETOS E FORROS                              | 424.444,95    | 2,83      |               |              |              | 20,00%       | 30,00%        | 50,00%        |               |                                              | 100,00%  |
| 8                            | REVESTIMENTO DE PAREDES                     | 1.075.491,88  | 7,18      |               |              | 10,00%       | 40,00%       | 40,00%        | 10,00%        |               |                                              | 100,00%  |
| 9                            | PISOS INTERNOS E EXTERNOS                   | 1.850.702,01  | 12,35     |               |              |              | 30,00%       | 40,00%        | 30,00%        |               |                                              | 100,00%  |
| 10                           | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS                | 217.267,70    | 1,45      |               |              | 20,00%       | 40,00%       | 30,00%        | 10,00%        |               |                                              | 100,00%  |
| 11                           | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                       | 335.470,85    | 2,24      |               |              | 20,00%       | 40,00%       | 30,00%        | 10,00%        |               |                                              | 100,00%  |
| 12                           | OUTRAS INSTALAÇÕES                          | 416.417,46    | 2,78      |               |              |              |              | 30,00%        | 35,00%        | 35,00%        |                                              | 100,00%  |
| 13                           | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS                  | 306.194,17    | 2,04      |               |              |              |              |               | 50,00%        | 50,00%        |                                              | 100,00%  |
| 14                           | APARELHOS ELÉTRICOS                         | 455.030,63    | 3,04      |               |              |              |              |               | 50,00%        | 50,00%        |                                              | 100,00%  |
| 15                           | PINTURA                                     | 930.493,43    | 6,21      |               |              |              |              |               | 50,00%        | 50,00%        |                                              | 100,00%  |
| 16                           | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E INTERNOS | 2.428.657,21  | 16,21     |               | 30,00%       | 30,00%       | 10,00%       | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%        |                                              | 100,00%  |
|                              |                                             |               |           |               |              |              |              |               |               |               |                                              | 0,00%    |
|                              |                                             |               |           |               |              |              |              |               |               |               |                                              | 0,00%    |
|                              |                                             |               |           |               |              |              |              |               |               |               |                                              | 0,00%    |
|                              | Valor Acumulado                             | 14.985.020,41 | 100,00    | 439.568,09    | 1.226.144,55 | 2.092.617,22 | 3.203.543,25 | 3.460.291,20  | 3.156.951,47  | 1.405.904,64  |                                              |          |
|                              | Valor das Parcelas                          |               |           | 439.568,09    | 1.665.712,64 | 3.758.329,86 | 6.961.873,11 | 10.422.164,31 | 13.579.115,77 | 14.985.020,41 |                                              |          |