



Usuário: VALERIO KEFFLER  
CPF: 088.307.157-60

Sair do Sistema

24/09/2024 14:44 - v.3.10.2-b15673542

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

## Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 964971



## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

27.165.521/0001-55 - MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA

Voltar

Versão: 1

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF
LAE	SPA	Quadro Resumo			VOLTAR

Dados Gerais	Eventos	Frentes de Obra	PO	PLQ	CFF
--------------	---------	-----------------	----	-----	-----

### Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	CANTEIRO DE OBRAS	—	1	MURO 01	3
			2	MURO 02	7
			3	MURO 03	10
			4	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	12
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	—	1	MURO 01	1
			4	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	12
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	1	MURO 01	3
			2	MURO 02	6
			3	MURO 03	9
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA DO MURO 01	—	1	MURO 01	3
5	TRANSPORTES DO MURO 01	—	1	MURO 01	3
6	ESTRUTURA DO MURO 01	—	1	MURO 01	3
7	DRENAGEM DO MURO 01	—	1	MURO 01	3
8	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA DO MURO 02	—	2	MURO 02	5
9	TRANSPORTES DO MURO 02	—	2	MURO 02	7
10	ESTRUTURA DO MURO 02	—	2	MURO 02	7
11	DRENAGEM DO MURO 02	—	2	MURO 02	7
12	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA DO MURO 03	—	3	MURO 03	8



Autenticar documento em <https://santaleopoldina.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3100310032003400360032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

fls. 222

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
13	TRANSPORTES DO MURO 03	—	3	MURO 03	10
14	ESTRUTURA DO MURO 03	—	3	MURO 03	10
15	DRENAGEM DO MURO 03	—	3	MURO 03	9
16	PAVIMENTAÇÃO - TRANSPORTES DO MURO 03	—	3	MURO 03	12
17	PAVIMENTAÇÃO	—	4	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	12
18	DRENAGEM	—	4	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	11

### Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	2,13%	R\$ 29.139,13	2,13%	R\$ 29.139,13
3	24,20%	R\$ 330.770,73	26,34%	R\$ 359.909,86
5	0,60%	R\$ 8.235,94	26,94%	R\$ 368.145,80
6	1,52%	R\$ 20.820,97	28,46%	R\$ 388.966,77
7	23,85%	R\$ 325.937,63	52,31%	R\$ 714.904,40
8	2,74%	R\$ 37.406,80	55,05%	R\$ 752.311,20
9	2,91%	R\$ 39.754,70	57,96%	R\$ 792.065,90
10	31,63%	R\$ 432.237,34	89,58%	R\$ 1.224.303,24
11	1,78%	R\$ 24.365,95	91,37%	R\$ 1.248.669,19
12	8,63%	R\$ 117.984,88	100,00%	R\$ 1.366.654,07

