



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA														
OBRA: CMEI SÃO JUDAS TADEU	DATA BASE: SINAPI 11/25 E LABOR 11/25 BDI: 33,25 % DIFERENCIADO: 15,57% - L.S. NÃO DESONERADAS: 115,79%				CONTRATADA: ML ENGENHARIA E PROJETOS			RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS						
ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08			
		R\$	%											
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	R\$ 2.578,97	0,16%	2.578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.338,26	0,34%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				5.338,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	TRANSPORTES	R\$ 4.817,28	0,30%	4.817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 26.875,06	1,70%	26.875,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	FUNDAÇÕES	R\$ 173.404,40	10,94%	86.702,20	86.702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	SUPER-ESTRUTURA	R\$ 201.639,22	12,72%	0,00	0,00	80.655,69	60.491,77	60.491,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E MURO	R\$ 325.492,21	20,53%	0,00	0,00	0,00	162.746,11	162.746,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	ESQUADRIAS	R\$ 115.142,72	7,26%	0,00	0,00	0,00	34.542,81	46.057,09	34.542,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	REVESTIMENTOS	R\$ 361.982,50	22,83%	0,00	0,00	0,00	108.594,75	144.793,00	108.594,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 105.170,09	6,63%	0,00	0,00	0,00	26.292,52	26.292,52	26.292,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.899,74	0,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,87	4.949,87	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 117.918,01	7,44%	0,00	0,00	0,00	29.479,50	29.479,50	29.479,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

13	SPDA	R\$ 979,49	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,49
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14	CABEAMENTO ESTRUTURDO	R\$ 18.737,73	1,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.737,73
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15	INCÊNDIO	R\$ 1.232,31	0,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,31
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
16	COBERTURA	R\$ 62.901,01	3,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.450,50
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
17	SISTEMA FOTOVOLTAICO	R\$ 47.017,42	2,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.508,71
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
18	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.344,48	0,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,48
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOTAL COM BDI	R\$ 1.585.470,90	100,00 %													
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS			R\$	126.311,77	86.702,20	80.655,69	116.263,79	422.147,46	409.368,22	258.818,67	85.203,09					
PORCENTAGEM			%	7,97%	5,47%	5,09%	7,33%	26,63%	25,82%	16,32%	5,37%					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R\$	126.311,77	213.013,97	293.669,66	409.933,45	832.080,91	1.241.449,13	1.500.267,81	1.585.470,90
PORCENTAGEM ACUMULADO	%	7,97%	13,44%	18,52%	25,86%	52,48%	78,30%	94,63%	100,00%