



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO: EMEIF SEBASTIÃO JOSÉ PIVETTA

BDI: 34,71%

LOCAL: RUA SÃO PAULO VÁRZEA ALEGRE, SANTA TERESA- ES

REF: DER-ES EDIF. (MAR-26). SICRO (JAN-26 REAJUSTADO PARA MAR/26 FATOR CORREÇÃO DE 1,0070). SINAPI (MAR-26). SCO-RIO (MAR-26). ORSE (MAR-26) SETOP (JAN/2026 REAJUSTADO PARA MAR/2026 FATOR CORREÇÃO DE 1,0070).

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	VALOR DAS OBRAS	1º MÊS (%)	2º MÊS (%)	3º MÊS (%)	4º MÊS (%)	5º MÊS (%)	6º MÊS (%)	7º MÊS (%)	8º MÊS (%)	9º MÊS (%)	10º MÊS (%)	11º MÊS (%)	12º MÊS (%)
1.0	INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA	R\$	111.115,76	91.003,81	1.777,85	1.777,85	1.777,85	1.777,85	1.777,85	1.777,85	1.777,85	1.777,85	1.777,85	1.777,85	2.333,43
		%		81,90%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	2,10%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	125.686,17	25.137,23	25.137,23	37.705,85	37.705,85								
		%		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%								
3.0	ESTRUTURA, VEDAÇÃO E COBERTURA	R\$	1.112.596,52		222.519,30	445.038,61	445.038,61								
		%			20,00%	40,00%	40,00%								
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	660.900,89				132.180,18	198.270,27	198.270,27	132.180,18					
		%					20,00%	30,00%	30,00%	20,00%					
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	318.254,91				63.650,98	95.476,47	95.476,47	63.650,98					
		%					20,00%	30,00%	30,00%	20,00%					
6.0	EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E COMPLEMENTARES	R\$	379.491,64							75.898,33	113.847,49	113.847,49	75.898,33		
		%								20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
7.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$	399.031,29										199.515,65	199.515,65	
		%											50,00%	50,00%	
8.0	ESQUADRIAS	R\$	405.313,73										202.656,87	202.656,87	
		%											50,00%	50,00%	
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	64.543,73												64.543,73
		%													100,00%
PREVISÃO DE DESEMBOLSO MENSAL				116.141,04	249.434,39	484.522,31	680.353,47	295.524,59	295.524,59	273.507,34	115.625,34	115.625,34	479.848,69	403.950,36	66.877,16
DESEMBOLSO ACUMULADO				116.141,04	365.575,43	850.097,74	1.530.451,21	1.825.975,81	2.121.500,40	2.395.007,74	2.510.633,08	2.626.258,43	3.106.107,12	3.510.057,48	3.576.934,64
% PARCIAL				3,25%	6,97%	13,55%	19,02%	8,26%	8,26%	7,65%	3,23%	3,23%	13,42%	11,29%	1,87%
% ACUMULADA				3,25%	10,22%	23,77%	42,79%	51,05%	59,31%	66,96%	70,19%	73,42%	86,84%	98,13%	100,00%

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ADAUERTO DO MEIRELES JUNIOR

GESTOR(A) DE PROJETOS

GEPLAN - SMPE - PMST

assinado em 15/06/2026 09:50:32 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/06/2026 09:50:32 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ADAUBERTO DO MEIRELES JUNIOR (GESTOR(A) DE PROJETOS - GEPLAN - SMPE - PMST)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-5XQ3HZ>