



## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO



### INFORMAÇÕES GERAIS

**Município:** SANTA TERESA-ES

**Projeto:** CENTRO DIA DO IDOSO

**Responsável Técnico:** RICHARD RODRIGUES FERNANDES

**NºCREA:** 291356/D

**Data:** 11/05/2026

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS		06º MÊS		07º MÊS		08º MÊS			
		R\$	Peso (%)	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	86.002,87	2,27%	10.750,36	12,50%	10.750,36	12,50%	10.750,36	12,50%	10.750,36	12,50%	10.750,36	12,50%	10.750,36	12,50%	10.750,36	12,50%	10.750,36	12,50%	10.750,36	12,50%
02	TERRAPLENAGEM	11.066,96	0,29%	5.533,48	50,00%	5.533,48	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	DRENAGEM	82.204,44	2,17%	8.220,44	10,00%	32.881,78	40,00%	41.102,22	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	PAVIMENTAÇÃO	89.150,69	2,36%	-	-	-	-	35.660,27	40,00%	-	-	-	-	22.287,67	25,00%	31.202,74	35,00%	-	-	-	-
05	ESTRUTURAL CONCRETO	1.201.414,28	31,75%	-	-	120.141,43	10,00%	300.353,57	25,00%	336.396,00	28,00%	324.381,86	27,00%	120.141,43	10,00%	-	-	-	-	-	-
06	ESTRUTURA MADEIRA	264.125,29	6,98%	-	-	-	-	-	-	132.062,64	50,00%	132.062,64	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
07	ARQUITETURA	1.508.787,93	39,87%	-	-	-	-	226.318,19	15,00%	301.757,59	20,00%	377.196,98	25,00%	407.372,74	27,00%	188.598,49	12,50%	7.543,94	0,50%	-	-
08	PAISAGISMO	27.798,81	0,73%	5.559,76	20,00%	-	-	-	-	-	-	6.949,70	25,00%	13.899,40	50,00%	1.389,94	5,00%	3.999,59	4,00%	-	-
09	HIDROSSANITÁRIO	99.989,83	2,64%	-	-	-	-	4.999,49	5,00%	17.998,17	18,00%	27.997,15	28,00%	34.996,44	35,00%	9.998,98	10,00%	3.999,59	4,00%	-	-
10	ELETRICO	167.181,38	4,42%	-	-	-	-	-	-	25.077,21	15,00%	36.779,90	22,00%	68.544,36	41,00%	33.436,28	20,00%	3.343,63	2,00%	-	-
11	LUMINOTÉCNICO	29.982,65	0,79%	-	-	-	-	-	-	-	-	5.996,53	20,00%	8.994,80	30,00%	14.991,33	50,00%	-	-	-	-
12	CABEAMENTO ESTRUTURADO	31.329,72	0,83%	-	-	-	-	-	-	3.132,97	10,00%	4.699,46	15,00%	14.098,37	45,00%	7.832,43	25,00%	1.566,49	5,00%	-	-
13	CFTV	35.170,04	0,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.585,02	50,00%	17.585,02	50,00%	-	-	-	-	
14	CLIMATIZAÇÃO	97.011,16	2,56%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.608,93	80,00%	19.402,23	20,00%	-	-	
15	GLP	10.010,70	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.010,70	100,00%	-	-	
16	SPDA	35.375,08	0,93%	-	-	7.075,02	20,00%	10.612,52	30,00%	12.381,28	35,00%	-	-	-	-	5.306,26	15,00%	-	-	-	
17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	4.516,99	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.613,59	80,00%	903,40	20,00%	-	-
18	SERVIÇOS FINAIS	2.783,01	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.783,01	100,00%	-	-
<b>TOTAIS</b>		<b>3.783.901,81</b>	100,00%	30.064,04	0,79%	176.382,06	4,66%	629.796,63	16,64%	839.556,21	22,19%	919.864,88	24,31%	702.726,09	18,57%	408.827,27	10,80%	76.684,62	2,03%	-	-
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>		<b>3.783.901,81</b>	100,00%	30.064,04	0,79%	206.446,10	5,46%	836.242,73	22,10%	1.675.798,94	44,29%	2.595.663,82	68,60%	3.298.389,92	87,17%	3.707.217,19	97,97%	3.783.901,81	100,00%	-	-



Documento assinado digitalmente

**RICHARD RODRIGUES FERNANDES**

Data: 12/05/2026 14:41:25-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



#### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 18/05/2026 14:46:48 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por LEONARDO ZINGER (GESTOR(A) DE PROJETOS - GERCAPRE - SMPE - PMST)  
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-CWGC23>