



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - 25 CASAS

Item	Descrição dos Serviços	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS		06º MÊS		07º MÊS		08º MÊS		09º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 156.520,10	4,02%	R\$ 13.053,78	8,34%	R\$ 13.038,12	8,33%	R\$ 13.038,12	8,33%	R\$ 13.038,12	8,33%	R\$ 13.038,12	8,33%	R\$ 13.038,12	8,33%	R\$ 13.038,12	8,33%	R\$ 13.038,12	8,33%	R\$ 13.038,12	8,33%	R\$ 13.053,78	8,34%	R\$ 13.053,78	8,34%	R\$ 13.053,78	8,34%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 109.846,39	2,82%	R\$ 109.846,39	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3	SAPATAS	R\$ 210.633,67	5,40%	R\$ 105.316,84	50,00%	R\$ 105.316,84	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
4	BALDRAMES	R\$ 215.776,13	5,54%	R\$ 10.788,81	5,00%	R\$ 21.577,61	10,00%	R\$ 86.310,45	40,00%	R\$ 97.099,26	45,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 103.012,78	2,64%	R\$ 5.150,64	5,00%	R\$ 10.301,28	10%	R\$ 41.205,11	40%	R\$ 46.355,75	45,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
6	PILARES, VIGAS E LAJES	R\$ 342.685,74	8,79%	R\$ 3.426,86	1,00%	R\$ 51.402,86	15%	R\$ 65.110,29	19%	R\$ 68.537,15	20,00%	R\$ 68.537,15	20,00%	R\$ 68.537,15	20,00%	R\$ 17.134,29	5%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
7	ALVENARIA/ FECHAMENTOS	R\$ 289.774,38	7,43%	R\$ -	0,00%	R\$ 28.977,44	10%	R\$ 57.954,88	20%	R\$ 57.954,88	20,00%	R\$ 72.443,60	25,00%	R\$ 72.443,60	25,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 207.700,74	5,33%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 62.310,22	30,00%	R\$ 62.310,22	30%	R\$ 62.310,22	30%	R\$ 20.770,07	10,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
9	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 87.254,25	2,24%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 26.176,28	30,00%	R\$ 26.176,28	30,00%	R\$ 26.176,28	30,00%	R\$ 8.725,43	10,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
10	TELHADOS	R\$ 650.882,22	16,70%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 195.264,67	30,00%	R\$ 195.264,67	30,00%	R\$ 130.176,44	20,00%	R\$ 97.632,33	15,00%	R\$ 32.544,11	5,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 150.596,59	3,86%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 60.238,64	40,00%	R\$ 45.178,98	30,00%	R\$ 45.178,98	30,00%
12	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	R\$ 46.295,88	1,19%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 23.147,93	50,00%	R\$ 23.147,93	50,00%
13	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 118.470,76	3,04%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ 35.541,23	30%	R\$ 35.541,23	30,00%	R\$ 47.388,30	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
14	FORROS	R\$ 72.706,48	1,87%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 54.529,86	75,00%	R\$ 18.176,62	25,00%
15	PINTURA INTERNA	R\$ 64.378,33	1,65%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ 19.313,50	30%	R\$ 19.313,50	30,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.875,67	20,00%	R\$ 12.875,67	20,00%
16	PINTURA EXTERNA	R\$ 34.853,60	0,89%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.456,08	30,00%	R\$ 12.198,76	35,00%	R\$ 12.198,76	35,00%
17	PINTURA ESQUADRIA	R\$ 27.601,20	0,71%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.900,30	25,00%	R\$ 6.900,30	25,00%	R\$ 13.800,60	50,00%	R\$ -	0,00%
18	PISO CERÂMICO	R\$ 256.394,39	6,58%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 64.098,60	25,00%	R\$ 64.098,60	25,00%	R\$ 64.098,60	25,00%	R\$ 64.098,60	25,00%
19	PISOS CIMENTADOS	R\$ 29.085,18	0,75%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 14.542,59	50,00%	R\$ 14.542,59	50,00%
20	RODAPÊS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 28.646,55	0,73%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.458,62	40,00%	R\$ 8.593,97	30,00%	R\$ 8.593,97	30,00%
21	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	R\$ 83.101,13	2,13%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ 20.775,28	25,00%	R\$ 20.775,28	25,00%	R\$ 20.775,28	25%	R\$ 20.775,28	25%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
22	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$ 65.946,75	1,69%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 19.784,03	30,00%	R\$ 19.784,03	30%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ 19.784,03	30,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.594,68	10,00%
23	FIOS E CABOS	R\$ 171.853,87	4,41%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 51.556,16	30,00%	R\$ 51.556,16	30%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ 68.741,55	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
24	TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	R\$ 27.373,13	0,70%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.843,28	25,00%	R\$ 6.843,28	25,00%	R\$ 6.843,28	25%	R\$ -	0%	R\$ 6.843,28	25,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
25	REGISTROS	R\$ 20.324,00	0,52%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.162,00	50,00%	R\$ 9.145,80	45,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.016,20	5,00%
26	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 19.187,88	0,49%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.593,94	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.593,94	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
27	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	R\$ 32.077,10	0,82%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 16.038,55	50,00%	R\$ 14.434,70	45,00%	R\$ 1.603,86	5,00%
28	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	R\$ 77.949,13	2,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 19.487,28	25,00%	R\$ 19.487,28	25,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 19.487,28	25,00%	R\$ 19.487,28	25,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
29	ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	R\$ 108.228,75	2,78%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ 75.760,13	70,00%	R\$ 27.057,19	25,00%	R\$ 5.411,44	5,00%
30	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	R\$ 69.919,63	1,79%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 55.935,70	80,00%	R\$ 13.983,93	20,00%
31	CALAFETE / LIMPEZA	R\$ 18.863,07	0,48%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.715,77	25,00%	R\$ 14.147,30	75,00%
TOTAIS		R\$ 3.897.939,78	100,00%	R\$ 247.583,30	6,35%	R\$ 250.101,43	6,42%	R\$ 292.700,08	7,51%	R\$ 282.985,16	7,26%	R\$ 181.637,43	4,66%	R\$ 536.728,78	13,77%	R\$ 412.882,33	10,59%	R\$ 317.493,07	8,15%	R\$ 301.495,95	7,73%	R\$ 455.543,90	11,69%	R\$ 364.164,08	9,34%	R\$ 254.624,28	6,53%
TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 3.897.939,78	100,00%	R\$ 247.583,30	6,35%	R\$ 497.684,74	12,77%	R\$ 790.384,81	20,28%	R\$ 1.073.369,97	27,54%	R\$ 1.255.007,40	32,20%	R\$ 1.791.736,18	45,97%	R\$ 2.204.618,51	56,96%	R\$ 2.522.111,58	64,70%	R\$ 2.823.607,53	72,44%	R\$ 3.279.151,43	84,13%	R\$ 3.643.315,50	93,47%	R\$ 3.897.939,78	100,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO PMI
JOÃO BOSCO DAL COL. DE MARTIN
ENG. CIVIL CREA ES-043192/D

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JOÃO BOSCO DAL COL DE MARTIN

ENGENHEIRO CIVIL

SEMIDU - SEMIDU - PMITAG

assinado em 24/02/2026 15:29:42 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/02/2026 15:29:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por JOÃO BOSCO DAL COL DE MARTIN (ENGENHEIRO CIVIL - SEMIDU - SEMIDU - PMITAG)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-MJXMGS>