



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - 20 CASAS																							
Item	Descrição dos Serviços	Valor dos Serviços		01º MES		02º MES		03º MES		04º MES		05º MES		06º MES		07º MES		08º MES		09º MES		10º MES	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 125.775,10	4,02%	R\$ 12.577,51	10,00%	R\$ 12.577,51	10,00%	R\$ 12.577,51	10,00%	R\$ 12.577,51	10,00%	R\$ 12.577,51	10,00%	R\$ 12.577,51	10,00%	R\$ 12.577,51	10,00%	R\$ 12.577,51	10,00%	R\$ 12.577,51	10,00%	R\$ 12.577,51	10,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 96.987,20	3,10%	R\$ 96.987,20	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3	SAPATAS	R\$ 168.506,94	5,38%	R\$ 84.253,47	50,00%	R\$ 84.253,47	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
4	BALDRAMES	R\$ 172.620,89	5,52%	R\$ 8.631,04	5,00%	R\$ 17.262,09	10,00%	R\$ 69.048,36	40,00%	R\$ 77.679,40	45,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 82.410,23	2,63%	R\$ 4.120,51	5,00%	R\$ 8.241,02	10%	R\$ 32.964,09	40%	R\$ 37.084,60	45,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
6	PILARES, VIGAS E LAJES	R\$ 274.148,57	8,76%	R\$ 2.741,49	1,00%	R\$ 41.122,29	15%	R\$ 52.088,23	19%	R\$ 54.829,71	20,00%	R\$ 54.829,71	20,00%	R\$ 54.829,71	20,00%	R\$ 13.707,43	5%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
7	ALVENARIA/ FECHAMENTOS	R\$ 231.819,50	7,41%	R\$ -	0,00%	R\$ 23.181,95	10%	R\$ 46.363,90	20%	R\$ 46.363,90	20,00%	R\$ 57.954,88	25,00%	R\$ 57.954,88	25,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 166.160,60	5,31%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 49.848,18	30,00%	R\$ 49.848,18	30%	R\$ 49.848,18	30%	R\$ 16.616,06	10,00%	R\$ -	0,00%
9	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 69.803,40	2,23%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 20.941,02	30,00%	R\$ 20.941,02	30,00%	R\$ 20.941,02	30,00%	R\$ 6.980,34	10,00%	R\$ -	0,00%
10	TELHADOS	R\$ 520.705,77	16,64%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 156.211,73	30,00%	R\$ 156.211,73	30,00%	R\$ 104.141,15	20,00%	R\$ 78.105,87	15,00%	R\$ 26.035,29	5,00%
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 120.477,27	3,85%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 24.095,45	20,00%	R\$ 24.095,45	20,00%	R\$ 72.286,36	60,00%	R\$ -	
12	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	R\$ 37.036,69	1,18%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.851,83	5,00%	R\$ 33.333,02	90,00%	R\$ 1.851,83	5,00%
13	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 94.776,60	3,03%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ 28.432,98	30%	R\$ 28.432,98	30,00%	R\$ 37.910,64	40,00%
14	FORROS	R\$ 58.165,18	1,86%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 58.165,18	100,00%	R\$ -	0,00%
15	PINTURA INTERNA	R\$ 51.502,66	1,65%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ 25.751,33	50%	R\$ 25.751,33	50,00%	R\$ -	0,00%
16	PINTURA EXTERNA	R\$ 27.882,88	0,89%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 19.518,02	70,00%	R\$ 8.364,86	30,00%
17	PINTURA ESQUADRIA	R\$ 22.080,96	0,71%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.520,24	25,00%	R\$ 5.520,24	25,00%	R\$ 5.520,24	25,00%	R\$ 5.520,24	25,00%
18	PISO CERÂMICO	R\$ 205.115,51	6,55%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 51.278,88	25,00%	R\$ 51.278,88	25,00%	R\$ 51.278,88	25,00%	R\$ 51.278,88	25,00%
19	PISOS CIMENTADOS	R\$ 23.268,14	0,74%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 18.614,51	80,00%	R\$ 4.653,63	20,00%
20	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 22.917,24	0,73%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.166,90	40,00%	R\$ 6.875,17	30,00%	R\$ 6.875,17	30,00%
21	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	R\$ 66.481,00	2,12%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ 16.620,25	25,00%	R\$ 16.620,25	25,00%	R\$ 16.620,25	25%	R\$ 16.620,25	25%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
22	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$ 52.757,40	1,69%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 15.827,22	30,00%	R\$ 15.827,22	30%	R\$ -	0%	R\$ 5.275,74	10,00%	R\$ 15.827,22	30,00%
23	FIOS E CABOS	R\$ 137.483,09	4,39%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 41.244,93	30,00%	R\$ 41.244,93	30%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ 54.993,24	40,00%
24	TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	R\$ 21.898,50	0,70%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.474,63	25,00%	R\$ 5.474,63	25,00%	R\$ 5.474,63	25%	R\$ -	0%	R\$ 5.474,63	25,00%	R\$ -	0,00%
25	REGISTROS	R\$ 16.259,20	0,52%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.129,60	50,00%	R\$ 8.129,60	50,00%	R\$ -	0,00%
26	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 15.350,30	0,49%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.675,15	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.675,15	50,00%
27	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	R\$ 25.661,68	0,82%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.830,84	50,00%	R\$ 12.830,84	50,00%
28	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	R\$ 62.359,30	1,99%	R\$ -	0,00%	R\$ 15.589,83	25,00%	R\$ 15.589,83	25,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 15.589,83	25,00%	R\$ 15.589,83	25,00%
29	ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	R\$ 86.583,00	2,77%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 60.608,10	70,00%	R\$ 25.974,90	30,00%
30	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	R\$ 57.276,98	1,83%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ 5.727,70	10%	R\$ 40.093,89	70,00%	R\$ 11.455,40	20,00%
31	CALAFETE / LIMPEZA	R\$ 15.090,46	0,48%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ 15.090,46	100,00%
TOTAIS		R\$ 3.129.362,24	100,00%	R\$ 209.311,22	6,69%	R\$ 202.228,15	6,46%	R\$ 236.307,06	7,55%	R\$ 228.535,13	7,30%	R\$ 147.456,97	4,71%	R\$ 431.530,05	13,79%	R\$ 413.347,46	13,21%	R\$ 364.083,02	11,63%	R\$ 582.058,08	18,60%	R\$ 314.505,08	10,05%
TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 3.129.362,24	100,00%	R\$ 209.311,22	6,69%	R\$ 411.539,37	13,15%	R\$ 647.846,44	20,70%	R\$ 876.381,56	28,01%	R\$ 1.023.838,54	32,72%	R\$ 1.455.368,59	46,51%	R\$ 1.868.716,05	59,72%	R\$ 2.232.799,08	71,35%	R\$ 2.814.857,16	89,95%	R\$ 3.129.362,24	100,00%

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JOÃO BOSCO DAL COL DE MARTIN
ENGENHEIRO CIVIL
SEMIDU - SEMIDU - PMITAG
assinado em 16/03/2026 10:28:15 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/03/2026 10:28:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ISABELA SAIBEL ZUTION (ENGENHEIRO CIVIL - SEMIDU - SEMIDU - PMITAG)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-GVS15Z>